

جمهوری اسلامی افغانستان
وزارت زراعت، آبیاری و مالداري



د افغانستان اسلامي جمهوریت
د کرنې، اوبولگولو او مالداري وزارت

گزارش شش ماه نخست از پیشرفت فعالیت های پلان شده

(سال مالی 1399)

وزارت زراعت، آبیاری و مالداري

ماه اسد 1399

فهرست مطالب

2	پس منظر
2	خلاصه گزارش
3	گزارش تحقق فعالیت های پلان شده درشش ماه اول سال مالی 1399
19	طبقه بندی فعالیت های تکمیل شده ونتایج آن درشش ماه اول سال مالی 1399
40	مشکلات عمده وطرح های پیش نهادی
40	فعالیت های تکمیل شده خارج از پلان درشش ماه اول سال مالی 1399
44	ضمیمه شماره (1)؛ بودجه عادی وانکشافی سال مالی 1399

دیدگاه اصلی وزارت؛ زراعت و مالداري عصری و پایدار برای تامین امنیت غذایی، ایجاد کار و کاهش فقر که منتج به تقویه اقتصاد ملی و رفاه تمام شهروندان کشور گردد: بر چهار اصل استوار است (تعهد، عرضه خدمات به صورت یکسان به جامعه دهقانی، صداقت، شفافیت و اصل پاسخگویی).

اهداف استراتژیک این وزارت عبارت اند از:

- ایجاد زمینه مناسب برای رشد و انکشاف زراعت و مالداري؛
- تحقیق و معرفی تکنالوژی های معاصر زراعتی و مالداري؛
- افزایش دسترسی مطمئن دهاقین و مالداران به عوامل تولید با کیفیت و بازار؛
- تنظیم منابع طبیعی با حساسیت تغییر اقلیم؛
- بهبود امنیت غذایی و تغذیه؛
- اصلاحات نهادی و ارتقای ظرفیت که جوابگویی نیازمندی های کشور باشد؛

منبع: برنامه جامع ملی دارای اولویت انکشاف زراعت (CAD NPP)

خلاصه گزارش

وزارت زراعت، آبیاری و مالداري در شش ماه اول سال مالی 1399 مجموعاً (91) فعالیت عمده را پلان نموده بود که از جمله آن (35) فعالیت را مطابق پلان شش ماه نخست تکمیل نموده است. به تعداد (44) فعالیت در حال اجرا قرار دارد، (12) فعالیت کار های ابتدائی آن تحت پروسس است که کار فزیکي آن به نسبت مشکلات شیوع ویروس کرونا و کمبود بودجه مورد نیاز عملاً آغاز نگردیده است.

اوسط فیصدی پیشرفت تمام فعالیت های وزارت زراعت، آبیاری و مالداري در شش ماه اول مطابق پلان شش ماه نخست به (29) فیصد میرسد، که مطابق مقدار هدف تعیین شده (Target) در شش ماه اول سال مالی باید به (45.16) فیصد میرسد.

فعالیت های پلان شده در 6 ماه	فعالیت های تکمیل شده در 6 ماه	فعالیت های در حال اجرا در 6 ماه	فعالیت های معطل شده در 6 ماه	فعالیت های آغاز نشده در 6 ماه
91	35	44	0	12

گزارش تحقق فعالیت های پلان شده در شش ماه اول سال مالی 1399

جدول ذیل میزان پیشرفت فعالیت های عمده را نشان میدهد.

هدف اصلی	مقدار هدف در شش ماه اول سال مالی 1399 (Target)	فعالیت عمده	فیصدی پیشرفت مطابق مقدار هدف (Target) در شش ماه اول سال	فیصدی پیشرفت مطابق پلان سالانه
	تکمیل و بهره برداری 121 شبکه آبیاری	احیاء و باز سازی (121) شبکه آبیاری در ولایات (غور، میدان وردک، پکتیا، دایکندی، بغلان، کنر، بادغیس، پنجشیر، زابل، تخار، ننگرهار، هلمند، کابل، غزنی، پکتیکا، خوست، فراه، ارزگان، کندهار، هرات، بلخ، لوگر، پروان و کابل).	40%	40%
	تکمیل و بهره برداری 435 کانال فرعی درجه دوم و سوم	احیاء و باز سازی (435) کانال فرعی درجه دوم و سوم در ولایت کندز، تخار، بدخشان، ننگرهار و جوزجان (تکمیل 35٪ کار باقی مانده 99 کانال فرعی که از سال قبل باقی مانده و شروع کار 336 کانال فرعی جدید).	40%	42%
	ایجاد سیستم آبیاری قطره ای در 8 هکتار باغات مثمر	نصب سیستم آبیاری قطره ای در (8) هکتار باغات مثمر در ولایات (لوگر، پکتیکا، خوست، غزنی، وردک، بامیان، پکتیا و کابل).	55%	0%
	ایجاد 120 باب ذخیره گاه خاکی آب باران	اعمار (120) باب ذخیره گاه خاکی آب باران در ولایات (کابل پکتیا، بلخ، سرپل، سمنگان، تخار، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات، غور، خوست، پکتیکا، ارزگان، کندهار، بادغیس و زابل).	65%	20%
	تکمیل و بهره	ایجاد (121) باب آبریزه کوچک آبیاری	65%	45%

		در ولایات دایکندی، پکتیا، بلخ، سمنگان، بغلان، نورستان، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات، غور، خوست، پکتیکا، ارزگان، کندهار و بادغیس (تکمیل 37 % کار باقی مانده 11 آبریزه که از سال قبل باقی مانده و شروع کار 110 آبریزه جدید.	برداری 121 باب آبریزه های کوچک آبیاری	
20%	45%	اعمار (200) باب چک دم های کنترولی کوچک در ولایات (کابل، دایکندی، پکتیا، بلخ، سرپل، سمنگان، بدخشان، تخار، فاریاب، ننگرهار، کنر، لغمان، غور، خوست، پکتیکا، ارزگان، بادغیس و زابل).	تکمیل و بهره برداری 200 باب چکدم های کنترولی کوچک	
20%	45%	اعمار (1790) یک هزار هفت صد و نود متر دیوار استنادی کانال در ولایت ننگرهار و جوزجان	تکمیل و بهره برداری 1790 متر دیوار استنادی کانال	
40%	45%	اعمار (17) باب حوض ذخیره آب برای آبیاری باغات مثمر در ولایات (لوگر، خوست و پکتیا و جوزجان).	تکمیل و بهره برداری 17 باب حوض ذخیره آب	
20%	45%	خریداری و توزیع (100) پایه واترپمپ سولری برای آبیاری باغهای مثمر در ولایات (کابل، غزنی، لوگر، پکتیا، بلخ، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، کندز، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات، غور، خوست، قندهار و زابل).	تهیه و توزیع 100 پایه واترپمپ سولری	
10%	10%	تکمیل پروسه خریداری و توزیع (8587) هشت هزار پنجمصد و هشتاد هفت متریک تن تخم بذری اصلاح شده گندم در (34) ولایت کشور.	تهیه و خریداری 8587 متریک تن گندم	حمایت و انکشاف بهبود در تامین

اصلاح بذری شده	مصنوعیت غذایی و معیشت برای اقشار آسیب پذیر از طریق (افزایش تولید غله جات، حبوبات، محصولات مالداری، محصولات باغداری ...).
انتقال مقدار (75000) هفتاد پنج هزار متریک تن گندم کمکی بلاعوض کشور هندوستان که قرار داد انتقال آن تحت پروسه تدارکات ملی قرار دارد و خریداری (7500) هفت هزار پنجمصد متریک تن از دهاقین کشور که مازاد گندم دارند، تقسیمات و انتقال آن در ذخایر استراتژیک کشور.	20% 35%
انتقال 82500 متریک تن گندم به ذخایر استراتژیک کشور	5% 30%
ایجاد 1300 قطعه نمایشی گندم	60% 60%
ایجاد 1820 قطعه نمایشی شالی	60% 60%
ایجاد 300 قطعه نمایشی سایبین	66% 65%

		هرات، بامیان، دایکندی، ننگرهار، کنر و لغمان).	
67%	65%	ایجاد (1350) یک هزار سه صد و پنجاه قطعه نمایشی سبزیجات هر یک در ساحه یک جریب زمین در ولایات (کندز، کندهار، بلخ، ننگرهار، هرات و کابل).	ایجاد 1350 قطعه نمایشی سبزیجات
70%	65%	ایجاد (800) قطعه نمایشی جواری هر یک در ساحه یک جریب زمین در ولایت لوگر و ننگرهار.	ایجاد 800 قطعه نمایشی جواری
25%	20%	تفتیش (66000) شصت و شش هزار جریب مزارع تخم بذری و توزیع (4000) چهار هزار قطعه سرتفیکیت به شرکت های خصوصی تولید تخم بذری در 34 ولایات کشور.	تفتیش 66000 جریب مزارع و توزیع 4000 قطعه سرتفیکیت
30%	25%	احداث (210) باب سبز خانه های عصری کوچک و بزرگ در ساحه 120 و 301 متر مربع در ولایت ننگرهار، جوزجان، هرات و بلخ.	احداث 210 باب سبز خانه عصری
93%	80%	احیاء و احداث (4771) چهار هزار هفتصد و هفتاد یک هکتار باغهای جدید درختان مثمر، (195) هکتار باغهای متراکم و نیمه متراکم و (2000) دو هزار هکتار باغهای کهنه در 34 ولایت کشور.	احیاء و ایجاد 6966 هکتار باغات مثمر
32%	45%	ایجاد (412) جریب زمین به سیستم چيله سبزیجات در ولایات (ننگرهار، فراه و بادغیس).	نصب سیستم چيله در 412 جریب زمین سبزیجات
0%	45%	ایجاد (22) هکتار باغات میوه جات به سیستم چيله در ولایات (لوگر، پکتیکا،	نصب سیستم چيله در 22

		خوست، غزنی، لغمان، کنر، وردک، بامیان، پکتیا، کابل و ننگرهار).	هکتار باغات میوه
40%	40%	ایجاد (166) هکتار باغات انگور به سیستم چيله در ولايات (کابل، غزنی، کاپيسا، پروان، لوگر، دايکندي، پکتيا، بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، فارياب، کندز، هرات، غور، پکتیکا، ارزگان، کندهار، هلمند، بادغيس، نيمروز و زابل).	نصب سیستم چيله در 166 هکتار باغات انگور
6%	70%	خریداری و توزیع (3394) سه هزار سه صد و نود چهار بسته وسایل باغداری برای کارمندان ترویج و دهاقین پیشقدم از قبیل قیچی خورد و کلان، اره و کیت دواپاشی، زینه، سبد پلاستیکی، کراچی و بیل در ولايات (دایکندي، پکتيا، بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، فارياب، کندز، نورستان، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات، غور، خوست، پکتیکا، ارزگان، کندهار، هلمند، فراه، بادغيس، نيمروز، زابل، کابل، پروان و لوگر).	تهیه 3394 بسته وسایل باغداری
82%	45%	تطبيق (482) سیت تجربه تحقیقاتی در اثر انجام فعالیت های عملیاتی، تخنیکي در 19 فارم تحقیقاتی در ولايات (کابل، بامیان، هرات، بغلان، بدخشان، تخار، غور، کندز، هلمند، ننگرهار، بلخ، کاپيسا، پکتيا، کندهار، پروان و کنر).	تطبيق 482 سیت تجربه تحقیقاتی
5%	50%	احداث (75) باب قوریه درختان مثمر در ولايات ننگرهار، جوزجان، بغلان، لوگر، پروان، کابل، بلخ و هرات.	ایجاد 75 باب قوریه درختان مثمر

100%	45%	احداث (1290) یک هزار دو صد و نود باب باغچه خانگی سبزیجات هریک در ساحه یک بسوه زمین برای (1290) یک هزار دو صد و نود خانم در ولایات کابل، بغلان، لوگر، پروان، ننگرهار، بلخ و هرات.	ایجاد 1290 باب باغچه خانگی
50%	50%	احداث (500) قطعه نمایشی پخته در ساحه یک جریب زمین در ولایات (هرات، سرپل، کندز، بلخ، ننگرهار، تخار، سمنگان، جوزجان، بغلان و هلمند).	ایجاد 500 قطعه نمایشی پخته
30%	50%	احداث (903) قطعه نمایشی زعفران هر کدام در ساحه نیم جریب زمین در 34 ولایت کشور.	ایجاد 903 قطعه نمایشی زعفران
100%	55%	توزیع (70) بسته وسایل کشت و تولید سمارق برای (70) خانم در ولایت کابل.	تهیه وسایل سمارق برای 70 خانم
50%	35%	پیشرفت از (40 الی 100) فیصد کار اعمار تعمیر انستیتوت زعفران ولایت هرات.	تکمیل و بهره برداری تعمیر انستیتوت تحقیقات زعفران
6%	45%	اعمار (1) باب شلتر در ولایت جوزجان	ایجاد (1) باب شلتر
5%	25%	اعمار (50) واحد تولید کود کمپوست در ولایات (کابل، کاپیسا، لوگر، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل، بغلان، کندز، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات، خوست و کندهار).	ایجاد 50 واحد تولید کود کمپوست
0%	45%	اعمار (432) باب کشمش خانه هر کدام به ظرفیت 6 الی 8 تن انگور در ولایات	تکمیل و بهره برداری 432

		(کابل، غزنی، بلخ، سرپل، فاریاب، هرات، کندهار، هلمند، فراه، زابل و لوگر).	باب کشمش خانه
100%	40%	توزیع تخم پسته برای احداث (1000) یک هزار هکتار باغات جدید در ولایات (کابل، غزنی، وردک، لوگر، بامیان، دایکندی، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات، پکتیکا، ارزگان، کندهار، هلمند، فراه، بادغیس، نیمروز و زابل).	تهیه تخم پسته برای احداث 1000 هکتار باغات جدید پسته
7%	45%	پیوند کردن نهال های پسته در (285) هکتار باغ در ولایات (غزنی، لوگر، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات، خوست، پکتیکا، ارزگان، کندهار، هلمند، فراه، بادغیس و زابل).	تطبيق پیوند در 285 هکتار باغات پسته
50%	45%	مجادله علیه آفات و امراض نباتی در سطح کشور.	مجادله علیه آفات و امراض نباتی
0%	45%	اعمار (2) باب تعمیر 2 اتاقه لابراتوار تشخیص امراض و آفات نباتی در ولایات میدان وردک و بادغیس.	ایجاد 2 باب تعمیر لابراتوار تشخیص امراض نباتی
0%	45%	اعمار (1) باب گدام 250 متریک تن جهت ذخیره نمودن اجناس مختلف النوع مجادلوی در ولایت لوگر.	ایجاد یک باب گدام 250 متریک تن
5%	45%	اعمار (1) باب فوموگیشن هاوس قرنطین نباتی در ولایت کندهار.	ایجاد (1) باب فوموگیشن هاوس

8%	45%	خریداری و تطبیق (3437000) سه میلیون چهار صد و سی هفت هزار دوز واکسین بروسلوز بالای حیوانات کوچک و بزرگ در سطح 34 ولایت کشور.	تطبیق 3437000 دوز واکسین بروسلوز
20%	45%	کار خریداری و تطبیق (1932500) یک میلیون نود و سی دو هزار پنجم دوز واکسین طاعون بالای حیوانات نشخوار کننده کوچک بز و گوسفند (PPR) در 34 ولایت کشور	تطبیق 1932500 دوز واکسین طاعون
12%	45%	احیاء مجدد (2) فارم نسلگیری گوسفند و بز در ولایت بلخ و بغلان	احیاء 2 فارم نسلگیری بز و گوسفند
8%	45%	اعمار (15) باب سیلوی کوچک سایلیج هر کدام به ظرفیت 5 متریک تن در ولایات (لوگر، خوست، کندهار و پکتیکا).	ایجاد 15 باب سیلوی کوچک سایلیج
0%	45%	اعمار (4) باب فارم تکثیری ماهیان گرم آبی و سرد آبی در ولایات (بامیان، پنجشیر، بلخ و ننگرهار).	ایجاد 4 باب فارم ماهیان گرم آبی و سرد آبی
6%	45%	اعمار و تجهیز (6) باب مرکز استیشن های القاح مصنوعی در ولایات (کابل، کنر، هلمند، تخار و بدخشان).	ایجاد و تجهیز 6 باب مرکز استیشن های القاح مصنوعی
10%	45%	اعمار و تجهیز (5) باب ساختمان مراکز جمع آوری و سردکن شیر و حفر 5 حلقه چاه عمیق در ولایات (کاپیسا، میدان وردک، لغمان، پکتیا و غزنی).	ایجاد و تجهیز 5 باب ساختمان مراکز جمع آوری شیر
7%	45%	اعمار (3) باب کلینیک حیوانی یک اتاقه در ولایت کابل و کندز	ایجاد 3 باب کلینیک

			حیوانی
50%	45%	خریداری و تطبیق (100000) صد هزار دوز واکسین (FMD) بالای حیوانات مختلف النوع در ولایات (کابل، هرات، لوگر، پروان، میدان وردک، کندهار، کندز، ننگرهار و بلخ).	تطبیق 100000 دوز واکسین FMD
55%	55%	راه اندازی برنامه کنترل کنه برای جلوگیری از انتشار بیماری تب کانگو (CCHF) در سطح کشور	راه اندازی و تطبیق برنامه کنترل کنه
7%	45%	خریداری (100) عراده موتر سایکل برای داکتران ساحوی و ترنری در ولایات (بغلان، لوگر، پروان، کابل، ننگرهار، بلخ و هرات).	خریداری 100 عراده موتر سایکل
6%	45%	خریداری (300) پایه ماشین قطع کننده علوفه (chopper machine) برای مالداران ولایات (بغلان، لوگر، پروان، کابل، ننگرهار، بلخ و هرات).	تهیه 300 پایه ماشین قطع کننده علوفه
100%	45%	قرارداد با (57) باب کلینیک ساحوی و ترنری (VFUs) بمنظور تعهدات صحی در ولایات (بلخ، جوزجان، ننگرهار، کنر و لغمان).	قرار داد با 57 باب کلینیک ساحوی و ترنری (VFUs)
8%	45%	ایجاد (4722) چهار هزار هفت صد و بیست دو فارم مرغهای تخمی (20، 60 و 100) قطعه یی برای 4722 چهار هزار هفت صد و بیست دو خانم در ولایات (بغلان، لوگر، کابل، پکتیا، لغمان، خوست، پنجشیر، ننگرهار، هرات و پروان).	ایجاد 4722 فارم مرغهای تخمی
8%	45%	خریداری و توزیع بسته های حمایتی از قبیل کیت دوا، کیت اصلاح طویله و خشت مولاسس برای (12500) دوازده	تهیه بسته های حمایتی برای 32500 تن

		هزار پنچصد تن مستفدين مالدار مرد و (20000) بيست هزار تن زن در ولايات (كابل، لوگر، باميان، پكتيا، بلخ، جوزجان، سرپل، بدخشان، تخار، فارياب، كندز، ننگرهار، كمر، هرات، خوست، وردك، بادغيس، هلمند، زابل، كندهار، نيمروز، فراه، نورستان، پكتيكا و دايكندی).	مالداران
12%	45%	خریداری و توزیع (270) فرد گاو شیری برای (270) خانم روستایی در ولايات (كابل، فارياب و ارزگان).	توزیع 270 فرد گاو شیری
45%	45%	ایجاد (90) باب ذخیره گاه کوچک صفر انرژی پیاز و کچالو در ولايات (لوگر، غزنی، کابل، فراه و بادغیس).	ایجاد 90 باب سردخانه صفر انرژی پیاز و کچالو
0%	0%	ایجاد (8) باب سردخانه عصری هریک به ظرفیت (5000) متریک تن که ظرفیت مجموعی آن به (40000) چهل هزار متریک تن میرسد در 6 ولايت شامل (كابل، هرات، ننگرهار، كندز، كندهار و بلخ) در جریان يك سال و قرار است تا دو سال تکمیل و به بهره برداری سپرده شود.	پیشبرد از سطح 12 به 20 فیصد کار سردخانه های تجارتي
0%	10%	اعمار (5) باب سیلو فلزی و یک ذخایر غله جات به ظرفیت مجموعی 195000 یکصد و نود پنج هزار متریک تن گندم در ولايات (كابل، بلخ، هرات، كندهار و بدخشان) از جمله سیلو كابل، هرات و كندهار طی سال جاری 50% کار فیزیکی آن پیشرفت خواهند نمود و متباقی سیلو ها موقعیت ساختمان آن	ایجاد 5 باب سیلو فلزی و یک باب گدام

		نیز مشخص می‌گردد		
12%	40%	توزیع (148800000) یکصد و چهار هشت میلیون هشتصد هزار افغانی قرضه های زراعتی و مالداری برای 4000 چهار هزار مرد و زن در ولایات کابل، پروان، بلخ، هرات و ننگرهار.	توزیع مبلغ 148800000 افغانی قرضه	
7%	45%	تدویر (33500) سی و سه هزار پنجصد جلسه آموزشی (مکتب دهقان در مزرعه) طبق فصل موسمی در ولایات (کابل، غزنی، وردک، کاپیسا، پروان، لوگر، پنجشیر، بامیان، دایکندی، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، نورستان، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات، غور، خوست، پکتیکا، ارزگان، کندهار، هلمند، فراه، بادغیس، نیمروز و زابل).	تدویر 33500 جلسات آموزشی (مکتب دهقان در مزرعه)	حمایت و انکشاف (پالیسی ها، مقررہ ها، صنایع زراعتی، فراهم آوری تسهیلات جهت
48%	45%	تدویر برنامه های آموزشی برای (21875) بیست یک هزار هشت صد و هفتاد پنج نفر دهقان و مالدار در 34 ولایت کشور.	برنامه های آموزشی برای 21875 تن از دهاقین و مالداران	دسترسی به قرضه و تقویت نهادها به هدف انکشاف سکتور تجارت های
50%	45%	دایر نمودن یک بار ورکشاپ های FLRC برای دهاقین و مالداران در ولایات (بغلان، لوگر، پروان، کابل، ننگرهار، بلخ و هرات).	دایر نمودن ورکشاپ معلوماتی FLRC	زراعتی).
5%	45%	ایجاد و تجهیز (4) باب مراکز آموزشی دهاقین FLRC و خریداری 4 بسته ماشین آلات زراعتی از قبیل (تراکتور، تریشر و لیزر لیول) در ولایت هرات، ننگرهار و بلخ	ایجاد و تجهیز 4 باب مراکز آموزشی FLRC	

6%	45%	ایجاد (80) مرکز خدمات برای دهاقین در ولایات (کابل، غزنی، وردک، کاپیسا، پروان، لوگر، پنجشیر، بامیان، دایکندی، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، نورستان، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات، غور، خوست، پکتیکا، ارزگان، کندهار، هلمند، فراه، بادغیس، نیمروز و زابل).	ایجاد 80 مرکز خدمات برای دهاقین
55%	40%	پیشرفت از 5 الی 100 فیصد کار مرکز پروسس لبنیات که ظرفیت تولید 30 سی هزار لیتر شیر در روز دارد در ولایت کابل	تکمیل و بهره برداری مرکز پروسس لبنیات
5%	45%	خریداری و توزیع (23) قلم وسایل پروسس مواد غذایی و ماشین خشک کننده سبزیجات که مجموعاً بتعداد (500) بسته برای (500) خانم بی بضاعت در ولایات (هلمند، کندهار، غزنی، کابل و ننگرهار).	تهیه 23 قلم وسایل پروسس مواد غذایی
50%	45%	خریداری و توزیع (100) بسته وسایل مورد ضرورت صنایع دستی برای (100) خانم در ولایت کابل .	تهیه 100 بسته صنایع دستی
0%	45%	خریداری و توزیع (500) پکیج پروسس تولیدات حیوانی از قبیل جالی شیر صافی، بالون گاز، دیگ ده لیتره و دو لیتره، ذخیره روغن، مشک روغن، ماشین چرخ شیر و ملاقه در ولایت هرات.	تهیه 500 پکیج پروسس تولیدات حیوانی
45%	45%	اعمار (3) باب مرکز پروسس مواد غذایی و لبنیات در ولایت ننگرهار و جوزجان	ایجاد 3 باب مرکز پروسس مواد غذایی و لبنیات

45%	برگزاری میله دهقان و نمایشگاه های زراعتی بهاری و خزانی جهت بازاریابی محصولات زراعتی و مالداري، اعمار (50) باب تشناب مردانه و زنانه و ایجاد سایه بان به مساحت (850) متر مربع در بادام باغ ولایت کابل.	برگزاری میله دهقان و نمایشگاه های زراعتی بهاری و خزانی	0%
35%	قیر ریزی سرک به طول (3485) سه هزار چهارصد و هشتاد پنج متر در داخل فارم بادام باغ کابل و (3600) سه هزار ششصد متر مربع پارکینگ.	قیر ریزی سرک های داخل فارم بادام باغ بطول 3485 متر و 3600 متر مربع پارکینگ	10%
40%	اصلاح و بازنگری (12) سند تقنینی، (4) سند پالیسی و (3) تفاهم نامه های وزارت زراعت، آبیاری و مالداري.	اصلاح و بازنگری 19 سند تقنینی، پالیسی و تفاهم نامه ها	26%
50%	وصل (22) ریاست های زراعت در ولایات (ننگرهار، هرات، بلخ، کندهار، پکتیا، کندز، بدخشان، بغلان، هلمند، کاپیسا، پروان، زابل، سمنگان، تخار، غزنی، جوزجان، خوست، کنر، لغمان، لوگر، پکتیکا و وردک) به شبکه فایبر نوری افغان تیلی کام.	وصل 22 ریاست به شبکه فایبر نوری افغان تیلی کام	0%
50%	تهیه و خریداری اجناس VoIP و وصل آن در 7 ریاست زراعت ولایات (تخار، بغلان، پنجشیر، پروان، بامیان، هلمند و غزنی).	تهیه اجناس VoIP	40%
55%	تهیه و خریداری انتی ویروس و 21 قلم اجناس برای تجهیز سرور روم پاور روم	تهیه انتی ویروس و 21	40%

		در شبکه مرکزی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری.	قلم جنس تکنالوژی معلوماتی	
0%	15%	ایجاد (28) شبکه استندرد تکنالوژی و نصب دکت ها، راه اندازی کیبل ها، نصب آیو و نصب رگ باکس ها در 28 ریاست زراعت ولایات (غزنی، وردک، کاپیسا، پروان، لوگر، پنجشیر، بامیان، دایکندی، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، نورستان، لغمان، غور، خوست، پکتیکا، ارزگان، کندهار، هلمند، فراه، بادغیس، نیمروز و زابل).	ایجاد شبکه استندرد برای 28 ریاست های زراعت ولایات	
50%	40%	تولید (1960000) یک میلیون نه صدو شصت هزار اصله نهال از طریق احیاء (233) جریب زمین قوریه در ولایات (دایکندی، پنجشیر، غور، فراه، هرات، بادغیس، کندز، بدخشان، ارزگان، کندهار، هلمند، لغمان، ننگرهار، کاپیسا، سرپل، فاریاب، جوزجان، سمنگان، پکتیکا، غزنی، لوگر، میدان وردک و پروان).	احیاء و حفاظت 233 جریب قوریه	حمایت و انکشاف پایدار سکتور منابع طبیعی و ساحات حفاظت شده از طریق (مدیریت جنگلات بر اساس مشارکت جوامع محلی، مدیریت علفچر ها و ساحات نباتات طبی به اشتراک جوامع محلی و تنظیم ساحات حفاظت شد).
45%	40%	احداث (20) جریب باغ توت در ولایت پنجشیر، (70) جریب باغ عناب در ولایت فراه و احداث (80) جریب باغ بادام در ولایت سمنگان.	ایجاد 170 جریب باغ توت، عناب و بادام	
45%	45%	شناسای و ایجاد 28 انجمن علفچر ها و نباتات طبی، تعداد 14 اتحادیه و تثبیت (2400) دو هزار چهار صد هکتار ساحه برای تطبیق پروژه در ولایات (هرات، بغلان، تخار، بدخشان،	ایجاد 28 انجمن علفچر ها و نباتات طبی، 14 اتحادیه و	

		تلخ و سمنگان).	تثبیت 2400 هکتار برای تطبیق پروژه
5%	45%	خریداری و توزیع (2000) دو هزار پکیج ارزش افزایی شیر به های هنگ و همچنان توزیع (2000) دو هزار پکیج ارزش افزایی شیر به های هنگ برای اعضای انجمن های تنظیم علفچر و نباتات طبی در ولایات (هرات، بغلان، تخار، بلخ و سمنگان).	تهیه 4000 پکیج ارزش افزایی شیر و ارزش افزایی شیر به های هنگ
82%	55%	خریداری و کشت (484) کیلو گرام تخم پسته جلغوزه با کیفیت در ساحه (500) هکتار زمین در ولایت بادغیس، سمنگان، کاپیسا و نورستان.	تهیه 484 کیلو گرام تخم پسته و جلغوزه
5%	55%	خریداری و توزیع (400) پکیج زیره برای احیا ساحات تخریب شده و (400) پکیج ارزش افزایی تخم به های زیره برای اعضای انجمن های تنظیم علفچر ها و نباتات طبی در ولایت بدخشان.	تهیه 800 پکیج زیره
55%	55%	احیاء (100) هکتار جنگل جلغوزه در ولایت نورستان.	احیاء 100 هکتار جنگل جلغوزه
55%	55%	تولید (222000) دو صد و بیست دو هزار اصله نهال چارمغز و جلغوزه جهت احیاء (444) هکتار زمین در ولایت لغمان.	تولید 222000 اصله نهال چارمغز و جلغوزه
5%	55%	ایجاد (500) متر کتاره کنار پیاده رو بند ذولفقار و اعمار (8) باب سایه بان با سائز 3*3 متر در بند امیر در ولایت بامیان.	ایجاد 500 متر پیاده رو و 8 باب سایه بان

45%	55%	تثبیت (1264) یک هزار دو صد و شصت چهار هکتار ریگ های روان و کشت (5999) پنج هزار نه صد و نود و نو کیلوگرام تخم گز، ساکیاول، سالسولا، تارغ و نباتات خشک پسند در ولایات (کنندز، جوزجان، فاریاب و بلخ).	تثبیت 1264 هکتار ریگهای روان
47%	45%	اعمار (8) باب ذخیره کوچک آب هر کدام به اندازه 3*3*1 جهت آبیاری (20000) بیست هزار نهال و اعمار (1000) یک هزار مترمکعب چکدم به منظور کاهش سرعت آب و فرسایش خاک در ولایت کنر.	ایجاد 8 باب ذخیره کوچک آب و 1000 مترمکعب چکدم در ساحات جنگلات
7%	45%	اعمار (24000) بیست و چهار هزار متر مکعب چکدم و ذخیره کوچک آبی در ساحات آبریزه ها در ولایات (هرات، فراه، غور، کندهار، بغلان و سمنگان).	ایجاد 24000 متر مکعب چکدم در ساحات جنگلات
6%	45%	اعمار (160) باب بند خاکی آبگردان در ولایات (هرات، فراه، غور، بغلان، کندهار و سمنگان).	ایجاد 160 باب بند خاکی آبگردان در ساحات جنگلات
5%	45%	اعمار (3) شبکه آبیاری با سیستم برق سولری جهت آبیاری نهال ها و حفر سه حلقه چاه همرا با واترپمپ ان	ایجاد 3 شبکه آبیاری و حفر 3 حلقه چاه در ساحه کمر بند سبز
اوسط فیصدی پیشرفت مجموع 29	اوسط فیصدی پیشرفت درشش ماه اول	تعداد مجموع فعالیتها	مجموع

فیصد	45.16 فیصد		
------	------------	--	--

طبقه بندی فعالیت های تکمیل شده و نتایج آن در شش ماه اول سال مالی 1399

شماره	طبقه بندی(عرصه) فعالیت ها	فعالیت های تکمیل شده	نتایج
1	احیاء، بازسازی و تقویه سیستم های آبیاری از طریق (افزایش زراعت آبی، افزایش ساحات زمین های تحت آبیاری و تقویه چهار چوب های قانونی و نهادی).	از مجموع پروژه احیاء و بازسازی (121) شبکه آبیاری شامل پلان در 24 ولایت؛ کار احیاء و بازسازی (16) شبکه آبیاری در 5 ولایت تکمیل و پروژه احیاء و بازسازی (48) شبکه در حال تطبیق است. همچنان پروسه تدارکات جهت احیاء و بازسازی (57) شبکه دیگر جریان دارد. (این فعالیت مطابق پلان شش ماه نخست پیشرفت نموده است).	احداث، احیاء و بازسازی شبکه های آبیاری در ساحه تطبیق پروژه از (70فیصد) ضایعات آب جلوگیری نموده باعث افزایش محصولات زراعتی و در آمد دهاقین می گردد.
		از مجموع پروژه احیاء و بازسازی (435) کانال فرعی شامل پلان؛ کار احیاء و بازسازی (20) کانال آبیاری تکمیل و پروژه احیاء و بازسازی (238) کانال در حال تطبیق است. همچنان پروسه تدارکات جهت احیاء و بازسازی (177) کانال دیگر جریان دارد. (این فعالیت مطابق پلان شش ماه نخست پیشرفت نموده است).	کانال های آبیاری در مزرعه از (70فیصد) ضایعات آب جلوگیری نموده سبب افزایش محصولات زراعتی می گردد.
2	حمایت و انکشاف در بهبود تامین مصئونیت غذائی و معیشت برای اقشار آسیب پذیر از طریق (افزایش تولید	پروسه خریداری و توزیع (8587) هشت هزار پنجمصد و هشتاد و هفت متریک تن تخم بذری اصلاح شده گندم مطابق پلان شش ماه نخست پیشرفت نموده است.	توزیع تخم بذری اصلاح شده گندم سبب افزایش تولیدات گندم می گردد.

شماره	طبقه بندی(عرصه) فعالیت ها	فعالیت های تکمیل شده	نتایج
	گندم و سایر غله جات برای مصرف کنندگان، افزایش محصولات مالداري برای مصرف کنندگان، افزایش تولید حبوبات، محصولات باغداری و سبزیجات و تقویه نهاد ها	پول جهت ایجاد (1300) یک هزار سه صد قطعه نمایشی گندم به مستوفیت های ولایات انتقال و مستفدین انتخاب شده است. این فعالیت مطابق پلان شش ماه نخست (60فیصد) پیشرفت نموده است.	احداث قطعات نمایشی برای دهاقین سبب معرفی و ترویج تکنالوژی های عصری و افزایش تولیدات زراعتی می گردد.
		کار ایجاد (1820) یک هزار هشتصد و بیست قطعه نمایشی شالی در 8 ولایت مطابق پلان شش ماه نخست (60فیصد) پیشرفت نموده است.	احداث قطعات نمایشی برای دهاقین سبب معرفی و ترویج تکنالوژی های عصری و افزایش تولیدات زراعتی می گردد.
		کار ایجاد (1350) یک هزار سه صد و پنجاه قطعه نمایشی سبزیجات در 6 ولایت مطابق پلان شش ماه نخست (67فیصد) پیشرفت نموده است.	احداث قطعات نمایشی برای دهاقین سبب معرفی و ترویج تکنالوژی های عصری و افزایش تولیدات زراعتی می گردد.
		کار ایجاد (800) قطعه نمایشی جواری در ولایت لوگر و ننگرهار مطابق پلان شش ماه نخست (70فیصد) پیشرفت نموده است.	احداث قطعات نمایشی جواری برای دهاقین سبب معرفی و ترویج تکنالوژی های عصری و افزایش تولیدات محصولات می گردد.
		کار احداث (500) قطعه نمایشی پخته در 10 ولایت مطابق پلان شش ماه نخست (50فیصد) پیشرفت نموده است.	احداث قطعات نمایشی پخته برای دهاقین سبب معرفی و ترویج تکنالوژی های عصری، افزایش تولیدات و تضمین کیفیت محصولات در بازار های داخلی و خارجی می گردد.

نتایج	فعالیت های تکمیل شده	طبقه بندی(عرصه) فعالیت ها	شماره
<p>احداث قطعات نمایشی سایبین برای دهاقین سبب معرفی نبات سایبین در خانواده ها، ترویج تکنالوژی های عصری و افزایش تولیدات سایبین می گردد.</p>	<p>کار ایجاد (300) قطعه نمایشی سایبین در 20 ولایت مطابق پلان شش ماه نخست (66فیصد) پیشرفت نموده است.</p>		
<p>تفتیش در مزرعه سبب کنترل تولید تخم های اصلاح شده بذری و تضمین کیفیت آن می گردد.</p>	<p>از مجموع تفتیش مساحت (66000) شصت و شش هزار جریب مزارع تخم بذری شامل پلان؛ تا اکنون از مساحت (21000) بیست و یک هزار جریب زمین تفتیش صورت گرفته است. پروژه توزیع (4000) چهار هزار قطعه سرتفیکیت برای شرکت های تولید تخم های بذری، مطابق پلان شش ماه نخست پس از رفع حاصل در ربع های بعدی تطبیق می گردد.</p>		
<p>احداث سبزخانه های عصری سبب تامین مصئونیت غذایی خانواده ها، دسترسی مردم در فصول مختلف به سبزیجات و بلند بردن اقتصاد خانواده ها می گردد.</p>	<p>از مجموع پروژه احداث (210) باب سبز خانه های عصری کوچک و بزرگ شامل پلان در 4 ولایت؛ پروژه احداث (50) باب آن به دلیل عدم موجودیت بودجه از سوی وزارت محترم مالیه لغو شد. پروژه احداث (50) باب سبزخانه های عصری در حال تطبیق است. همچنان پروسه تدارکات جهت احداث متباقی (110) باب سبزخانه دیگر جریان دارد. (این فعالیت مطابق پلان شش ماه نخست پیشرفت نموده است).</p>		

شماره	طبقه بندی(عرصه) فعالیت ها	فعالیت های تکمیل شده	نتایج
		از مجموع پروژه احداث (4771) چهار هزار و هفتصد و هفتاد یک هکتار باغهای جدید شامل پلان؛ به مساحت (4630) چهار هزار و ششصد و سی هکتار باغ های جدید مثمر، به مساحت (195) هکتار باغ های متراکم و نیمه متراکم و به مساحت (1318) یک هزار و هجده هکتار باغ های کهنه در 34 ولایت احیا و احداث شده است.	احداث باغ های جدید سبب افزایش عواید دهاقین، رشد و توسعه باغداری و جلب سرمایه های خارجی گردیده همچنان زمینه اشتغال زایی برای دهاقین را فراهم می نماید.
		از مجموع پروژه نصب سیستم چيله در (166) هکتار باغات انگور شامل پلان؛ کار نصب سیستم چيله در مساحت (150) هکتار باغات انگور جریان دارد. (این فعالیت مطابق پلان شش ماه نخست پیشرفت نموده است).	ایجاد چيله انگور سبب جلوگیری از امراض و آفات، افزایش حاصلات و بهتر شدن کیفیت انگور می گردد.
		از مجموع پروژه انجام (482) سیت تجربه تحقیقاتی شامل پلان؛ به تعداد (410) تجربه آن در اثر انجام فعالیت های عملیاتی و تخنیکی در 19 فارم تحقیقاتی انجام شده است.	انجام تجارب تحقیقاتی سبب معرفی وراثتی های جدید که با تغییرات اقلیمی کشور توافقی داشته باشد، می گردد.
		به تعداد (1290) یک هزار و دو صد و نود باب باغچه های خانگی سبزیجات برای (1290) خانم روستایی در 7 ولایت احداث شده است.	احداث باغچه های خانگی برای خانم های زراعت پیشه سبب بلند بردن اقتصاد خانم ها و تامین مصئونیت غذایی در خانواده ها می گردد.

شماره	طبقه بندی(عرصه) فعالیت ها	فعالیت های تکمیل شده	نتایج
		به تعداد (70) بسته وسایل کشت و تولید سمارق برای (70) خانم در ولایت کابل توزیع شده است.	حمایت از خانم های زراعت پیشه سبب توانمند سازی اقتصاد خانواده ها می گردد.
		پروژه اعمار تعمیر انستیتوت زعفران ولایت هرات مطابق پلان شش ماه نخست (50فیصد) پیشرفت نموده است.	ایجاد تعمیر انستیتوت زعفران باعث سهولت های کاری در تمام مراحل پروسس زعفران می گردد.
		پروژه توزیع تخم پسته برای احداث (1000) یک هزار هکتار باغات جدید در 28 ولایت تکمیل شده است.	توزیع تخم پسته سبب ترویج و افزایش باغات پسته در زمین های خشک که قابل باغداری نیست می گردد.
		کار مجادله علیه آفات و امراض نباتی در سطح کشور مطابق پلان شش ماه نخست با (50فیصد) پیشرفت جریان دارد.	مجادله علیه آفات و امراض سبب جلوگیری از امراض نباتی، رشد حاصلات و بلند رفتن کیفیت محصولات زراعتی می گردد.
		پروسه خریداری و تطبیق (100000) صد هزار دوز واکسین (FMD) بالای حیوانات مختلف النوع در 9 ولایت مطابق پلان شش ماه نخست با (50فیصد) پیشرفت جریان دارد.	تطبیق واکسین سبب (35) فیصد) کاهش در مرگ و میر حیوانات، تکثیر و اصلاح نسل بهتر حیوانات می گردد. همچنان از شیوع امراض مشترک بین انسانها و حیوانات جلوگیری به عمل می آورد.
		مرحله اول تطبیق برنامه کنترل کنه برای جلوگیری انتشار بیماری تب کانگو (CCHF) در سطح کشور تکمیل گردیده است.	راه اندازی کمپاین کنترل کنه سبب کاهش در میزان مصابیت انسان ها به بیماری زونوز تب کانگو گردیده است.

شماره	طبقه بندی(عرصه) فعالیت ها	فعالیت های تکمیل شده	نتایج
		پروسه عقد قرارداد با (57) باب کلینیک ساحوی و ترنری (VFUs) به منظور تعهدات صحی در ولایات (بلخ، جوزجان، ننگرهار، کنر و لغمان) تکمیل گردیده است.	قرارداد با کلینیک های ساحوی و ترنری سبب فراهم سازی تسهیلات در جمع آوری اطلاعات امراض قابل نشر و ارائه آن به سازمان جهانی بیماری های حیوانات (OIE) گردیده است.
		کار ایجاد (90) باب ذخیره گاه کوچک صفر انرژی پیاز و کچالو در 5 ولایت مطابق پلان شش ماه نخست با (45) فیصد پیشرفت جریان دارد.	ایجاد سردخانه های صفر انرژی سبب نگهداری محصولات زراعتی و فراهم آوری تسهیلات در وقت رفع حاصل می گردد.
		از مجموع تدویر برنامه های آموزشی برای (21875) بیست و یک هزارو هشتصدو هفتادو پنج نفر دهقان و مالدار شامل پلان؛ تا اکنون برای تعداد (10976) ده هزارو نهصدو هفتادو شش دهقان و مالدار برنامه های آموزشی تدویر شده است.	تدویر برنامه های آموزشی سبب بلند رفتن سطح ظرفیت دهاقین در عرصه های زراعت و مالداری، کنترل امراض و آفات نباتی و تفتیش مرزعه گردیده است.
3	حمایت و انکشاف تجارت های زراعتی (پالیسی ها، مقررہ ها، صنایع زراعتی، فراهم آوری تسهیلات جهت دسترسی به قرضه ها و تقویت نهادها به هدف انکشاف سکتور تجارت های زراعتی	تدویر برنامه های آموزشی (FLRC) برای دهاقین و مالداران در 7 ولایت مطابق پلان شش ماه نخست با (50فیصد) پیشرفت جریان دارد.	تدویر برنامه های آموزشی برای دهاقین و مالداران سبب آشنایی با تکنالوژی های عصری و بلند رفتن سطح ظرفیت دهاقین در عرصه های زراعت و مالدار می گردد.
		کار اعمار مرکز پروسس لبنیات ولایت کابل به ظرفیت تولید (30000) سی هزار لیتر شیر در روز مطابق پلان وزارت	ایجاد فابریکه پروسس لبنیات سبب حمایت کوپراتیف های مولدین شیر، افزایش تولید شیر در سطح قریه جات و بلند بردن

شماره	طبقه بندی(عرصه) فعالیت ها	فعالیت های تکمیل شده	نتایج
		با (55فیصد) پیشرفت جریان دارد.	تولیدات داخلی می گردد.
		پروسه عقد قرارداد جهت خریداری (100) بسته وسایل مورد ضرورت صنایع دستی برای (100) خانم در ولایت کابل تکمیل گردیده است.	دسترسی خانم ها به ابزار و وسایل جمع آوری و بسته بندی محصولات باعث رشد فعالیت های زراعتی و فراهم شدن تسهیلات بیشتر برای آن ها می گردد.
		از مجموع پروژه اعمار (3) باب مرکز پروسس مواد غذایی و لبنیات در ولایات ننگرهار و جوزجان؛ کار اعمار یک باب مرکز پروسس در ولایت جوزجان تکمیل گردیده است. پروسه تدارکات جهت اعمار متباقی دو باب مرکز دیگر جریان دارد.	ایجاد مراکز پروسس مواد غذایی و لبنیات سبب حمایت کوپراتیف های مولدین شیر، افزایش تولید شیر در سطح قریه جات و بلند بردن تولیدات داخلی می گردد.
		کار تولید (1960000) یک میلیون نهصدو شصت هزار اصله نهال از طریق احیا (233) جریب زمین قوریه در 24 ولایت مطابق پلان با (50فیصد) پیشرفت جریان دارد.	تولید درخت های غیر مثمر باعث سرسبزی منطقه، افزایش ساحات سبز، کاهش آلودگی ها، بهبود محیط زیست و تقویه فرهنگ نهال شانی می گردد.
4	حمایت و انکشاف پایدار سکتور منابع طبیعی و ساحات حفاظت شده از طریق (مدیریت جنگلات بر اساس مشارکت جوامع محلی، مدیریت علفچر ها و ساحات نباتات طبی به اشتراک جوامع محلی و تنظیم ساحات حفاظت شده	کار احداث (20) جریب باغ توت در ولایت پنجشیر و احداث (80) جریب باغ بادام در ولایت سمنگان جریان دارد. همچنان پروسه تدارکات جهت احداث (709) جریب باغ عناب در ولایت فراه جریان دارد. (این فعالیت مطابق پلان شش ماه نخست پیشرفت نموده است).	احداث باغات سبب بهبود معیشت جوامع روستایی، رشد اقتصادی و بهبود محیط زیست در مناطق تحت پوشش می گردد.

شماره	طبقه بندی(عرصه) فعالیت ها	فعالیت های تکمیل شده	نتایج
		کار شناسایی و ایجاد (28) انجمن علفچرها و نباتات طبی، (14) اتحادیه و تثبیت (2400) دو هزارو چهارصد هکتار ساحه برای تطبیق پروژه در 6 ولایت مطابق پلان شش ماه نخست جریان دارد.	احیا و حفاظت از علفچرها باعث تولید علوفه، تقویه فرش نباتی، حفاظت از خاک، جلوگیری از توسعه صحرا، رشد مالداری، بهبود معیشت جوامع روستایی، جلوگیری از انقراض نسل نباتات طبی و رشد تولید کننده گان ادویه جات طبی گردیده است.
		به مقدار (410) کیلوگرام تخم پسته و جلغوزه خریداری شده است. کار احداث (500) پنجصد هکتار باغ های پسته و جلغوزه مطابق پلان شش ماه نخست جریان دارد.	ایجاد باغات پسته و جلغوزه سبب توسعه ساحات باغات پسته و جلغوزه، ترویج کشت آن و جلوگیری از فرسایش خاک می گردد.
		کار اعمار (8) باب ذخیره کوچک آب جهت آبیاری (20000) بیست هزار نهال و اعمار (1000) یک هزار مترمکعب چکدم مطابق پلان شش ماه نخست با (47فیصد) پیشرفت جریان دارد.	ایجاد ذخیره آب و چکدم سبب جلوگیری از ضایعات آب و فرسایش خاک می گردد.
		کار تولید (222000) دو صدو بیست دو هزار اصله نهال چارمغز و جلغوزه جهت احیا (444) هکتار زمین در ولایت لغمان مطابق پلان شش ماه نخست با (55فیصد) پیشرفت جریان دارد.	ایجاد باغات چارمغز و جلغوزه سبب توسعه ساحات باغات چارمغز و جلغوزه، ترویج و تشویق دهاقین به کشت آن و جلوگیری از فرسایش خاک می گردد.

شماره	طبقه بندی(عرصه) فعالیت ها	فعالیت های تکمیل شده	نتایج
		کار احیاء (100) هکتار جنگل جلغوزه در ولایت نورستان مطابق پلان شش ماه نخست با (55فیصد) پیشرفت جریان دارد.	ایجاد باغات جلغوزه سبب توسعه ساحات باغات جلغوزه، ترویج و تشویق دهاقین به کشت آن و جلوگیری از فرسایش خاک می گردد.

تحلیل اجراءات

الف: فعالیت های در حال اجرا در شش ماه اول سال مالی 1399

شماره	گزارش چگونگی تحقق فعالیت	فیصدی پیشرفت	دلایل عدم تکمیل فعالیت مطابق پلان
1	از مجموع پروژه اعمار (120) باب ذخیره گاه خاکی شامل پلان؛ پروژه ایجاد (90) باب آن بنا بر کمبود بودجه تنقیص شد. پروژه اعمار متباقی (30) باب ذخیره گاه خاکی تحت پروسه تدارکات قرار دارد.	20%	به دلیل مشکلات بودجوی و تغییر پلان، این فعالیت مطابق پلان تطبیق نگردید. همچنان شیوع ویروس کرونا نیز روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.
2	از مجموع پروژه ایجاد (121) باب آبریزه شامل پلان؛ پروژه ایجاد (75) باب آن بنا بر کمبود بودجه تنقیص شد. به تعداد (8) باب آبریزه در 3 ولایت تکمیل شده و کار ایجاد (13) باب آبریزه با (60فیصد) پیشرفت جریان دارد. همچنان پروسه تدارکات جهت ایجاد متباقی آبریزه ها جریان دارد.	45%	به دلیل مشکلات بودجوی و تغییر پلان، این فعالیت مطابق پلان تطبیق نگردید. همچنان شیوع ویروس کرونا نیز روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.
3	از مجموع پروژه ایجاد (200) باب چکدم های کنترولی شامل پلان؛ پروژه ایجاد (150) باب آن بنا بر کمبود بودجه از طرف تمویل کننده (دونر)	20%	به دلیل عدم موافقه تمویل کننده و تغییر پلان، این فعالیت مطابق پلان تطبیق نگردید. همچنان شیوع ویروس

<p>کرونا نیز روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.</p>		<p>تنقیص شد. پروسه تدارکات جهت ایجاد متباقی چکدم ها در 16 ولایت جریان دارد.</p>	
<p>شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.</p>	<p>20%</p>	<p>کار اعمار (1790) یک هزار هفت صد و نود متر دیوار استنادی کانال در ولایت ننگرهار و جوزجان عملاً آغاز گردیده است.</p>	<p>4</p>
<p>با شیوع ویروس کرونا از جانب تمویل کننده (دونر) در پلان تطبیقی سال 1399 پروژه (HVCDSP) تغییرات وارد گردید به همین دلیل این فعالیت مطابق پلان تطبیق نشد.</p>	<p>40%</p>	<p>از مجموع پروژه اعمار (17) باب حوض ذخیره آب شامل پلان؛ پروژه اعمار (15) باب آن از طرف تمویل کننده (دونر) برای سال آینده انتقال گردید. کار اعمار متباقی (2) باب حوض آبیاری با (40 فیصد) پیشرفت در ولایت جوزجان جریان دارد.</p>	<p>5</p>
<p>به دلیل عدم موافقه تمویل کننده و تغییر پلان، این فعالیت مطابق پلان تطبیق نگردید. همچنان شیوع ویروس کرونا نیز روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.</p>	<p>20%</p>	<p>از مجموع پروژه توزیع (100) پایه واترپمب سولری شامل پلان؛ پروژه توزیع (73) پایه آن از طرف تمویل کننده (دونر) مسترد شد. پروسه تدارکات جهت خریداری و توزیع متباقی واترپمب ها جریان دارد.</p>	<p>6</p>
<p>از اینکه مدتی مرزها به دلیل شیوع ویروس کرونا مسدود بود پروسه انتقالات گندم کمکی کشور هندوستان زمان گیر شد.</p>	<p>20%</p>	<p>از مجموع (75000) هفتاد و پنج هزار متریک تن گندم کمکی کشور هندوستان تا فعلاً به مقدار (27000) بیست و هفت هزار متریک تن آن انتقال گردیده و متباقی در حال انتقال است. لازم به ذکر است که به دلیل نبود بودجه پروژه خریداری (7500) هفت هزار و پنجمت متریک تن گندم از سوی وزارت مالیه لغو شد.</p>	<p>7</p>
<p>به دلیل عدم موافقه تمویل کننده و تغییر پلان، این فعالیت مطابق پلان تطبیق نگردید. همچنان شیوع ویروس</p>	<p>30%</p>	<p>از مجموع پروژه احداث (903) قطعه نمایشی زعفران شامل پلان؛ پروژه احداث (600) قطعه آن از طرف تمویل کننده (دونر) مسترد شد. کار</p>	<p>8</p>

کرونا نیز روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.		احداث متباقی (303) قطعه دیگر آن بایش از (50فیصد) پیشرفت جریان دارد.	
از اینکه توزیع قرضه های زراعتی و مالدارى بنا بر درخواست و تقاضای دهاقین و مالداران صورت می گیرد تطبیق این فعالیت به دلیل قرنطین و حضور کم رنگ دهاقین مطابق پلان پیشرفت ننموده است.	12%	برای (453) تن از دهاقین قرضه های زراعتی و مالدارى توزیع شده است. پروسه توزیع قرضه ها نظر به تقاضای دهاقین جریان دارد.	9
شیوع ویروس کرونا تدویر برنامه های آموزشی را با تاخیر مواجه ساخته است.	7%	به تعداد (1915) یک هزارو نهصدو پانزده جلسه آموزشی (مکتب دهقان در مزرعه) دایر شده است. تدویر متباقی جلسات آموزشی به دلیل شیوع ویروس کرونا به کندی جریان دارد.	10
شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.	20%	پروسه تدارکات و خریداری (1932500) یک میلیون نهصدو سی دو هزارو پنجصد دوز واکسین طاعون جریان دارد.	11
شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.	45%	کار تثبیت (1264) یک هزارو دو صدو شصت و چهار هکتار ریگ های روان و کشت (5999) پنج هزارو نهصدو نودو نه کیلوگرام تخم گز، ساکساول، سالسولا، تارغ و نباتات خشک پسند در ولایات (کندز، جوزجان، فاریاب و بلخ) جریان دارد.	12
به نسبت شیوع ویروس کرونا پروسه تدارکاتی به کندی مواجه گردیده بود.	10%	کار قیر ریزی سرک به طول (3485) سه هزارو چهارصدو هشتاو. پنج متر در داخل فارم بادام باغ و (3600) سه هزارو ششصد متر مربع پارکینک جریان دارد.	13
به دلیل عدم موافقه تمویل کننده و	32%	از مجموع پروژه ایجاد مساحت (412) جریب	14

تغییر پلان این فعالیت مطابق پلان تطبیق نگردید. همچنان شیوع ویروس کرونا نیز روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.		زمین به سیستم چپله سبزیجات شامل پلان؛ پروژه ایجاد مساحت (292) جریب زمین آن از طرف تمویل کننده (دونر) تنقیص شد متباقی پروژه در ولایات ننگرهار، فراه و بادغیس جریان دارد.	
شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.	40%	پروسه تدارکات و خریداری اجناس VoIP تکمیل گردیده است. تطبیق و وصل آن در 7 ولایت جریان دارد.	15
شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.	40%	پروسه تدارکات و خریداری انتی ویروس و (21) قلم اجناس برای تجهیز سرور و پاور روم در شبکه مرکزی وزارت تکمیل گردیده است. فعلا در حال تطبیق است.	16
شیوع ویروس کرونا و قرنطین سبب تاخیر در اصلاح و بازنگری اسناد گردید.	26%	از مجموع اصلاح و بازنگری (12) سند تقنینی، (4) سند پالیسی و (3) تفاهم نامه شامل پلان سالانه وزارت؛ اصلاح و بازنگری (4) سند تکمیل و مبتاقی تحت کار است.	17
عدم موجودیت شرکت واجد شرایط برای اعمار شلتر سبب تاخیر در تطبیق فعالیت گردیده است.	6%	قرارداد اعمار (1) باب شلتر در ولایت جوزجان به اعلان مجدد سپرده شده است.	18
به دلیل عدم موافقه وزارت محترم مالیه این فعالیت مطابق پلان تطبیق نگردید. همچنان شیوع ویروس کرونا نیز روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخت.	5%	پروسه تدارکات جهت اعمار (1) باب گدام ذخایر به ظرفیت (3000) سه هزار تن غله جات در ولایت زابل جریان دارد. لازم به ذکر است بنابر کمبود بودجه وزارت محترم مالیه با پروژه اعمار (1) باب گدام دیگر به ظرفیت (5000) پنج هزار در ولایت فراه موافقت ننمود.	19
به دلیل عدم موافقه تمویل کننده و تغییر پلان این فعالیت مطابق پلان	5%	از مجموع پروژه اعمار (50) واحد تولید کود کمپوست شامل پلان؛ به تعداد (37) واحد آن از	20

تطبیق نگریدید. همچنان شیوع ویروس کرونا نیز روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخت.		طرف تمویل کننده (دونر) مسترد گردید و متباقی آن در 13 ولایت تحت پروسه تدارکات قرار دارد.	
شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.	7%	پروسه تدارکات جهت پیوند کردن نهال های پسته در (285) هکتار باغ، جریان دارد.	21
شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.	8%	پروسه تدارکات جهت خریداری و تطبیق (3437000) سه میلیون و چهارصد و سی و هفت هزار دوز واکسین بروسلوز جریان دارد.	22
شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.	12%	پروسه تدارکات جهت احیاء مجدد (2) فارم نسل گیری گوسفند و بز در ولایات بلخ و بغلان در مرحله ارزیابی قرار دارد.	23
شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.	8%	پروسه تدارکات جهت اعمار (15) باب سیلوی کوچک سالیج در ولایات (لوگر، خوست، کندهار و پکتیکا) جریان دارد.	24
شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.	6%	پروسه تدارکات جهت اعمار و تجهیز (6) باب مرکز استیشن های القاح مصنوعی در ولایات (کابل، کنر، هلمند، تخار و بدخشان) جریان دارد.	25
شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.	10%	پروسه تدارکات جهت اعمار و تجهیز (5) باب ساختمان مراکز جمع آوری؛ سردکن شیر و حفر 5 حلقه چاه عمیق در ولایات (کاپیسا، میدان وردک، لغمان، پکتیا و غزنی) در مرحله ارزیابی قرار دارد.	26
شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.	7%	پروسه تدارکات جهت اعمار (3) باب کلینیک حیوانی یک اتاقه در ولایت کابل و کندز جریان دارد.	27

28	پروسه تدارکات جهت ایجاد (4722) چهار هزارو هفتصدو بیست و دو فارم مرغهای تخمی، جریان دارد.	8% شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.
29	پروسه تدارکات و خریداری بسته های حمایوی برای (32500) سی و دو هزارو پنجصد تن مالدار، جریان دارد.	8% شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.
30	پروسه تدارکات جهت خریداری (270) فرد گاو شیری در مرحله ارزیابی قرار دارد.	12% شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.
31	پروسه تدارکات جهت ایجاد (80) مرکز خدمات برای دهاقین برای 34 ولایت جریان دارد.	6% شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.
32	پروسه تدارکات و خریداری (23) قلم وسایل پرورس مواد غذایی و ماشین خشک کننده سبزیجات برای 5 ولایت جریان دارد.	5% شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.
33	به تعداد (1000) یک هزار بسته وسایل باغداری خریداری شده عنقریب توزیع آن برای کارمندان ترویج و دهاقین پیشقدم آغاز می گردد. لازم به ذکر است که به دلیل تغییر پلان از جانب تمویل کننده (دونر) پروسه خریداری و توزیع (2394) بسته وسایل باغداری از پلان پروژه حذف گردید.	6% به دلیل عدم موافقه تمویل کننده و تغییر پلان این فعالیت مطابق پلان تطبیق نگردید همچنان شیوع ویروس کرونا نیز روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخت.
34	پروسه تدارکات جهت ایجاد (500) متر کتاره کنار پیاده رو بند ذولفقار و اعمار (8) باب سایه بان با ساینز 3*3 متر در بند امیر ولایت بامیان جریان دارد.	5% شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.

35	برآورد، اسکيج و ديزاين ساخت (24000) بيست چهار هزار مترمكعب چكدم و ذخيره كوچك آبي در ساحات آبريزه ها در 6 ولايت تكميل گرديده تحت پروسه تداركات قرار دارد.	7% شيوع ويروس کرونا روند تطبيق فعاليت را به كندی مواجه ساخته است.
36	برآورد، احجام كاري، اسکيج و ديزاين ساخت (160) باب بند خاكي آبگردان در 6 ولايت تكميل گرديده تحت پروسه تداركات قرار دارد.	6% شيوع ويروس کرونا روند تطبيق فعاليت را به كندی مواجه ساخته است.
37	پروسه تداركات و خريداري (100) عراده موتر سايكل براي داکتران ساحوي و ترنري 7 ولايت جريان دارد.	7% شيوع ويروس کرونا روند تطبيق فعاليت را به كندی مواجه ساخته است.
38	پروسه تداركات و خريداري (300) پايه ماشين قطع كننده علوفه (chopper machine) براي مالداران 7 ولايت جريان دارد.	6% شيوع ويروس کرونا روند تطبيق فعاليت را به كندی مواجه ساخته است.
39	پروسه تداركات جهت ايجاد و تجهيز (4) باب مركز آموزشي دهاقين (FLRC) و خريداري (4) بسته ماشين آلات زراعتي در ولايات هرات، ننگرهار و بلخ جريان دارد.	5% شيوع ويروس کرونا روند تطبيق فعاليت را به كندی مواجه ساخته است.
40	پروسه تداركات و خريداري (2000) دو هزار پكيچ ارزش افزايي شيره بته هاي هنگ و (2000) دو هزار پكيچ ارزش افزايي شيره بته هاي هنگ براي اعضاي انجمن هاي تنظيم علفچرها و نباتات طبي در 5 ولايت جريان دارد.	5% شيوع ويروس کرونا روند تطبيق فعاليت را به كندی مواجه ساخته است.
41	پروسه تداركات و خريداري (400) پكيچ زيره براي احيا ساحات تخریب شده و (400) پكيچ ارزش افزايي تخم بته هاي زيره براي اعضاي انجمن هاي تنظيم علفچرها و نباتات طبي در ولايت بدخشان	5% شيوع ويروس کرونا روند تطبيق فعاليت را به كندی مواجه ساخته است.

		جریان دارد.	
شیوع ویروس کرونا و مشکلات بودجوی روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.	5%	از مجموع پروژه اعمار (3) شبکه آبیاری با نصب سیستم برق سولری جهت آبیاری نهال ها؛ بنابر کمبود بودجه پروژه اعمار (2) شبکه آبیاری و حفر سه حلقه چاه عمیق از سوی وزارت محترم مالیه حذف گردید. پروسه تدارکات جهت اعمار یک باب شبکه باقیمانده جریان دارد.	42
شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.	5%	از مجموع احداث (75) باب قوریه درختان مثمر شامل پلان در 8 ولایت؛ به تعداد (28) باب قوریه در ولایات ننگرهار و جوزجان آماده عقد قرارداد با شورا های محلی میباشد و متباقی آن تحت پروسه تدارکات قرار دارد.	43
شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.	5%	تعهد مالی جهت اعمار (1) باب فوموگیشن هاوس قرنطین نباتی در ولایت کندهار صورت گرفته کار عملی آن جریان دارد.	44

ج: فعالیت های آغاز نشده در شش ماه اول سال مالی 1399

شماره	عنوان فعالیت	دلایل عدم آغاز فعالیت
1	نصب سیستم آبیاری قطره یی در (8) هکتار باغات مثمر در 8 ولایت.	به نسبت مشکل بودجوی و تغییر پلان تطبیقی پروژه این فعالیت تطبیق نشد.
2	اعمار (432) باب کشمش خانه در 11 ولایت کشور.	بودجه این فعالیت از طرف تمویل کننده (دونر) مسترد شد.
3	ایجاد (22) هکتار باغات میوه جات به سیستم چپله در 11 ولایت.	به دلیل تغییر در پلان تطبیقی پروژه این فعالیت آغاز نگردید.

4	اعمار (2) باب تعمیر 2 اتاقه لابراتوار تشخص امراض و آفات نباتی در ولایت میدان وردک و بادغیس.	به دلیل تغییر در پلان پروژه و به نسبت مشکلات بودجوی تطبیق فعالیت آغاز نشد.
5	ایجاد (8) باب سردخانه عصری هر یک به ظرفیت (5000) پنج هزار متریک تن در 6 ولایت.	به نسبت مشکلات بودجوی تطبیق فعالیت آغاز نشد.
6	اعمار (5) باب سیلو فلزی و یک ذخایر غله جات به ظرفیت مجموعی 195000 یکصد و نود پنج هزار متریک تن گندم در 6 ولایت.	به دلیل مشکلات تخنیکی و عدم موجودیت شرکت واجد شرایط داخلی کار اعمار سیلو های ولایات کندهار، هرات و کابل تکمیل نگردید. همچنان مطابق هدایت مقام عالی ریاست جمهوری قرار است پروژه از جانب تمویل کننده در ماه اگست مسدود گردد.
7	اعمار (1) باب گدام 250 متریک تن جهت ذخیره نمودن و مصئون اجناس مختلف النوع مجادلوی در ولایت لوگر.	پول تطبیق این فعالیت بنا به ضرورت اولیه جهت مجادله با امراض نباتی به مصرف رسیده است.
8	اعمار (4) باب فارم تکثیری ماهیان گرم آبی و سرد آبی در ولایات (بامیان، پنجشیر، بلخ و ننگرهار).	پول ایجاد فارم های تکثیری ماهیان گرم آبی و سرد آبی نظر به ضرورت جهت تحقق هدایت شماره (772) مورخ 1398/5/19 مقام عالی ریاست جمهوری پیرامون تصفیه امور مالی و ساختمانی فارم مرغداری بگرامی به حساب شرکت قراردادی انتقال گردیده است.
9	برگزاری میله دهقان و نمایشگاه های زراعتی بهاری با شیوع ویروس کرونا برگزار نگردید و همچنان اعمار 50 باب تشناب مردانه و زنانه و ایجاد سایه بان به مساحت 850 متر مربع در بادام باغ تحت دیزاین قرار دارد و مطابق به پلان تطبیق آن شروع نگردیده است.	به دلیل شیوع ویروس کرونا نمایشگاه زراعتی برگزار نگردید.

10	وصل (22) ریاست زراعت ولایات به شبکه فایبر نوری افغان تیلی کام.	نظر به مکتوب شماره 16266 مورخ 1398/9/24 آمریت نو آوری ریاست پلان و دسترسی اجتماعی اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان (اداره اترا) وزارت زراعت نمی تواند پروسه تدارکاتی را الی منظور شدن پروپوزل از بورد اداره اترا آغاز نماید.
11	ایجاد (28) شبکه استندرد تکنالوژی و نصب دکت ها، راه اندازی کیبل ها، نصب آیو و نصب رگ باکس ها در 28 ریاست زراعت در ولایات.	نظر به مکتوب شماره (16266) مورخ 1398/9/24 آمریت نوآوری ریاست پلان و دسترسی اجتماعی اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان (اداره اترا) وزارت زراعت نمی تواند پروسه تدارکاتی را الی منظور شدن پروپوزل از جانب بورد اداره اترا آغاز نماید.
12	خریداری و توزیع (500) پکیج پروسس تولیدات حیوانی از قبیل جالی شیر صافی، بالون گاز، دیگ ده لیتره و دو لیتره، ذخیره روغن، مشک روغن، ماشین چرخ شیر و ملاقه در ولایت هرات.	به دلیل نبود بودجه از طرف وزارت محترم مالیه رد شده است.

مشکلات عمده و طرح های پیشنهادی

مشکلات عمده	طرح های پیشنهادی
کمبود بودجه انکشافی سبب کاهش تطبیق برنامه های استراتیژیک زراعتی و مالرداری در کشور گردیده است.	در صورت موجودیت بودجه کافی وزارت زراعت، آبیاری و مالرداری مصمم است تا برنامه های استراتیژیک خویش را به وجه احسن تطبیق نماید.
شیوع ویروس کرونا در کشور سبب بطی شدن تطبیق پروژه های انکشافی گردید.	در صورت کاهش خطرات کرونایی پروژه های انکشافی به شکل نورمان تطبیق خواهد شد.

فعالیت های در حال اجرا خارج از پلان شش ماه نخست سال مالی 1399

شماره	عنوان فعالیت تکمیل شده خارج از پلان	نتایج	دلایل عدم شمولیت در پلان
1	کار اعمار (3930) سه هزار نه صد و سی باب کشمش خانه هر کدام به ظرفیت 16 متریک تن در ولایات کابل، پروان، کاپیسا، کندهار، زابل، هلمند، نیمروز، پکتیا، پکتیکا، غزنی، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، کندز، هرات، بادغیس و فراه جریان دارد.	ایجاد کشمش خانه ها سبب بلند بردن کیفیت کشمش، کاهش ضایعات تولید انگور و افزایش صادرات به مارکیت های منطقه یی و فرا منطقه می گردد.	به نسبت شیوع ویروس کرونا در کشور و حمایت از دهاقین و سکتور خصوصی تطبیق طرح مدیریت محصولات زراعتی آغاز شد.
2	کار اعمار (3190) سه هزار یکصد و نود باب ذخیره گاه پیاز هر یک به ظرفیت 5 متریک تن در ولایات پروان، کاپیسا، پنجشیر، دایکندی، ارزگان، نیمروز، پکتیا، لوگر، خوست، پکتیکا، غزنی، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، سمنگان، کندز، بغلان، تخار، بدخشان، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات، بادغیس و فراه جریان دارد.	با ایجاد ذخیره گاه ها میتوان محصولات زراعتی در وقت رفع حاصل و بعد از رفع حاصل در آن ذخیره نمود که ذخیره سازی آن سبب انکشاف مارکیت و بلند رفتن ارزش محصولات زراعتی می گردد.	به نسبت شیوع ویروس کرونا در کشور و حمایت از دهاقین و سکتور خصوصی تطبیق طرح مدیریت محصولات زراعتی آغاز شد.
3	کار اعمار (2384) دو هزار سه صد و هشتاد و چهار باب ذخیره گاه کچالو هریک به ظرفیت 10 تن در ولایات پروان، کاپیسا، پنجشیر، وردک، بامیان، دایکندی، کندهار، ارزگان، پکتیا، لوگر، خوست، پکتیکا، غزنی، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، سمنگان، بغلان، تخار، بدخشان، ننگرهار، کنر، نورستان، هرات، بادغیس و غور جریان دارد.	با ایجاد ذخیره گاه ها میتوان محصولات زراعتی در وقت رفع حاصل و بعد از رفع حاصل در آن ذخیره نمود که ذخیره سازی آن سبب انکشاف مارکیت و بلند رفتن ارزش محصولات زراعتی می گردد.	به نسبت شیوع ویروس کرونا در کشور و حمایت از دهاقین و سکتور خصوصی تطبیق طرح مدیریت محصولات زراعتی آغاز شد.
4	کار اعمار (465) باب سردخانه هر کدام به	با ایجاد سردخانه ها میتوان	به نسبت شیوع ویروس

<p>کرونا در کشور و حمایت از دهاقین و سکتور خصوصی تطبیق طرح مدیریت محصولات زراعتی آغاز شد.</p>	<p>محصولات زراعتی در وقت رفع حاصل و بعد از رفع حاصل در آن ذخیره نمود که ذخیره سازی آن سبب انکشاف مارکیت و بلند رفتن ارزش محصولات زراعتی می گردد.</p>	<p>ظرفیت 25 متریک تن در ولایات کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر، وردک، بامیان، دایکندی، کندهار، زابل، ارزگان، پکتیا، پکتیکا، غزنی، سرپل، بلخ، جوزجان، سمنگان، کندز، بغلان، تخار، بدخشان، بادغیس و غور جریان دارد.</p>	
<p>به نسبت شیوع ویروس کرونا در کشور و حمایت از دهاقین و سکتور خصوصی تطبیق طرح مدیریت محصولات زراعتی آغاز شد.</p>	<p>ضایعات محصولات زراعتی را در فصل رفع حاصل کاهش می دهد و پروسس محلی را سریع تر و در زمان کمتر انجام میدهد.</p>	<p>کار نصب (1113) یک هزار یکصد و سیزده پایه ماشین خشک کن در ولایات کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر، کندهار، هلمند، ارزگان، پکتیا، لوگر، خوست، پکتیکا، غزنی، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، سمنگان، کندز، بغلان، بدخشان، ننگرهار، کنر، لغمان، بادغیس و فراه جریان دارد.</p>	<p>5</p>

ضمیمه شماره (1)؛ بودجه عادی و انکشافی سال مالی 1399

مجموع بودجه	بودجه عادی	بودجه انکشافی	مجموع	
به رقم	3,011,368,620	8,186,628,622	11,197,997,242	
به کلمات	سه میلیارد و یازده میلیون و سه صد و شصت و هشت هزار و ششصد و بیست افغانی	هشت میلیارد و یکصد و هشتاد و شش میلیون و ششصد و بیست و هشت هزار و بیست و دو افغانی	یازده میلیارد و یکصد و نود و هفت میلیون و نه صد و نود و هفت هزار و دویست و دو افغانی	
پلان مصرف بودجه در شش ماه اول سال مالی 1399				
پلان مصرف	مقدار بودجه عادی که در شش ماه اول سال مالی جهت مصرف پلان گردیده	مقدار بودجه انکشافی که در شش ماه اول سال مالی جهت مصرف پلان گردیده	مجموع	
به رقم	2,345,437,056	6,621,356,742	8,966,793,798	
به کلمات	دو میلیارد و سه صد و چهل و پنج میلیون و چهارصد و سی و هفت هزار و پنجاه و شش افغانی	شش میلیارد و ششصد و بیست و یک میلیون و سه صد و پنجاه و شش هزار و هفتصد و چهل و دو افغانی	هشت میلیارد و نه صد و شصت و شش میلیون و هفتصد و نود و سه هزار و هفتصد و هشت افغانی	
مصرف بودجه در شش ماه اول سال مالی 1399 به مبلغ و فیصد				
مصرف بودجه	مصرف بودجه عادی		مصرف بودجه انکشافی	
	به مبلغ	به فیصد	به مبلغ	به فیصد
به رقم	561,431,939	19%	1,438,714,294	18%
به کلمات	پنجصد و شصت و یک میلیون و چهارصد و سی و یک هزار و نه صد و سی و نه افغانی	نوزده فیصد	یک میلیارد و چهارصد و سی و هشت میلیون و هفتصد و چهارده هزار و دویست و نود و چهار افغانی	هجده فیصد