

جمهوري اسلامي
افغانستان
وزارت زراعت، آبیاری
و مالداري



د افغانستان اسلامي
جمهوريت
د کرنې، اوبولگولو او
مالداري وزارت

گزارش ربع سوم از پیشرفت فعالیت
های پلان شده

(سال مالی 1399)

وزارت زراعت، آبیاری و مالداري

ماه میزان 1399

فهرست مطالب

.....2	پس منظر
.....2	خلاصه گزارش
.....3	گزارش تحقق فعالیت های پلان شده در ربع سوم سال مالی 1399
.....19	طبقه بندی فعالیت های تکمیلی شده و نتایج آن در ربع سوم سال مالی 1399
.....38	مشکلات عمده و طرح های پیش نهادی
.....38	فعالیت های در حال اجرا خارج از پلان در ربع سوم سال مالی 1399
.....42	ضمیمه شماره (1)؛ بودجه عادی و انکشافی سال مالی 1399

دیدگاه اصلی وزارت، زراعت و مالداری عصری و پایدار برای تامین امنیت غذایی، ایجاد کار و کاهش فقر که منتج به تقویه اقتصاد ملی و رفاه تمام شهروندان کشور گردد. بر چهار اصل استوار است (تعهد، عرضه خدمات به صورت یکسان به جامعه دهقانی، صداقت، شفافیت و اصل پاسخگویی).

اهداف استراتژیک این وزارت عبارت اند از:

- ایجاد زمینه مناسب برای رشد و انکشاف زراعت و مالداری؛
 - تحقیق و معرفی تکنالوژی های معاصر زراعتی و مالداری؛
 - افزایش دسترسی مطمین دهاقین و مالداران به عوامل تولید با کیفیت و بازار؛
 - تنظیم منابع طبیعی با حساسیت تغییر اقلیم؛
 - بهبود امنیت غذایی و تغذیه؛
 - اصلاحات نهادی و ارتقای ظرفیت که جوابگوی نیازمندیهای کشور باشد؛
- منبع: برنامه های جامع ملی دارای اولویت انکشاف زراعت
(CAD NPP)

خلاصه گزارش

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نو ماه سال مالی 1399 مجموعاً (91) فعالیت عمده را پلان نموده بود که از جمله آن (34) فعالیت را در ربع سوم تکمیل نموده است. به تعداد (41) فعالیت درحال اجرا قرار دارد، (16) فعالیت کار های فیزیکی آن آغاز نشده است و تطبیق (0) فعالیت آغاز ولی نسبت مشکلات معطل شده است.

اوسط فیصدی پیشرفت تمام فعالیت های وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در ربع سوم به (48.36) فیصد میرسد و مطابق مقدار هدف تعیین شده (Target) در ربع سوم سال مالی به (82.23) فیصد میرسید.

فعالیت های آغاز ناشده در ربع (سوم)	فعالیت های معطل شده در ربع (سوم)	فعالیت های در حال اجرا در ربع (سوم)	فعالیت های تکمیل شده در ربع (سوم)	مجموع فعالیت های پلان شده در ربع (سوم)
16	0	41	34	91

گزارش تحقق فعالیت های پلان شده در ربع (سوم) سال مالی 1399

جدول ذیل میزان پیشرفت فعالیت های عمده را نشان میدهد.

هدف اصلی	مقدار هدف در ربع (سوم) سال مالی 1399 (Target)	عنوان فعالیت عمده	پیشرفت مطابق مقدار هدف (Target) در ربع سال (سوم)	فیصدی پیشرفت مطابق پلان سالانه
احیاء، بازسازی و تقویه سیستم های آبیاری از طریق (افزایش زراعت آبی، افزایش ساحات زمین تحت آبیاری و تقویه چهار چوب های قانونی و نهادی).	تکمیل و بهره برداری 121 شبکه آبیاری	احیا و باز سازی (121) شبکه آبیاری در ولایات (غور، میدان وردک، پکتیا، دایکندی، بغلان، کنر، بادغیس، پنجشیر، زابل، تخار، ننگرهار، هلمند، کابل، غزنی، پکتیکا، خوست، فراه، ارزگان، کندهار، هرات، بلخ، لوگر، پروان و کابل).	85%	86%
تکمیل و بهره برداری 435 کانال فرعی درجه دوم و سوم	تکمیل و بهره برداری 435 کانال فرعی درجه دوم و سوم	احیا و باز سازی (435) کانال فرعی درجه دوم و سوم در ولایت کندز، تخار، بدخشان، ننگرهار و جوزجان (تکمیل 35% کار باقی مانده 99 کانال فرعی که از سال قبل باقی مانده و شروع کار 336 کانال فرعی جدید).	70%	70%
ایجاد سیستم آبیاری قطره ای در 8 هکتار باغات	ایجاد سیستم آبیاری قطره ای در 8 هکتار باغات	نصب سیستم آبیاری قطره ای در 8 هکتار باغات مثمر در ولایات (لوگر، پکتیکا، خوست، غزنی، وردک، بامیان، پکتیا و کابل).	100%	0%
ایجاد 120 باب ذخیره گاه خاکی آب باران	ایجاد 120 باب ذخیره گاه خاکی آب باران	اعمار (120) باب ذخیره گاه خاکی آب باران در ولایات (کابل پکتیا، بلخ، سرپل، سمنگان، تخار، ننگرهار، کنر، لغان، هرات، غور، خوست، پکتیکا، ارزگان، کندهار، بادغیس و زابل).	95%	0%

تکمیل و بهره برداری باب 121 آبریزه های کوچک آبیاری	ایجاد (121) باب آبریزه کوچک آبیاری در ولایات دایکندی، پکتیا، بلخ، سمنگان، بغلان، نورستان، ننگرهار، کنر، لغان، هرات، غور، خوست، پکتیکا، ارزگان، کندهار و بادغیس (تکمیل 37 % کار باقی مانده 11 آبریزه که از سال قبل باقی مانده و شروع کار 110 آبریزه جدید.	95%	48%
تکمیل و بهره برداری باب 200 چکم های کنترولی کوچک	اعمار (200) باب چک دم های کنترولی کوچک در ولایات (کابل، دایکندی، پکتیا، بلخ، سرپل، سمنگان، بدخشان، تخار، فاریاب، ننگرهار، کنر، لغان، غور، خوست، پکتیکا، ارزگان، بادغیس و زابل).	85%	0%
تکمیل و بهره برداری 1790 متر دیوار استنادی کانال	اعمار 1790 یک هزار هفت صد و نود متر دیوار استنادی کانال در ولایت ننگرهار و جوزجان	85%	55%
تکمیل و بهره برداری 17 باب حوض ذخیره آب	اعمار (17) باب حوض ذخیره اب برای آبیاری باغات مثمر در ولایات (لوگر، خوست و پکتیا و جوزجان).	85%	62%
تهیه و توزیع 100 پایه و اترپمپ سولری	خریداری و توزیع 100 پایه و اترپمپ سولری برای آبیاری باغهای مثمر در ولایات (کابل، غزنی، لوگر، پکتیا، بلخ، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، کندز، ننگرهار، کنر، لغان، هرات، غور، خوست، قندهار و زابل).	85%	0%
حمایت و انکشاف در بهبود تامین	تکمیل پروژه خریداری و توزیع (8587) هشت هزار پنجمصد و هشتاد هفت متریک تن تخم بذری اصلاح شده	70%	15%

		گندم در (34) ولایت کشور.	گندم اصلاح شده بذری	مصنوعیت غذایی و معیشت برای اقشار آسیب پذیر از طریق (افزایش تولید گندم و سایر غله جات برای مصرف کنندگان،
46%	75%	انتقال مقدار 75000 هفتاد پنج هزار متریک تن گندم کمکی بلاعوض کشور هندوستان که قرار داد انتقال آن تحت پروسه تدارکات ملی قرار دارد و خریداری 7500 هفت هزار پنجمصد متریک تن از دهاقین کشور که مازاد گندم دارند، تقسیمات و انتقال آن در ذخایر های استراتژیک کشور.	خریداری و انتقال 82500 متریک تن گندم به ذخایر های استراتژیک کشور	افزایش محصولات مالرداری برای مصرف کنندگان، افزایش تولید حبوبات، محصولات باغداری و سبزیجات و تقویه (نهاد ها
7%	70%	اعمار (1) باب گدام ذخایر به ظرفیت 5000 تن که شامل (احاطه دیوار ،دوباب اتاق اداری معه یک باب تشناب وچاه سپتیک وحفریک حلقه چاه عمیق در ولایت فراه . و اعمار (1) باب گدام به ظرفیت 3000 تن غله جات که شامل (دو باب اتاق اداری معه چاه سپتیک در ولایت زابل).	پیشبرد 50 فیصد کار 2 باب گدام ذخایر استراتژیک غله جات	
75%	75%	ایجاد (1300) یک هزار سه صد قطعه نمایشی گندم هریک در ساحه یک جریب زمین در 34 ولایت کشور	ایجاد 1300 قطعه نمایشی گندم	
100%	100%	ایجاد (1820) یک هزار هشتصد و بیست قطعه نمایشی شالی هر یک در ساحه یک جریب زمین در ولایات (بغلان، بلخ، هرات، کنر، کندز، لغمان، ننگرهار و تخار).	ایجاد 1820 قطعه نمایشی شالی	
100%	100%	ایجاد (300) قطعه نمایشی سایبین هر یک در ساحه یک جریب زمین در ولایات (کابل، کاپیسا، پروان، پنجشیر، لوگر، فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ، سمنگان، بغلان، کندز، تخار، بدخشان، هرات، بامیان، دایکندی،	ایجاد 300 قطعه نمایشی سایبین	

		ننگرهار، کنړ و لغمان).	
ایجاد 1350 قطعه نمایشی سبزیجات	ایجاد 1350 یک هزار سه صد و پنجاه قطعه نمایشی سبزیجات هر یک در ولایات (کنډز، کندهار، بلخ، ننگرهار، هرات و کابل).	100%	100%
ایجاد 800 قطعه نمایشی جواری	ایجاد (800) قطعه نمایشی جواری هر یک در ساحه یک جریب زمین در ولایت لوگر و ننگرهار.	100%	100%
تفتیش 66000 جریب مزارع و توزیع 4000 قطعه سرتفیکیت	تفتیش (66000) شصت شش هزار جریب مزارع تخم بذری و توزیع (4000) چهار هزار قطعه سرتفیکیت به شرکت های خصوصی تولید تخم بذری در 34 ولایات کشور.	70%	100%
احداث 210 باب سبز خانه عصری	احداث (210) باب سبز خانه های عصری کوچک و بزرگ در ساحه 120 و 301 متر مربع در ولایت ننگرهار، جوزجان، هرات و بلخ.	50%	60%
احیاء و ایجاد 6966 هکتار باغات مثمر	احیاء و احداث (4771) چهار هزار هفتصد و هفتاد یک هکتار باغهای جدید درختان مثمر، 195 هکتار باغهای متراکم و نیمه متراکم و 2000 دو هزار هکتار باغهای کهنه در 34 ولایت کشور	90%	100%
نصب سیستم چيله در 412 جریب زمین سبزیجات	ایجاد (412) جریب زمین به سیستم چيله سبزیجات در ولایات (ننگرهار، فراه و بادغیس).	80%	33%
نصب سیستم چيله در 22 هکتار باغات میوه	ایجاد (22) هکتار باغات میوه جات به سیستم چيله در ولایات (لوگر، پکتیکا، خوست، غزنی، لغمان، کنړ، وردک، بامیان، پکتیا، کابل و ننگرهار).	80%	0%
نصب سیستم چيله در 166 هکتار	ایجاد (166) هکتار باغات انگور به سیستم چيله در ولایات (کابل، غزنی،	85%	85%

		کاپیسا، پروان، لوگر، دایکندی، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، هرات، غور، پکتیکا، ارزگان، کندهار، هلمند، بادغیس، نیمروز و زابل).	باغات انگور
80%	90%	خریداری و توزیع (3394) سه هزار سه صد و نود چهار بسته وسایل باغداری برای کارمندان ترویج و دهاقین پیشقدم از قبیل قیچی خورد و کلان، اره و کیت دواپاشی، اره، زینه، سبد پلاستیکی، کراچی و بیل در ولایات (دایکندی، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، نورستان، ننگرهار، کنر، لغان، هرات، غور، خوست، پکتیکا، ارزگان، کندهار، هلمند، فراه، بادغیس، نیمروز، زابل، کابل، پروان و لوگر).	تهیه 3394 بسته وسایل باغداری
82%	75%	تطبیق (482) سیت تجربه تحقیقاتی در اثر انجام فعالیت های عملیاتی، تخنیکی در 19 فارم تحقیقاتی در ولایات (کابل، بامیان، هرات، بغلان، بدخشان، تخار، غور، کندز، هلمند، ننگرهار، بلخ، کاپیسا، پکتیا، کندهار، پروان و کنر).	تطبیق 482 سیت تجربه تحقیقاتی
45%	90%	احداث (75) باب قوریه درختان مثمر در ولایت ننگرهار، جوزجان، بغلان، لوگر، پروان، کابل، بلخ و هرات.	ایجاد 75 باب قوریه درختان مثمر
100%	85%	احداث (1290) یک هزار دو صد و نود باب باغچه خانگی سبزیجات هریک در ساحه یک بسوه زمین برای	ایجاد 1290 باب باغچه خانگی

		(1290) یک هزار دو صد و نود خانم در ولایت کابل، بغلان، لوگر، پروان، ننگرهار، بلخ و هرات.	
ایجاد 500 قطعه نمایشی پخته	90%	90%	احداث (500) قطعه نمایشی پخته در ساحه یک جریب زمین در ولایات (هرات، سرپل، کندز، بلخ، ننگرهار، تخار، سمنگان، جوزجان، بغلان و هلمند).
ایجاد 903 قطعه نمایشی زعفران	90%	45%	احداث (903) قطعه نمایشی زعفران هر کدام در ساحه نیم جریب زمین در 34 ولایت کشور
تهیه وسایل سماری برای 70 خانم	90%	100%	توزیع (70) بسته وسایل کشت و تولید سماری برای (70) خانم در ولایت کابل.
تکمیل بهره برداری تعمیر انستیتیوت تحقیقات زعفران	65%	65%	پیشرفت از 40 الی 100 فیصد کار اعمار تعمیر انستیتیوت زعفران ولایت هرات
ایجاد (1) باب شلتر	85%	6%	اعمار (1) باب شلتر در ولایت جوزجان
ایجاد 50 واحد تولید کود کمپوست	75%	0%	اعمار (50) واحد تولید کود کمپوست در ولایات (کابل، کاپیسا، لوگر، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل، بغلان، کندز، ننگرهار، کنر، لغان، هرات، خوست و کندهار).
تکمیل بهره برداری 432 باب کشمش خانه	85%	50%	اعمار (432) باب کشمش خانه هر کدام به ظرفیت 6 الی 8 تن انگور در ولایات (کابل، غزنی، بلخ، سرپل، فاریاب، هرات، کندهار، هلمند، فراه، زابل و لوگر).
تهیه تخم پسته برای احداث 1000	70%	100%	توزیع تخم پسته برای احداث (1000) یک هزار هکتار باغات جدید در ولایات (کابل، غزنی،

		وردک، لوگر، بامیان، دایکندی، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، ننگرهار، کنر، لغان، هرات، پکتیکا، ارزگان، کندهار، هلمند، فراه، بادغیس، نیمروز و زابل).	هکتار باغات جدید پسته
8%	75%	پیوند کردن نهال های پسته در (285) هکتار باغ در ولایات (غزنی، لوگر، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، ننگرهار، کنر، لغان، هرات، خوست، پکتیکا، ارزگان، کندهار، هلمند، فراه، بادغیس و زابل).	تطبیق پیوند در 285 هکتار باغ پسته
85%	85%	مجادله علیه آفات و امراض نباتی در سطح کشور	مجادله علیه آفات و امراض نباتی
0%	85%	اعمار (2) باب تعمیر 2 اتاقه لابراتوار تشخیص امراض و آفات نباتی در ولایت میدان وردک و بادغیس	ایجاد 2 باب تعمیر لابراتوار تشخیص امراض نباتی
0%	85%	اعمار (1) باب گدام 250 متریک تن جهت ذخیره نمودن و مصئون اجناس مختلف النوع مجادلوی در ولایت لوگر.	ایجاد یک باب گدام 250 متریک تن
0%	85%	اعمار (1) باب فوموگیشن هاوس قرنطین نباتی در ولایت کندهار	ایجاد (1) باب فوموگیشن هاوس
40%	75%	خریداری و تطبیق (3437000) سه ملیون چهار صد و سی هفت هزار دوز واکسین بروسلوز بالای حیوانات کوچک و برزگ در سطح 34 ولایت کشور.	تطبیق 3437000 دوز واکسین بروسلوز
100%	75%	کار خریداری و تطبیق	تطبیق

		1932500 دوز واکسین طاعون	(1932500) یک میلیون نوسدو سی دو هزار پنجمصد دوز واکسین طاعون بالای حیوانات نشخوار کننده کوچک بز و گوسفند (PPR) در 34 ولایت کشور
40%	85%	2 داشتن فارم نسلگیری بز و گوسفند	احیای مجدد (2) فارم نسلگیری گوسفند و بز در ولایت بلخ و بغلان
80%	85%	15 ایجاد باب سیلوی کوچک سایلج	اعمار (15) باب سیلوی کوچک سایلج هر کدام به ظرفیت 5 متریک تن در ولایات (لوگر، خوست، کندهار و پکتیکا).
0%	85%	4 ایجاد باب فارم ماهیان گرم آبی و سرد آبی	اعمار (4) باب فارم تکثیری ماهیان گرم آبی و سرد آبی در ولایات (بامیان، پنجشیر، بلخ و ننګرهار).
40%	75%	ایجاد و تجهیز 6 باب مرکز استیشن های القاح مصنوعی	اعمار و تجهیز (6) باب مرکز استیشن های القاح مصنوعی در ولایات (کابل، کنر، هلمند، تخار و بدخشان).
45%	80%	ایجاد و تجهیز 5 باب ساختمان مراکز جمع آوری شیر	اعمار و تجهیز (5) باب ساختمان مراکز جمع آوری و سردکن شیر و حفر 5 حلقه چاه عمیق در ولایات (کاپیسا، میدان وردک، لغمان، پکتیا و غزنی).
8%	85%	3 ایجاد باب کلینیک حیوانی	اعمار (3) باب کلینیک حیوانی یک اتاقه در ولایت کابل و کندز
85%	85%	تطبیق 100000 دوز واکسین FMD	خریداری و تطبیق (100000) صد هزار دوز واکسین (FMD) بالای حیوانات مختلف النوع در ولایات (کابل، هرات، لوگر، پروان، میدان وردک، کندهار، کندز، ننګرهار و بلخ).

85%	85%	راه اندازی برنامه کنترل کنه برای جلوگیری از انتشار بیماری تب کانگو (CCHF) در سطح کشور	راه اندازی و تطبیق برنامه کنترل کنه
15%	85%	خریداری (100) عراده موتر سایکل برای داکتران ساحوی و ترنری در ولایات (بغلان، لوگر، پروان، کابل، ننگرهار، بلخ و هرات).	خریداری 100 عراده موتر سایکل
7%	85%	خریداری (300) پایه ماشین قطع کننده علوفه (chopper machine) برای مالداران ولایات (بغلان، لوگر، پروان، کابل، ننگرهار، بلخ و هرات).	تهیه 300 پایه ماشین قطع کننده علوفه
100%	85%	قرارداد نمودن با (57) باب کلینیک ساحوی و ترنری (VFUs) بمنظور تعهدات صحی در ولایات (بلخ، جوزجان، ننگرهار، کنر و لغمان).	قرار داد با 57 باب کلینیک ساحوی و ترنری (VFUs)
22%	85%	ایجاد (4722) چهار هزار هفت صد و بیست دو فارم مرغهای تخمی (20، 60 و 100) قطعه یی برای 4722 چهار هزار هفت صد و بیست دو خانم در ولایات (بغلان، لوگر، کابل، پکتیا، لغمان، خوست، پنجشیر، ننگرهار، هرات و پروان).	ایجاد 4722 فارم مرغهای تخمی
0%	85%	خریداری و توزیع بسته های حمایوی از قبیل کیت دوا، کیت اصلاح طویله و خشت مولاس برای (12500) دوازده هزار پنچصد تن مستفدین مالدار مرد و (20000) بیست هزار تن زن در ولایات (کابل، لوگر، بامیان، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل، بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، ننگرهار، کنر، هرات، خوست، وردک، بادغیس،	تهیه بسته های حمایوی برای 32500 تن مالداران

		هلمند، زابل، کندهار، نیمروز، فراه، نورستان، پکتیکا و دایکندی).	
توزیع 270 فرد گاو شیری	85%	خریداری و توزیع (270) فرد گاو شیری برای (270) خانم روستایی در ولایات (کابل، فاریاب و ارزگان) .	12%
ایجاد 90 باب سردخانه صفر انرژی و پیاز و کچالو	85%	ایجاد (90) باب ذخیره گاه کوچک صفر انرژی پیاز و کچالو در ولایات (لوگر، غزنی، کابل، فراه و بادغیس).	85%
پیشبرد از سطح 12 به 20 فیصد کار سردخانه های تجاری	50%	ایجاد (8) باب سردخانه عصری هریک به ظرفیت (5000) متریک تن که ظرفیت مجموعی آن به (40000) چهل هزار متریک تن میرسد در 6 ولایت شامل (کابل، هرات ، ننگرهار، کندز، کندهار و بلخ) در جریان یک سال و قرار است تا دو سال تکمیل و به بهره برداری سپرده شود.	0%
ایجاد 5 باب سیلو فلزی و یک باب گدام	50%	اعمار (5) باب سیلو فلزی و یک ذخایر غله جات به ظرفیت مجموعی 195000 یکصد و نود پنج هزار متریک تن گندم در ولایات (کابل، پلخمری، بلخ، هرات، کندهار و بدخشان) از جمله سیلو کابل، هرات و کندهار طی سال جاری 50% کار فیزیکی آن پیشرفت خواهند نمود و متباقی سیلو ها موقیعت ساختمان آن نیز مشخص میگردد	0%
حمایت و انکشاف تجارت های زراعتی (پالیسی ها، مقررہ ها، صنایع	80%	توزیع (148800000) یکصد و چهل و هشت میلیون هشتصد هزار افغانی قرضه های زراعتی و مالداري برای 4000 چهار هزار مرد و زن در ولایات کابل، پروان، بلخ، هرات و ننگرهار.	55%

35%	85%	تدویر (33500) سی و سه هزار پنجمند جلسه آموزشی (مکتب دهقان در مزرعه) طبق فصل موسمی در ولایات (کابل، غزنی، وردک، کاپیسا، پروان، لوگر، پنجشیر، بامیان، دایکندی، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، نورستان، ننگرهار، کنر، لغان، هرات، غور، خوست، پکتیکا، ارزگان، کندهار، هلمند، فراه، بادغیس، نیمروز و زابل).	تدویر 33500 جلسات آموزشی (مکتب دهقان در مزرعه)	زراعتی، فراهم آوری تسهیلات جهت دسترسی به قرضه ها و تقویت نهادها به هدف انکشاف سکتور تجارت های (زراعتی).
87%	85%	تدویر برنامه های آموزشی برای (21875) بیست یک هزار هشت صد و هفتاد پنج نفر دهقان و مالدار در 34 ولایت کشور.	برنامه های آموزشی برای 21875 دهقان و مالدار	
85%	85%	دایر نمودن یک بار ورکشاپ های FLRC برای دهاقین و مالداران در ولایات (بغلان، لوگر، پروان، کابل، ننگرهار، بلخ و هرات).	دایر نمودن ورکشاپ معلوماتی FLRC	
30%	85%	ایجاد و تجهیز (4) باب مراکز آموزشی دهاقین FLRC و خریداری 4 بسته ماشین آلات زراعتی از قبیل (تراکتور، تریشر و لیزر لیول) در ولایت هرات، ننگرهار و بلخ	ایجاد و تجهیز 4 باب مراکز آموزشی FLRC	
0%	75%	ایجاد (80) مرکز خدمات برای دهاقین در ولایات (کابل، غزنی، وردک، کاپیسا، پروان، لوگر، پنجشیر، بامیان، دایکندی، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، نورستان، ننگرهار، کنر، لغان،	ایجاد 80 مرکز خدمات برای دهاقین	

		هرات، غور، خوست، پکتیکا، ارزگان، کندهار، هلمند، فراه، بادغیس، نیمروز و زابل).		
تکمیل و بهره برداری مرکز پروسس لبنیات	70%	70%	پیشرفت از 5 الی 100 فیصد کار مرکز پروسس لبنیات که ظرفیت تولید 30 سی هزار لیتر شیر در روز دارد در ولایت کابل	%70
تهیه 23 قلم وسایل پروسس مواد غذایی	85%	85%	خریداری و توزیع (23) قلم وسایل پروسس مواد غذایی و ماشین خشک کننده سبزیجات که مجموعاً بتعداد (500) بسته برای (500) خانم بی بضاعت در ولایات (هلمند، کندهار، غزنی، کابل و ننگرهار).	%15
تهیه 100 بسته صنایع دستی	85%	85%	خریداری و توزیع (100) بسته وسایل مورد ضرورت صنایع دستی برای (100) خانم در ولایت کابل .	%85
تهیه 500 پکیج پروسس تولیدات حیوانی	85%	85%	خریداری و توزیع (500) پکیج پروسس تولیدات حیوانی از قبیل جالی شیر صافی، بالون گاز، دیگ ده لیتره و دو لیتره، ذخیره روغن، مشک روغن، ماشین چرخ شیر و ملاقه در ولایت هرات.	0%
ایجاد 3 باب مرکز پروسس مواد غذایی و لبنیات	85%	85%	اعمار (3) باب مرکز پروسس مواد غذایی و لبنیات در ولایت ننگرهار و جوزجان	%50
برگزاری میله دهقان و نمایشگاه های بازاریابی محصولات زراعتی و مالداری، اعمار (50) باب تشناب مردانه و زنانه و ایجاد سایه بان به مساحت (850) متر مربع در بادام باغ ولایت کابل.	85%	85%	برگزاری میله دهقان و نمایشگاه های بازاریابی محصولات زراعتی و مالداری، اعمار (50) باب تشناب مردانه و زنانه و ایجاد سایه بان به مساحت (850) متر مربع در بادام باغ ولایت کابل.	%35

50%	85%	قیر ریزی سرک به طول (3485) سه هزار چهارصد و هشتاد پنج متر در داخل فارم بادام باغ کابل و (3600) سه هزار ششصد متر مربع پارکینگ صورت میگرد.	قیر ریزی سرک های داخل فارم بادام باغ بطول 3485 متر و 3600 متر مربع پارکینگ
35%	70%	اصلاح و بازنگری (12) سند تقنینی، (4) سند پالیسی و (3) تفاهم نامه های وزارت زراعت، آبیاری و مالداری	اصلاح و بازنگری و 19 سند تقنینی، پالیسی و تفاهم نامه ها
0%	90%	وصل (22) ریاست زراعت ولایات (ننگرهار، هرات، بلخ، کندهار، پکتیا، کندز، بدخشان، بغلان، هلمند، کاپیسا، پروان، زابل، سمنگان، تخار، غزنی، جوزجان، خوست، کنر، لغمان، لوگر، پکتیکا و وردک) به شبکه فایبر نوری افغان تیلی کام.	وصل 22 ریاست به شبکه فایبر نوری افغان تیلی کام
50%	75%	تهیه و خریداری اجناس VoIP و وصل آن در 7 ریاست زراعت ولایات (تخار، بغلان، پنجشیر، پروان، بامیان، هلمند و غزنی).	تهیه اجناس VoIP
70%	100%	تهیه و خریداری انتی فیروس و 21 قلم اجناس برای تجهیز سرور روم پاور روم در شبکه مرکزی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری	تهیه انتی فیروس و 21 قلم جنس تکنالوژی معلوماتی
2%	58%	ایجاد (28) شبکه استندرد تکنالوژی و نصب دکت ها، راه اندازی کیبل ها، نصب آیو و نصب رگ باکس ها در 28 ریاست زراعت ولایات (غزنی، وردک، کاپیسا، پروان، لوگر، پنجشیر،	ایجاد شبکه استندرد برای 28 ریاست های زراعت ولایات

		بامیان، دایکندی، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، نورستان، لغان، غور، خوست، پکتیکا، ارزگان، کندهار، هلمند، فراه، بادغیس، نیمروز و زابل).		
حمایت و انکشاف پایدار سکتور منابع طبیعی و ساحات حفاظت شده از طریق (مدیریت جنگلات بر اساس مشارکت جوامع محلی، مدیریت علفچرها و ساحات نباتات طبی به اشتراک جوامع محلی و تنظیم ساحات حفاظت شده).	احیاء و حفاظت 233 جریب قوریه	تولید (1960000) یک ملیون نو صدو شصت هزار اصله نهال از طریق احیاء (233) جریب زمین قوریه در ولایات (دایکندی، پنجشیر، غور، فراه، هرات، بادغیس، کندز، بدخشان، ارزگان، کندهار، هلمند، لغمان، ننگرهار، کاپیسا، سرپل، فاریاب، جوزجان، سمنگان، پکتیکا، غزنی، لوگر، میدان وردک و پروان).	75%	75%
	ایجاد 170 جریب باغ توت، عنب و بادام	احداث (20) جریب باغ توت در ولایت پنجشیر، (70) جریب باغ عنب در ولایت فراه و احداث (80) جریب باغ بادام در ولایت سمنگان.	75%	%75
	ایجاد 28 انجمن علفچرها و نباتات طبی، 14 اتحادیه و تثبیت 2400 هکتار	شناسای و ایجاد 28 انجمن علفچرها و نباتات طبی، تعداد 14 اتحادیه و تثبیت (2400) دو هزار چهار صد هکتار ساحه برای تطبیق پروژه در ولایات (هرات، بغلان، تخار، بدخشان، بلخ و سمنگان).	85%	%85
	تهیه 4000 پکیج ارزش افزایی شیر و ارزش افزایی شیر به	خریداری و توزیع (2000) دو هزار پکیج ارزش افزایی شیر به های هنگ و همچنان توزیع (2000) دوهزار پکیج ارزش افزایی شیر به های هنگ برای اعضای انجمن های تنظیم	85%	%30

		علفچر و نباتات طبی در ولایات (هرات، بغلان، تخار، بلخ و سمنگان).	های هنگ	
85%	85%	خریداری و کشت (484) کیلو گرام تخم پسته جلغوزه با کیفیت در ساحه (500) هکتار زمین در ولایت بادغیس، سمنگان، کاپیسا و نورستان.	تهیه 484 کیلو گرام تخم پسته و جلغوزه	
40%	85%	خریداری و توزیع (400) پکیج زیره برای احیا ساحات تخریب شده و (400) پکیج ارزش افزایی تخم بته های زیره برای اعضای انجمن های تنظیم علفچر ها و نباتات طبی در ولایت بدخشان	تهیه 800 پکیج زیره	
85%	85%	احیاء (100) هکتار جنگل جلغوزه در ولایت نورستان	احیاء 100 هکتار جنگل جلغوزه	
85%	85%	تولید (222000) دوصدو بیست دو هزار اصله نهال چارمغز و جلغوزه جهت احیاء (444) هکتار زمین در ولایت لغمان	تولید 222000 اصله نهال چارمغز و جلغوزه	
15%	85%	ایجاد (500) متر کتاره کنار پیاده رو بند ذولفقار و اعمار (8) باب سایه بان با سایز 3*3 متر در بند امیر در ولایت بامیان	ایجاد 500 متر پیاده رو و 8 باب سایه بان	
55%	85%	تثبیت (1264) یک هزار دو صد و شصت چهار هکتار ریگ های روان و کشت (5999) پنج هزار نو صد و نود نو کیلوگرام تخم گز، ساکیاول، سالسولا، تارغ و نباتات خشک پسند در ولایات (کندز، جوزجان، فاریاب و بلخ).	تثبیت 1264 هکتار ریگهای روان	
85%	85%	اعمار (8) باب ذخیره کوچک آب هر کدام به اندازه 1*3*3 جهت آبیاری (20000) بیست هزار نهال و	ایجاد 8 باب ذخیره کوچک آب و 1000 مترمکعب	

		اعمار (1000) یک هزار مترمکعب چکدم به منظور کاهش سرعت آب و فرسایش خاک در ولایت کنر	چکدم در ساحات جنگلاتی	
25%	85%	اعمار 24000 بیست چهار هزار مترمکعب چکدم و ذخیره کوچک ابی در ساحات ابریزه ها در ولایات (هرات، فراه، غور، کندهار، بغلان و سمنگان).	ایجاد 24000 متر مکعب چکدم در ساحات جنگلاتی	
26%	85%	اعمار (160) باب بند خاکی آبگردان در ولایات (هرات، فراه، غور، بغلان، کندهار و سمنگان).	ایجاد 160 باب بند خاکی آبگردان در ساحات جنگلاتی	
15%	85%	اعمار (3) شبکه آبیاری با سیستم برق سولری جهت آبیاری نهال ها و حفر سه حلقه چاه همراه با واترپمپ آن	ایجاد 3 شبکه آبیاری و حفر 3 حلقه چاه در ساحه کمر بند سبز	
اوسط فیصدی پیشرفت مجموع فعالیت ها 48.36 فیصد	اوسط فیصدی پیشرفت در ربع (سوم) 82.23 فیصد	تعداد مجموع فعالیتهای	مجموع	

طبقه بندی فعالیت های تکمیل شده و نتایج آن در ربع (سوم)
سال مالی 1399

شماره	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	فعالیت های تکمیل شده	نتایج
1	احیاء، بازسازی و تقویه سیستم های آبیاری از طریق (افزایش زراعت آبی، افزایش ساحات زمین های تحت آبیاری و تقویه چهار چوب های قانونی و نهادی).	از مجموع احیا و باز سازی (121) شبکه آبیاری شامل پلان در 24 ولایت کشور کار احیاء و باز سازی (21) شبکه آبیاری در 9 ولایت کشور تکمیل، 45 شبکه در حال تطبیق است. همچنان پروسه تدارکاتی جهت احیاء و باز سازی (55) شبکه دیگر جریان دارد (این فعالیت مطابق پلان ربع سوم سال جاری پشرفت نموده است)	احداث، احیاء و باز سازی شبکه های آبیاری در ساحه تطبیق پروژه از (86 فیصد) ضایعات آب جلوگیری نموده باعث افزایش محصولات زراعتی و در آمد دهاقین می گردد.
		از مجموع پروژه احیا و باز سازی (435) کانال فرعی درجه دوم و سوم شامل پلان؛ کار احیاء و باز سازی (104) کانال آبیاری تکمیل و پروژه احیاء و بازسازی (140) کانال در حال تطبیق است. همچنان پروسه تدارکاتی جهت احیاء و بازسازی (191) کانال دیگر جریان دارد (این فعالیت مطابق پلان ربع سوم	کانال های آبیاری در مزرعه از (70 فیصد) ضایعات آب جلوگیری نموده و سبب افزایش محصولات زراعتی می گردد.

شماره	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	فعالیت های تکمیل شده	نتایج
		یشرفت نموده است)	
2	حمایت و انکشاف در بهبود تامین مسئولیت غذایی و معیشت برای اقشار آسیب پذیر از طریق (افزایش تولید گندم و سایر غله جات برای مصرف کنندگان، افزایش مالداري برای مصرف کنندگان، افزایش تولید حبوبات، محصولات باغداری و سبزیجات و تقویه نهاد ها	پول جهت ایجاد (1300) یک هزار سه صد قطعه نمایشی گندم به مستوفیت های ولایات انتقال، مستفدین انتخاب و کار جریان دارد (این فعالیت مطابق پلان در ربع سوم 75 فیصد پیشرفت نموده است)	احداث قطعات نمایشی برای دهاقین سبب معرفی و ترویج تکنالوژی های عصری و افزایش تولیدات زراعتی می گردد.
		کار ایجاد (1820) یک هزار هشتصد و بیست قطعه نمایشی شالی در 8 ولایت کشور تکمیل گردیده است.	احداث قطعات نمایشی برای دهاقین سبب معرفی و ترویج تکنالوژی های عصری و افزایش تولیدات زراعتی می گردد.
		ایجاد (1350) یک هزار سه صد و پنجاه قطعه نمایشی سبزیجات در 6 ولایت کشور تکمیل گردیده است.	احداث قطعات نمایشی برای دهاقین سبب معرفی و ترویج تکنالوژی های عصری و افزایش تولیدات زراعتی می گردد.
		کار ایجاد (800) قطعه نمایشی جوارى در ولایت لوگر و ننگرهار تکمیل گردیده است.	احداث قطعات نمایشی جوارى برای دهاقین سبب معرفی و ترویج های پرحاصل، ترویج تکنالوژی های عصری و افزایش تولیدات محصولات می گردد.

شماره	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	فعالیت های تکمیل شده	نتایج
		کار احداث (500) قطعه نمایشی پخته در 10 ولایت مطابق به پلان (90 فیصد) پیشرفت نموده است.	احداث قطعات نمایشی پخته برای دهاقین سبب معرفی و ترویج تکنالوژی های عصری، افزایش تولیدات و تضمین کیفیت محصولات در بازار های داخلی و خارجی می گردد.
		کار ایجاد (300) قطعه نمایشی سایبین در 20 ولایت کشور تکمیل گردیده است.	احداث قطعات نمایشی سایبین برای دهاقین سبب معرفی نبات سایبین در خانواده ها، ترویج تکنالوژی های عصری و افزایش تولیدات سایبین می گردد.
		کار تفتیش ساحه (66000) شصت شش هزار جریب مزارع تخم بذری و توزیع (4000) قطعه سرتفکیت توزیع و تکمیل گردیده است.	تفتیش در مزرعه سبب کنترول تولید تخم های اصلاح شده بذری و تضمین کیفیت آن می گردد.
		از مجموع احداث (210) باب سبز خانه های عصری کوچک و بزرگ شامل پلان در 4 ولایت؛ پروژه احداث (50) باب آن به دلیل عدم موجودیت بودجه از سوی وزارت محترم مالیه لغو شد. همچنان پروژه 160 باب با (60 فیصد) پیشرفت جریان دارد.	احداث سبز خانه های عصری سبب تامین مصنوعیت غذایی خانواده ها، دسترسی مردم در فصول مختلف به سبزیجات و بلند بردن اقتصاد خانواده ها می گردد.
		کار احداث (4771) چهار هزار هفتصد و	احداث باغ های جدید سبب افزایش عواید

شماره	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	فعالیت های تکمیل شده	نتایج
		هفتاد یک هکتار باغهای جدید درختان مثمر، (195) هکتار باغ های متراکم و نیمه متراکم و (2000) دو هزار هکتار باغهای کهنه در 34 ولایت کشور تکمیل گردیده است.	دهاقین، رشد و توسعه باغداری و جلب سرمایه های خارجی گردیده همچنان زمینه اشتغال زایی برای دهاقین را فراهم می نماید.
		از مجموع پروژه نصب سیستم چيله در (166) هکتار باغات انگور شامل پلان؛ کار نصب (16) هکتار آن به دلیل عدم موجودیت بودجه از طرف (دونر) لغو گردید. و کار متباقی آن با (85 فیصد) جریان دارد (این فعالیت مطابق پلان پشرفت نموده است).	ایجاد چيله انگور سبب جلوگیری از امراض و آفات، افزایش حاصلات و بهتر شدن کیفیت انگور می گردد.
		از مجموع پروژه انجام (482) سیت تجربه تحقیقاتی شامل پلان؛ به تعداد (410) تجربه آن در اثر انجام فعالیت های تحقیقاتی در 19 فارم تحقیقاتی انجام شده است.	انجام تجارب تحقیقاتی سبب معرفی وراثتی های جدید که با محیط های اقلیمی کشور توافق داشته باشد، میگردد.
		به تعداد (1290) یک هزار دو صد و نود باب باغچه های خانگی سبزیجات	احداث باغچه های خانگی برای خانم های زراعت پیشه سبب بلند بردن اقتصاد خانم ها و تامین مصئونیت

شماره	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	فعالیت های تکمیل شده	نتایج
		برای (1290) خانم روستایی در 7 ولایت کشور احداث شده است.	غذایی در خانواده ها می گردد.
		کار توزیع (70) بسته وسایل کشت و تولید سمارق برای (70) خانم در ولایت کابل تکمیل گردیده است.	توانمند سازی اقتصاد زنان زراعت پیشه در ولایت کابل.
		پروژه اعمار تعمیر انستیتیوت زعفران ولایت هرات مطابق پلان (65 فیصد) پیشرفت نموده است.	ایجاد تعمیر انستیتیوت زعفران باعث سهولت های کاری در تمام مراحل پروسس زعفران می گردد.
		پروژه توزیع تخم پسته برای احداث (1000) یک هزار هکتار باغات جدید در 28 ولایت تکمیل گردیده است.	توزیع تخم پسته سبب ترویج و افزایش باغات پسته در زمین های خشک که قابل باغداری نیست می گردد.
		کار مجادله علیه آفات و امراض نباتی در سطح کشور مطابق پلان با فا (85) فیصد) پیشرفت جریان دارد.	مجادله علیه آفات و امراض سبب جلوگیری از امراض نباتی، رشد حاصلات و بلند رفتن کیفیت محصولات زراعتی می گردد.

شماره	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	فعالیت های تکمیل شده	نتایج
		پروژه خریداری و تطبیق (100000) صد هزار دوز واکسین (FMD) بالای حیوانات مختلف النوع در 9 ولایت کشور در حال تطبیق است با پیشرفت 85 فیصد.	تطبیق واکسین سبب (35 فیصد) کاهش در مرگ و میر حیوانات، تکثیر و اصلاح نسل بهتر حیوانات می گردد. همچنان از شیوع ارمراض مشترک بین انسانها و حیوانات جلوگیری به عمل می آورد.
		روند تطبیق (1932500) یک میلیون نوصد و سی دو هزار پنجصد دوز واکسین طاعون بالای حیوانات نشخوار کننده کوچک بز و گوسفند (PPR) در 34 ولایت کشور تکمیل گردیده است.	تطبیق واکسین بالای حیوانات سبب کاهش مرگ میر حیوانات در ساحه تطبیق میگردد.
		مرحله تطبیق برنامه کنترل کنه برای جلوگیری انتشار بیماری تب کانگو (CCHF) در سطح کشور مطابق به پلان (85 فیصد) پیشرفت نموده است.	راه اندازی کمپاین کنترل کنه سبب کاهش در میزان مصابیت انسان ها به بیماری زونوز تب کانگو گردیده است.
		پروژه عقد قرارداد با (57) باب کلینیک ساحوی و ترنری (VFUs) به منظور تعهدات صحی در ولایات (بلخ، جوزجان، ننگرهار، کنر و لغمان)	قرارداد با کلینیک های ساحوی و ترنری سبب فراهم سازی تسهیلات در جمع آوری امراض قابل نشر و ارایه آن به سازمان جهانی بیماری های حیوانات OIE گردیده است.

شماره	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	فعالیت های تکمیل شده	نتایج
		تکمیل گردیده است.	
		کار ایجاد (90) باب ذخیره گاه کوچک صفر انرژی پیاز و کچالو در 5 ولایت مطابق پلان ربع سوم با (85) فیصد پیشرفت جریان دارد.	ایجاد سردخانه های صفر انرژی سبب نگهداری محصولات زراعتی و فراهم آوری تسهیلات در وقت رفع حاصل می گردد.
		از مجموع برنامه های آموزشی برای (21875) بیست یک هزار هشت صد و هفتاد پنج نفر دهقان و مالدار شامل پلان؛ تا اکنون برای (19156) نوزده هزار یک صد و پنجاه شش دهقان و مالدار برنامه های آموزشی تدویر یافته است.	تدویر برنامه های آموزشی سبب بلند رفتن سطح ظرفیت دهاقین در عرصه های زراعت و مالداري، کنترول امراض و آفات نباتی و تفتیش مزرعه گردیده است.
3	حمایت و انکشاف تجارت های زراعتی (پالیسی ها، مقرر ها، صنایع زراعتی، فراهم آوری تسهیلات جهت دسترسی به قرضه ها و تقویت نهادها به هدف انکشاف سکتور تجارت های زراعتی	تدویر برنامه های آموزشی (FLRC) برای دهاقین و مالداران در 7 ولایت مطابق به پلان با (85 فیصد) پیشرفت جریان دارد.	تدویر برنامه های آموزشی برای دهاقین و مالداران سبب آشنایی با تکنالوژی های عصری و بلند رفتن سطح ظرفیت دهاقین در عرصه های زراعت و مالداري می گردد.
		کار اعمار مرکز پروسس لبنیات به ظرفیت تولید (30000) سی هزار لیتر شیر در روز مطابق پلان وزارت با (70 فیصد)	ایجاد فابریکه پروسس لبنیات سبب حمایت کوپراتیف های مولدین شیر، افزایش تولید شیر در سطح قریه جات و بلند بردن تولیدات داخلی می گردد.

شماره	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	فعالیت های تکمیل شده	نتایج
		پیشرفت جریان دارد.	
		پروژه خریداری و توزیع (100) بسته وسایل مورد ضرورت صنایع دستی برای (100) خانم با (85 فیصد) پیشرفت در ولایت کابل جریان دارد	دسترسی خانم ها به ابزار و وسایل صنایع دستی جهت تشویق آنها در عرصه زراعت و فراهم شدن تسهیلات بیشتر برای آنها می گردد.
4	حمایت و انکشاف پایدار سکتور منابع طبیعی و ساحات حفاظت شده از طریق (مدیریت جنگلات بر اساس مشارکت جوامع محلی، مدیریت علفچرها و ساحات نباتات طبی به اشتراک جوامع محلی و تنظیم ساحات حفاظت شده	کار تولید (1960000) یک میلیون نو صد و شصت هزار اصله نهال از طریق احیاء (233) جریب زمین قوریه در 24 ولایت مطابق پلان با (75 فیصد) وزارت پیشرفت و جریان دارد.	تولید درخت های غیر مثمر باعث سرسبزی، کاهش آلودگی ها، بهبود محیط زیست و تقویه فرهنگ نهال شانی می گردد.
		کار احداث (20) جریب باغ توت در ولایت پنجشیر ، 70 جریب باغ عناب در ولایت فراه و احداث 80 جریب باغ بادام در ولایت سمنگان مطابق به پلان با (75 فیصد) پیشرفت جریان دارد.	احداث باغات سبب معیشت جوامع روستایی، رشد اقتصادی و بهبود محیط زیست در مناطق تحت پوشش می گردد.

شماره	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	فعالیت های تکمیل شده	نتایج
		کارشناسایی و ایجاد (28) انجمن علفچرها و نباتات طبّی، (14) اتحادیه و تثبیت (2400) دو هزار چهار صد هکتار ساحه برای تطبیق پروژه در 6 ولایت مطابق به پلان با (85 فیصد) پیشرفت جریان دارد.	احیا و حفاظت از علفچرها باعث تولید علوفه، تقویه فرش نباتی، حفاظت از خاک، جلوگیری از توسعه صحرا، رشد مالداری بهبود معیشت جوامع روستایی، جلوگیری از انقراض نسل نباتات طبّی و رشد تولید کننده گان ادویه جات طبّی گردیده است.
		پروژه خریداری و کشت 484 کیلو گرام تخم پسته و جلغوزه جهت احداث (500000) پنجمصد هزار هکتار باغ های پسته و جلغوزه مطابق پلان با (85 فیصد) پیشرفت و جریان دارد	ایجاد باغات پسته سبب توسعه ساحات باغات پسته و جلغوزه، ترویج کشت آن و جلوگیری از فرسایش خاک می گردد.
		کار اعمار (8) باب ذخیره کوچک آب جهت آبیاری (20000) بیست هزار نهال و اعمار (1000) یک هزار مترمکعب چکدم به مطابق به پلان با (85 فیصد) پیشرفت جریان دارد.	ایجاد ذخیره آب و چکدم سبب جلوگیری از ضایعات آب و فرسایش خاک میگردد
		کار تولید (222000) دوصد و بیست دو هزار اصله نهال چارمغز و جلغوزه جهت احیاء (444) هکتار زمین در	ایجاد باغات چارمغز و جلغوزه سبب توسعه ساحات باغات چارمغز و جلغوزه، ترویج و تشویق دهاقین به کشت آن و جلوگیری از

شماره	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	فعالیت های تکمیل شده	نتایج
		ولایت لغمان مطابق پلان با (85 فیصد) پیشرفت جریان دارد.	فرسایش خاک می گردد.
		کار احیاء (100) هکتار جنگل جلغوزه در ولایت نورستان مطابق به پلان با (85 فیصد) پیشرفت جریان دارد.	ایجاد باغات جلغوزه سبب توسعه ساحات باغات جلغوزه، ترویج و تشویق دهاقین به کشت آن و جلوگیری از فرسایش خاک می گردد.

تحلیل اجراآت

الف: فعالیت های درحال اجرا در ربع (سوم) سال مالی 1399

شماره	گزارش چگونگی تحقق فعالیت	فیصدی پیشرفت	دلایل عدم تکمیل فعالیت مطابق پلان
1	از مجموع ایجاد (121) باب آبریزه شامل پلان؛ پول ایجاد (100) باب آن به مدیریت محصولات زراعتی تعدیل گردید. بتعداد (9) باب آن در 3 ولایت تکمیل شده و کار ایجاد (12) باب آن با پیشرفت 60 فیصد پیشرفت جریان دارد.	48%	به دلیل تعدیل بودجه این فعالیت مطابق پلان تطبیق نگردید. همچنان شیوع ویروس کرونا نیز روند تطبیق فعالیت را در ابتدا سال به کندی مواجه ساخت.
2	از مجموع اعمار (1790) یک هزار هفت صد و نود متر دیوار استنادی کانال شامل پلان؛ اعمار 200 متر دیواری استنادی در پل سراچه ولسوالی بهسود ننگرهار که موثریت اقتصادی نداشته حذف گردید. همچنان اعمار 1590 متر دیوار استنادی در ولایت ننگرهار و جوزجان جریان	55%	شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.

		دارد.	
3	از مجموع پروژه اعمار (17) باب حوض ذخیره اب شامل پلان؛ پروژه اعمار (15) باب آن از طرف تمویل کننده (دونر) برای سال آینده انتقال گردیده. کار اعمار متباقی (2) باب حوض آب با 40 فیصد پیشرفت در ولایت جوزجان در جریان است.	66%	با شیوع ویروس کرونا از جانب تمویل کننده (دونر) در پلان تطبیقی سال 1399 پروژۀ HVCDSP تغییرات وارد گردید به همین دلیل این فعالیت مطابق پلان تطبیق نشد.
4	پروژه خریداری و توزیع (8587) هشت هزار پنجم و هشتاد هفت متریک تن تخم بذری اصلاح شده گندم در (34) ولایت.	15%	نسبت مشکلات بودجوی تطبیق آن مطابق به پلان صورت نگرفته است. فعلاً در مرحله پروژه ارزیابی تدارکات ملی قرار دارد.
5	از مجموع (75000) هفتاد پنج هزار متریک تن گندم کمکی کشور هندوستان تا فعلاً به مقدار (40473) چهار صد و هفتاد سه هزار متریک تن آن انتقال گردیده و متباقی در حال انتقال است. قابل ذکر است به نسبت نبود بودجه پروژه خریداری (7500) هفت هزار پنجم و هشتاد متریک تن گندم از جانب وزارت مالیه لغو شد.	46%	طوریکه مدتی مرزها به دلیل شیوع ویروس کرونا مسدود بود پروژه انتقالات گندم کمکی کشور هندوستان زمان گیر واقع شد.
6	کار احداث (903) قطعه نمایشی زعفران در حال تطبیق است.	45%	شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.
7	از مجموع اعمار (432) باب کشمش خانه شامل پلان؛ پول اعمار (240) باب آن به مدیریت محصولات زراعتی تعدیل گردید. پروژه اعمار (192) باب متباقی آن با (60 فیصد) پیشرفت جریان دارد.	50%	به دلیل تعدیل بودجه این فعالیت مطابق پلان تطبیق نگردید. همچنان شیوع ویروس کرونا نیز روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.

8	برای (2050) دو هزار پنجاه تن از دهاقین قرضه های زراعتی و مالداري توزیع شده است. پروسه توزیع قرضه ها نظر به تقاضای دهاقین جریان دارد.	55%	از اینکه توزیع قرضه های زراعتی و مالداري بنابر درخواست و تقاضای دهاقین و مالداران صورت می گیرد تطبیق این فعالیت به دلیل قرنطین و حضور کم رنگ دهاقین مطابق پلان پیشرفت ننموده است.
9	به تعداد (11180) یازده هزار یک صد و هشتاد جلسه آموزشی (مکتب دهقان در مزرعه) دایر شده است. تدویر متباقی جلسات جریان دارد.	35%	شیوع ویروس کرونا تدویر برنامه های آموزشی را با تاخیر مواجه ساخته است.
10	از مجموع پروژه اعمار (3) باب مرکز پروسس مواد غذایی و لبنیات در ولایات ننگرهار و جوزجان؛ کار اعمار یک باب مرکز پروسس در ولایت جوزجان تکمیل گردیده است. پروسه ارزیابی تدارکاتی متباقی دو باب دیگر جریان دارد.	50%	شیوع ویروس کرونا در ابتدا سال روند کاری را به کندی مواجه ساخته است.
11	کار تثبیت (1264) یک هزار دو صد و شصت چهار هکتار ریگ های روان و کشت 5999 پنج هزار نو صد و نود نو کیلوگرام تخم گز، ساکساول، سالسولا، تارغ و نباتات خشک پسند در ولایات (کندز، جوزجان، فاریاب و بلخ) جریان دارد.	55%	شیوع ویروس کرونا در ابتدا سال روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخت.
12	کار قیر ریزی سرک به طول 3485 سه هزار چهارصد و هشتاد پنج متر در داخل فارم بادام باغ و (3600) سه هزار ششصد متر مربع پارکینک جریان دارد.	50%	به نسبت شیوع ویروس کرونا در ابتدا سال روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته و مطابق به پلان پیشرفت ننموده است.

13	از مجموع پروژه ایجاد مساحت (412) جریب زمین به سیستم چيله سبزیجات شامل پلان؛ پروژه ایجاد مساحت (312) جریب زمین آن از طرف (دونر) تنقیص شد و متباقی 100 جریب آن در ولایت ننگرهار تکمیل گردیده است.	33%	به دلیل عدم موافقه تمویل کننده و تغییر پلان این فعالیت مطابق پلان تطبیق نگردید.
14	پروژه نصب اجناس VoIP در 7 ولایت جریان دارد .	50%	شیوع ویروس کرونا در ابتداء سال روند تطبیق فعالیت را به کندي مواجه ساخت.
15	پروژه خریداری انتی فیروس و (21) قلم اجناس برای تجهیز سرور روم پاور روم در شبکه مرکزی وزارت زراعت تکمیل و در حال تطبیق است.	70%	شیوع ویروس کرونا در ابتداء سال روند تطبیق فعالیت را به کندي مواجه ساخت.
16	از مجموع اصلاح و بازنگری 12 سند تقنینی، 4 سند پالیسی و 3 تفاهم نامه، بتعداد 7 سند آن بررسی و مبتاقی تحت کار است.	35%	شیوع ویروس کرونا و طرنطین سبب تاخیر در اصلاح و بازنگری اسناد گردید.
17	اعمار (1) باب شلتر در ولایت جوزجان به اعلان مجدد سپرده شده است.	6%	در مرحله اول شرکت واجد شرایط دریافت نگردیده به اعلان مجدد تدارکاتی رفته است به همین دلیل به تاخیر مواعع گردیده است.
18	پروژه تدارکاتی اعمار (1) باب گدام ذخایر به ظرفیت (3000) سه هزار تن که در ولایت زابل تکمیل. لازم به ذکر است بنابر کمبود بودجه وزارت محترم مالیه با پروژه اعمار (1) باب گدام دیگر به ظرفیت (5000) پنج هزار تن در ولایت فراه میبشد موافقت ننمود.	7%	به دلیل عدم موافقه وزارت محترم مالیه این فعالیت مطابق پلان تطبیق نگردید. همچنان شیوع ویروس کرونا نیز روند تطبیق فعالیت را به کندي مواجه ساخت.

19	روند پروژه تدارکات جهت پیوند کردن نهال های پسته در (285) هکتار باغ جریان دارد.	8%	شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.
20	کار تطبیق 3437000 سه میلیون چهار صد و سی هفت هزار دوز واکسین بروسلوز در سطح 34 ولایت کشور در حال تطبیق است.	40%	شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.
21	کار احیای مجدد 2 فارم نسلگیری گوسفند و بز در ولایت بلخ و بغلان جریان دارد.	40%	شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را در شروع سال به کندی مواجه ساخت.
22	از مجموع اعمار 15 باب سیلوی کوچک سایلج شامل پلان؛ در 4 ولایت کشور به تعداد (12) باب آن در حال تطبیق است.	80%	به نسبت کمبود بودجه و همچنان شیوع ویروس کرونا روند تطبیق را به کندی مواجه ساخته است.
23	اعمار و تجهیز 6 باب مرکز استیشن های القاح مصنوعی در 5 ولایت کشور در حال تطبیق است.	40%	شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.
24	اعمار و تجهیز 5 باب ساختمان مراکز جمع آوری و سردکن شیر و حفر 5 حلقه چاه عمیق در 5 ولایت کشور در حال تطبیق است.	45%	شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.
25	کار اعمار 3 باب کلینیک حیوانی یک اتاقه در ولایت کابل و کندز در مرحله ارزیابی تدارکاتی و تدارکات قرار دارد.	8%	شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.
26	پروژه تدارکات و توزیع جهت ایجاد (4722) چهار هزار هفت صد و بیست دو فارم مرغهای تخمی جریان دارد.	22%	شیوع ویروس کرونا و همچنان دوباره به اعلان دادن خریداری مرغ روند فعالیت تطبیق را به کندی مواجه ساخته است.

27	پروژه خریداری 270 فرد گاو شیری در مرحله ارزیابی تدارکاتی قرار دارد.	12%	شیوع ویروس کرونا و تدارکات روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.
28	پروژه تدارکات و خریداری (23) قلم وسایل پروسس مواد غذایی و ماشین خشک کننده سبزیجات برای 5 ولایت جریان دارد.	15%	شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.
29	توزیع (1450) یک هزار چهار صد و پنجاه بسته باغداری تکمیل و کار متباقی آن جریان دارد.	80%	شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.
30	برگزاری میله دهقان و نمایشگاه های زراعتی بهاری با شیوع ویروس کرونا برگزار نگردید. اعمار 50 باب تشناب مردانه و زنانه و ایجاد سایه بان به مساحت 850 متر مربع در حال تطبیق است	35%	شیوع ویروس کرونا در ابتدا سال تطبیق فعالیت ها را به کندی مواجه ساخته است.
31	کار ایجاد 500 متر کتاره کنار پیاده رو بند ذولفقار و اعمار 8 باب سایه بان با سائز 3*3 متر در بند امیر ولایت بامیان در حال جریان است.	15%	شیوع ویروس کرونا در ابتدا سال روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخت.
32	کار اعمار 24000 بیست چهار هزار مترمکعب چکدم و ذخیره کوچک ابی درساحات ابریزه ها در 6 ولایت جریان دارد.	25%	شیوع ویروس کرونا در ابتدا سال روند تطبیق را به کندی مواجه ساخت.
33	کار اعمار 160 باب بند خاکی آبگردان در 6 ولایت جریان دارد.	26%	شیوع ویروس کرونا در ابتدا سال روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخت.
34	کار خریداری 100 عراده موتر سائکل برای داکتران ساحوی وترنری در 7 ولایت کشور در	15%	شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را در شروع سال به کندی مواجه

حال جریان است.		نمود.
35	پروژه تدارکات و خریداری 300 پایه ماشین قطع کننده علوفه (chopper machine) برای مالداران در 7 ولایت.	6% شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.
36	پروژه تدارکات جهت ایجاد و تجهیز (4) باب مرکز آموزشی دهاقین (FLRC) و خریداری (4) بسته ماشین آلات زراعتی در ولایات هرات، ننگرهار، بلخ و کابل جریان دارد.	30% شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.
37	پروژه و توزیع 2000 دو هزار پکیج ارزش افزایی شیره بته های هنگ و همچنان توزیع 2000 دوهزار پکیج ارزش افزایی شیره بته های هنگ برای اعضای انجمن های تنظیم علفچر و نباتات طبی در 5 ولایت جریان دارد.	30% شیوع ویروس کرونا روند کاری را در ابتدار سال به کندی مواجه ساخته است.
38	روند توزیع 400 پکیج زیره برای احیا ساحات تخریب شده و 400 پکیج ارزش افزایی تخم بته های زیره برای اعضای انجمن های تنظیم علفچر ها و نباتات طبی در ولایت بدخشان جریان دارد.	40% شیوع ویروس کرونا در ابتدا سال روند کاری را به کندی مواجه ساخت.
39	از مجموع اعمار 3 شبکه آبیاری با سیستم برق سولری جهت آبیاری نهال ها، بنابر کمبود بودجه پروژه اعمار (2) شبکه آبیاری و حفر سه حلقه چاه عمیق از سوی وزارت محترم مالیه حذف گردید و کار اعمار یک باب شبکه باقیمانده جریان دارد.	15% شیوع ویروس کرونا و مشکلات بودجوی روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.
40	از مجموع احداث (75) باب قوریه درختان مثمر شامل پلان در 8 ولایت کشور در حال	45% شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به

جریان است		کندی مواجه ساخته است.
41	کار های ابتدایی ایجاد 28 شبکه استندرد تکنالوژی و نصب دکت ها، راه اندازی کیبل ها، نصب آيو و نصب رگ باکس ها در 28 ریاست زراعت ولایات در حال جریان است.	2% در ابتدا سال نظر به مکتوب شماره 16266 مورخ 1398/9/24 آمریت نو آوری ریاست پلان و دسترسی اجتماعی اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان (اداره اترا) این وزارت نتوانست کار آغاز نماید. فعلاً کار های ابتدایی جهت آغاز پروسه تدارکات آغاز گردیده است.

ب: فعالیت های معطل شده در ربع (سوم) سال مالی 1399

شماره	گزارش چگونگی تحقق فعالیت	فیصدی پیشرفت	دلایل معطل شدن فعالیت
1			

ج: فعالیت های آغاز نشده در ربع (سوم) سال مالی 1399

شماره	عنوان فعالیت	دلایل عدم آغاز فعالیت
1	اعمار (120) باب ذخیره گاه خاکی آب باران در 17 ولایت کشور	پول به بخش مدیریت محصولات زراعتی بمنظور تسریع تولید و پروسس محصولات زراعتی تعدیل گردید.
2	نصب سیستم آبیاری قطره یی در (8) هکتار باغات مثمر در 8 ولایت کشور	به نسبت مشکل بودجوی و تغیر پلان تطبیقی پروژه این فعالیت تطبیق نشد.
3	اعمار (200) باب چک دم های کنترولی در 18 ولایت کشور	پول به بخش مدیریت محصولات زراعتی بمنظور تسریع تولید و پروسس محصولات زراعتی تعدیل

	گردید.	
4	توزیع 100 پایه واترپمپ سولری در 18 ولایت.	پول به بخش مدیریت محصولات زراعتی بمنظور تسریع تولید و پروسس محصولات زراعتی تعدیل گردید.
5	کار اعمار 50 واحد تولید کود کمپوست در 15 ولایت کشور.	پول به بخش مدیریت محصولات زراعتی بمنظور تسریع تولید و پروسس محصولات زراعتی تعدیل گردید.
6	ایجاد 22 هکتار باغات میوه به سیستم چيله در 11 ولایت.	به دلیل تغییر در پلان تطبیقی پروژه این فعالیت آغاز نگردید.
7	اعمار (2) باب تعمیر 2 اتاقه لابراتوار تشخیص امراض و آفات نباتی در ولایت میدان وردک و باغیس	به نسبت شیوع آفات و امراض پول این پروژه تعدیل شده در بخش مبارزه با آفات و امراض نباتی.
8	خریداری بسته های حمایتی برای (32500) سی دو هزار پنج صد تن مالدار.	پول به بخش مدیریت محصولات زراعتی بمنظور تسریع تولید و پروسس محصولات زراعتی تعدیل گردید.
9	ایجاد (8) باب سردخانه عصری هر یک به ظرفیت (5000) پنج هزار متریک تن در 6 ولایت.	دیزاین این پروژه تکمیل گردیده است اما بنابر بلند بودن هزینه در سال جاری بودجه کافی از طرف وزارت مالیه در اختیار این وزارت قرار نگرفت بناءً تطبیق آن آغاز نگردید.
10	کار اعمار 5 باب سیلو فلزی و یک ذخایر غله جات به ظرفیت مجموعی 195000 یکصد و نود پنج هزار متریک تن گندم در 6 ولایت کشور فعلا متوقف است	به دلیل مشکلات تخنیکی و عدم موجودیت شرکت واجد شرایط داخلی کار اعمار سیلو های ولایات کندهار، هرات و کابل تکمیل نگردید. همچنان مطابق هدایت مقام عالی ریاست جمهوری از جانب تمویل

	کننده پروژه مسدود گردید.	
11	اعمار (1) باب گدام 250 متریک تن جهت ذخیره نمودن و مصئون اجناس مختلف النوع مجادلوی در ولایت لوگر.	پول تطبیق این فعالیت بنابر ضرورت اولیه مجادله با امراض نباتی تعدیل و به مصرف رسیده است.
12	کار اعمار (4) باب فارم تکثیری ماهیان گرم آبی و سرد آبی در ولایات (بامیان، پنجشیر، بلخ و ننگرهار) بودجه آن به فارم مرغداری بگرامی انتقال گردیده است.	پول ایجاد فارم های تکثیری ماهیان گرم آبی و سرد آبی طبق هدایت شماره (772) مورخ 1398/5/19 مقام عالی ریاست جمهوری پیرامون تصفیه امور مالی و ساختمانی فارم مرغداری بگرامی به حساب شرکت قراردادی انتقال گردیده است
13	کار ایجاد 80 مرکز خدمات برای دهاقین در 34 ولایت.	پول به بخش مدیریت محصولات زراعتی بمنظور تسریع تولید و پروسس محصولات زراعتی تعدیل گردید.
14	کار اعمار (1) باب فوموگیشن هاوس قرنطین نباتی در ولایت کندهار.	تکمیل نشدن دیزاین و برآورد پروژه و همچنان کافی نبودن بودجه، شروع نگردید.
15	کار وصل 22 ریاست زراعت ولایات به شبکه فایبر نوری افغان تیلی کام.	نظر به مکتوب شماره 16266 مورخ 1398/9/24 آمریت نو آوری ریاست پلان و دسترسی اجتماعی اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان (اداره اترا) وزارت زراعت نمی تواند پروسه تدارکاتی را الی منظور شدن پروپوزل از بورد اداره اترا آغاز نماید.
16	خریداری و توزیع 500 پکیج پروسس تولیدات حیوانی از قبیل جالی شیر	به دلیل نبود بودجه از طرف وزارت محترم مالیه

صافی، بالون گاز، دیگ ده لیتره و دو لیتره، ذخیره روغن، مشک روغن، ماشین چرخ شیر و ملاقه در ولایت هرات.	رد شده است.
--	-------------

مشکلات عمده و طرح های پیشنهادی

مشکلات عمده	طرح های پیشنهادی
کمبود بودجه انکشافی سبب کاهش تطبیق برنامه استراتژیک زراعتی ومالداری در کشور گردیده است.	در صورت موجودیت بودجه کافی وزارت زراعت، آبیاری و مالداري مصمم است برنامه های استراتژیک خویش را به وجه حسن تطبیق نماید
شیوع ویروس کرونا در کشور در ابتدا سال سبب بطنی شدن تطبیق پروژه های انکشافی گردید.	با کاهش خطرات ویروس کرونا پروژه های انکشافی به شکل نورمان آن تطبیق خواهد شد.

فعالیت های در حال اجرا خارج از پلان در ربع (سوم) سال مالی 1399

شماره	عنوان فعالیت تکمیل شده خارج از پلان	نتایج	دلایل عدم شمولیت در پلان
1	کاراعمار (3917) سه هزار نو صد و هفده باب کشمش خانه هر کدام به ظرفیت 16 متریک تن در ولایات کابل، پروان، کاپیسا، کندهار، زابل، هلمند، نیمروز، پکتیا، پکتیکا، غزنی، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، کندز، هرات، بادغیس و فراه با	ایجاد کشمش خانه ها سبب بلند کردن کیفیت کشمش و کاهش ضایعات تولید انگور و افزایش صادرات به مارکیت های منطقه یی و فرا منطقه می گردد.	به نسبت شیوع ویروس کرونا در کشور طرح پیشنهادی مدیریت محصولات زراعتی از طرف وزارت زراعت ترتیب و به جلسه شماره سوم مورخ 1399/1/26 شورای عالی اقتصادی ارائه و مورد تصویب قرار گرفت و فعلاً در حال

تطبیق است.		(43 فیصد) پیشرفت جریان دارد	
به نسبت شیوع ویروس کرونا در کشور طرح پیشنهادی مدیریت محصولات زراعتی از طرف وزارت زراعت ترتیب و به جلسه شماره سوم مورخ 1399/1/26 شورای عالی اقتصادی ارائه و مورد تصویب قرار گرفت و فعلاً در حال تطبیق است.	با ایجاد ذخیره گاه میتوان محصولات زراعتی در وقت رفع حاصل و بعد از رفع حاصل در آن ذخیره نمود که ذخیره سازی آن سبب انکشاف مارکیت و بلند رفتن ارزش محصولات زراعتی می گردد.	کار اعمار (3167) سه هزار یکصد و شصت هفتاد باب ذخیره گاه پیاز هر یک به ظرفیت 5 متریک تن در ولایات پروان، کاپیسا، پنجشیر، دایکندی، ارزگان، نیمروز، پکتیا، لوگر، خوست، پکتیکا، غزنی، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، سمنگان، کندز، بغلان، تخار، بدخشان، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات، بادغیس و فراه با (39 فیصد) پیشرفت جریان.	2
به نسبت شیوع ویروس کرونا در کشور طرح پیشنهادی مدیریت محصولات زراعتی از طرف وزارت زراعت ترتیب و به جلسه شماره سوم مورخ 1399/1/26 شورای عالی اقتصادی ارائه و مورد تصویب قرار گرفت و فعلاً در حال تطبیق است.	با ایجاد ذخیره گاه میتوان محصولات زراعتی در وقت رفع حاصل و بعد از رفع حاصل در آن ذخیره سازی آن سبب انکشاف مارکیت و بلند رفتن ارزش محصولات زراعتی می گردد.	کار اعمار (2364) دو هزار سه صد و شصت چهار باب ذخیره گاه کچالو هر یک به ظرفیت 10 تن در ولایات پروان، کاپیسا، پنجشیر، وردک، بامیان، دایکندی، کندهار، ارزگان، پکتیا، لوگر، خوست، پکتیکا، غزنی، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب،	3

تطبیق است.		سمنگان، بغلان، تخار، بدخشان، ننګرهار، کنر، نورستان، هرات، بادغیس و غور با (30 فیصد) پیشرفت جریان دارد	
به نسبت شیوع ویروس کرونا در کشور طرح پیشنهادی مدیریت محصولات زراعتی از طرف وزارت زراعت ترتیب و به جلسه شماره سوم مورخ 1399/1/26 شورای عالی اقتصادی ارائه و مورد تصویب قرار گرفت و فعلاً در حال تطبیق است.	ایجاد سردخانه ها میتوان محصولات زراعتی در وقت رفع حاصل و بعد از رفع حاصل در آن ذخیره نمود که ذخیره سازی آن سبب انکشاف مارکیت و بلند رفتن ارزش محصولات زراعتی می گردد.	کار اعمار (475) باب سردخانه هر کدام به ظرفیت 25 متریک تن در ولایات کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر، وردک، بامیان، دایکندی، کندهار، زابل، ارزگان، پکتیا، پکتیکا، غزنی، سرپل، بلخ، جوزجان، سمنگان، کندز، بغلان، تخار، بدخشان، بادغیس و غور با (21 فیصد) پیشرفت جریان دارد	4
به نسبت شیوع ویروس کرونا در کشور طرح پیشنهادی مدیریت محصولات زراعتی از طرف وزارت زراعت ترتیب و به جلسه شماره سوم مورخ 1399/1/26 شورای عالی اقتصادی ارائه و مورد تصویب قرار گرفت	ضایعات محصولات زراعتی در فصل رفع حاصل کاهش میدهد و پروسس محلی را سریع تر و در زمان کمتر انجام میدهد	کار نصب (1113) یک هزار یکمصد و سیزده پایه ماشین خشک کن در ولایات کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر، کندهار، هلمند، ارزگان، پکتیا، لوگر، خوست، پکتیکا، غزنی، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، سمنگان، کندز، بغلان، بدخشان،	5

و فعلاً در حال تطبیق است.		نن‌گرهار، ک‌نر، لغمان، بادغیس و فراه با (20 فیصد) پیشرفت جریان دارد.	
------------------------------	--	---	--

ضمیمه شماره (1)؛ بودجه عادی و انکشافی سال مالی 1399

مجموع بودجه	بودجه عادی	بودجه انکشافی	مجموع
به رقم	1,264,537,826	14,148,432,985	15,412,970,811
به کلمات	یک میلیارد و دوصد و شصت و چهار میلیون و پنجمصد و سی و هفت هزار و هشتصد و بیست و شش افغانی	چهارده میلیارد و یکصد و چهل و هشت میلیون و چهارصد و سی و دو هزار و نه صد و هشتاد و پنج افغانی	پانزده میلیارد و چهارصد و دوازده میلیون و نه صد و هفتاد هزار و هشتصد و یازده افغانی
پلان مصرف بودجه در ربع (سوم) سال مالی 1399			
پلان مصرف	مقدار بودجه عادی که در شش ماه اول سال مالی جهت مصرف پلان گردیده	مقدار بودجه انکشافی که در شش ماه اول سال مالی جهت مصرف پلان گردیده	مجموع
به رقم	971,783,051	13,861,585,783	14,833,368,834
به کلمات	نه صد و هفتاد و یک میلیون و هفتصد و هشتاد و سه هزار و پنجاه و یک افغانی	سیزده میلیارد و هشتصد و شصت و یک میلیون و پنجمصد و هشتاد و پنج هزار و هفتصد و هشتاد و سه افغانی	چهارده میلیارد و هشتصد و سی و سه میلیون و سه صد و شصت و هشت هزار و هشتصد و سی و چهار افغانی
مصرف بودجه در ربع (سوم) سال مالی 1399 به مبلغ و فیصد			
مصرف بودجه		مصرف بودجه عادی	مصرف بودجه انکشافی
		به مبلغ	به فیصد
		به فیصد	به مبلغ

	41%	5,777,857,058	69%	868,812,116	به رقم
	چهل و یک فیصد	پنج ملیارد و هفت صد و هفتاد و هفت ملیون و هشتصد و پنجاه و هفت هزار و پنجاه و هشت افغانی	شصت و نه فیصد	هشتصد و شصت و هشت ملیون و هشتصد و دوازده هزار و یکصد و شانزده افغانی	به کلمات