

جمهوری اسلامی افغانستان
وزارت زراعت، آبیاری و مالداري



د افغانستان اسلامي جمهوریت
د کرنې، اوبولگولو او مالداري وزارت

د کرنې، اوبولگولو او مالداري وزارت د ۱۳۹۹ مالي کال راپور

کال 1399

دمطالبو سرلیک

- 3..... شالید
- 3..... **Error! Bookmark not defined.** دراپور لندیز
- 4..... د پلان شویو فعالیتونو څیرنیز راپور
- 15..... د بشپړ شویو فعالیتونو د بندې او پایلې
- 30..... ستونزی او وړاندیزونه
- 33..... له پلان څخه بهر بشپړ شوی فعالیتونه
- 33..... د 1400 مالی کال لپاره پلان شوی لویی برنامه
- 34..... ضمیمی
- 35..... لمړی شمیره ضمیمه (1): د 1399 مالی کال د عواید په افغانی
- 36..... دوهمه شمیره ضمیمه (2): د 1399 مالی کالی عادی او پراختیایی بودجه
- 37..... دریمه شمیره ضمیمه (3): د وزارت تشکیل/اداره

شالید

د کرنې، اوبولگولو او مالدارۍ وزارت اصلي لید لوری د خوړو خونديتوب، د دندو رامینځته کول او د بی وزلی کمول چې د ملي اقتصاد پیاوړتیا او د ټولو خلکو د هوساینې لامل کېږي او دا په څلورو اصولو (ژمنتیا، بزگرانو ته په مساوي ډول خدمتونه وړاندې کول، ریښتینولۍ، روڼتیا او د حساب ورکونې پراساس) ولاړ دی.

د وزارت استراتیژیکې موخې عبارت دی له:

- د کرهڼې او مالدارۍ د ودې او پراختیا لپاره د مناسب چاپیریال رامینځته کول.
- د معاصرې کرهڼې او مالدارۍ ټیکنالوژیو څیړنه او معرفي کول.
- د بازار او باکیفیته تولیدی عواملو زیاتوالی ته د بزگرانو او مالدارو لاس رسې.
- د اقلیمي بدلون د حساسیت سره د طبیعي سرچینو تنظیمول.
- د خوړو خونديتوب ښه والی.
- بنسټیز اداري اصلاحات او ظرفیت لوړونه کوم چه د هیواد اړتیاوو ځواب ورکونکی وی.

سرچینه: د کرهڼې د ودې او پراختیا لپاره د لومړیتوب ملي او ټولنیزه برنامه (CAD NPP)

د راپور لنډیز

په 1399 مالي کال کې د کرنې، اوبولگولو او مالدارۍ وزارت په مجموعي ډول (91) اصلی فعالیتونه پلان کړي وو، چې له دې جملې څخه یې (45) فعالیتونه بشپړ شوي دي. همدارنگه (28) فعالیتونه جريان لری او د (18) فعالیتونو فزیکي کار ندي پیل شوي. د دی وزارت د ټولو فعالیتونو د پرمختگ اوسط تر (69.78%) سلنې پوری رسیدلی ده.

تولتال پلان شوی فعالیتونه	تکمیل شوی فعالیتونه	روان فعالیتونه	معطل شوی فعالیتونه	هغه فعالیتونه چه تراوسه ندي شروع شوي
91	45	28	0	18

د 1399 کال د پلان شویو فعالیتونو د پلي کیدو په اړه راپور

د پلان د پرمختګ سلنه	د لویو فعالیتونو سرلیک	د موخې اندازه یا (Target) په کال کې	اصلی موخه
89%	د میدان وردگو، پکتیا، دایکندي، بغلان، کونړ، بادغیس، پنجشیر، زابل، تخار، ننګرهار، هلمند، کابل، غزنی، پکتیکا، خوست، فراه، ارزگان، کندهار، هرات، بلخ، لوګر، پروان او کابل ولایتونو کې د اوبو لګونې (121) شبکو جوړول او بیا رغونه.	د اوبو لګولو (121) شبکو بشپړیدل او ګټی اخیستنې ته سپارل.	
85%	د کندز، تخار، بدخشان، ننګرهار او جوزجان ولایتونو کې د لمړۍ، دوهمه او دریمه درجه د (435) فرعی کانالونو جوړول او بیا رغونه همدا رنگه (د تیر کال څخه د پاتې 99 فرعی کانالونو 35% بشپړیدل او د 336 نوي فرعی کانالونو کارپیل کول).	د (435) دوهمې او دریمې درجې فرعی کانالونو بشپړیدل او ګټی اخیستنې ته سپارل.	
0%	د (لوګر، پکتیکا، خوست، غزنی، وردگو، بامیان، پکتیا او کابل) په ولایتونو کې په (8) هکتاره میوه لرونکو باغونو باندې د څاڅکو د اوبو خور سیستم جوړول.	د (8) هکتاره میوه رونکو باغونو لپاره د څاڅکو اوبو لګولو سیستم رامینځته کول	د اوبو لګولو د سیستمونو پیاوړي کولو او بیا رغونې په مرسته په هیواد کې د کال (50) زره هکتاره ځمکې خړوبول
0%	په (کابل، پکتیا، بلخ، سرپل، سمنګان، تخار، ننګرهار، کنړ، لغمان، هرات، غور، خوست، پکتیکا، ارزگان، کندهار، بادغیس او زابل) ولایتونو کې د باران د اوبو لپاره د (120) بابه خاورینو ډنډونو جوړول.	د باران اوبو ساتنې لپاره د (120) بابه خاورینو ډنډونو جوړول.	
94%	په دایکندي، پکتیا، بلخ، سمنګان، بغلان، نورستان، ننګرهار، کونړ، لغمان، هرات، غور، خوست، پکتیکا، ارزگان، کندهار او بادغیس ولایتونو کې د (121) آبریزو جوړول (د تیر کال څخه د پاتې 11 آبریزو 37% بشپړول او د 110 نوي آبریزو پیل کول).	د (121) کوچني اوبو لګولو کانالونو بشپړول او ګټی اخیستنې ته سپارل	
0%	په (کابل، دایکندي، پکتیا، بلخ، سرپل، سمنګان، بدخشان، تخار، فاریاب، ننګرهار، کنړ، لغمان، غور، خوست، پکتیکا، ارزگان، بادغیس او زابل) ولایتونو کې د (200) بابه کوچنیو کنټرولې چیکډمونو جوړول.	د (200) بابه کوچنیو کنټرولې چیکډمونو جوړول.	

96%	په ننگرهار او جوزجان ولایتونو کې د (1790) متره د کانال استنادي دیوال جوړول.	د(1790)متره د کانال استنادی دیوال جوړول او گټی اخیستنی ته سپارل.	
90%	په لوگر، خوست، پکتیا او جوزجان ولایتونو کې دمیوی بنونولپاره د(17)بابه د اوبو ساتنی حوضونو جوړول.	د اوبو دزیرمو(17)بابه حوضونو بشپړول اوگټی اخیستنی ته چمتوکول.	
0%	په(کابل، غزنی، لوگر، پکتیا، بلخ، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، کندز، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات، غور، خوست، قندهار او زابل)ولایتونو کې دمیوی بنونو د اوبو خورلپاره(100) پایي سولری واټرپمپونو رانیول اوویشل.	د(100) پایي سولری واټرپمپونو چمتوکول اوویشل.	
100%	دهیوادپه(34)ولایتونوکی د اصلاح شویو غنمو (8587) میتریک ټنه تخم د رانیولو اوویشلو پروسی پشپړول.	دغنمو(8587)ټنه اصلاح شوي تخمونو پیرودل او ویش.	
76%	د هندوستان هیواد(75000)پنځه اویازره میتریک ټنه وریا غنم چه د لیرد قرارداد یی د ملی تدارکاتو کی ترپروسی لاندی دی همدارنگه د بزگرانو اضافی (7500) میتریک ټنه غنمو لیرد د هیواد استراتیژیکیو زیرموته.	د هیواد ستراتیژیکیو زیرمو ته د(82500) متریک ټنه غنمو رانیول او لیرد.	
10%	په فراه ولایت د (5000) ټنو په ظرفیت سره د (1) باب گودام جوړول ، چې پکې (دحاطی دیوال ، د دفتر دوه خوني د تشناب او سیپتیک څاه او ژوره کوهی او په زابل ولایت کې د(3000) ټنوپه ظرفیت د (1)باب گودام جوړول چې چې پکې (د سیپتیک کوهی، د اداري خوني دوه اطاقونه) شامل دي.	د استراتیژیکیو غله جاتو (2) بابو په زیرمو ته د (50) سلنی کار پرمختگ	(دغله جاتو، حیواناتو، بڼوالی، او د حیوانی محصولات د زیاتوالی..له لاری د زیان منونکو ډلو لپاره د خوړو خونديتوب او معیشت کې د بڼه والي ملاتړ او پراختیا
100%	د هیواد په 34 ولایتونو کښی د یو جریب ځمکی په ساحه کی د غنمو(1300) نمایشی قطعوجوړول.	دغنمو(1300) نمایشی قطعو جوړول	
100%	په (بغلان، بلخ، هرات، کنر، کندز، لغمان، ننگرهار و تخار) ولایتونو کی یوزرو اته سوه شل نمایشی قطعوچه هریوه یی په یو جریب ځمکی په ساحه کی جوړول	دشولو(1820) نمایشی قطعو جوړول	
100%	په(کابل، کاپیسا، پروان، پنجشیر، لوگر، فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ، سمنگان، بغلان، کندز، تخار، بدخشان، هرات، بامیان،	دسایبینو(300) نمایشی قطعی جوړول	

	دایکندي، ننگرهار، کنر او لغمان) ولایتونو کی دسایینو په یو جریب ځمکی په ساحه کی د (300) نمایشی قطعو جوړول	
٪100	په(کنډز، کندهار، بلخ، ننگرهار، هرات و کابل)ولایتونو کی د سبو یو زروه دری سوه پنځوس نمایشی قطعو چه هره یوه یی په یو جریب ځمکی په ساحه کی جوړول	د سبو(1350) نمایشی قطعو جوړول
٪100	به لوگر او ننگرهار ولایت کی د ځمکی په یو جریب ساحه کښی د(800) نمایشی قطعو جوړول.	د جوارو (800) نمایشی قطعی جوړول
٪100	دهیواد په (34) ولایتونو کښی د(66000) شپږشپيته زره جریبه کرونده کی د کرنیزو تخمونو پلټنه، همدارنگه د کرنیزو تخمونو د تولید خصوصی شرکتونو ته د(4000) سرتیفیکیتونو ویش.	په(66000) کرونده کی پلټنه او د (4000) قطعو سرتیفیکیت ویش
٪85	په ننگرهار، جوزجان، هرات او بلخ ولایتونو کی په 120 او 301 متره مربع ځمکه کی د(210)بابه لویو او کوچنیو عصری شنوخنو جوړول.	د(210) عصری شنو خونو جوړول
٪100	دهیواد په (34) ولایتونو کی د(4771)څلور زره اوه سوه یو او یا هکتاره نوی میوه لرونکی بڼونه،(195) هکتاره متراکم او نیمه متراکم بڼونه او(2000) هکتاره پخوانی بڼونه جوړ او بیارغول شوی دی.	د(6966) هکتاره میوه لرونکو بڼونو جوړول او بیارغاونه
٪100	د ننگرهار، فراه او بادغیس ولایتونه کی د سبو په (412) جریبه ځمکه کښی د چلیی سیستم جوړول.	د سبو په (412) جریبه ځمکه کی د چلیی سیستم نصبول.
٪0	په (لوگر، پکتیکا، خوست، غزنی، لغمان، کنر، وردک، بامیان، پکتیا، کابل و ننگرهار)ولایتونو کی په(22) هکتاره بڼونو کی د چلیی سیستم جوړول.	په (22) هکتاره میوه لرونکو بڼونو کی د چلیی سیستم نصبول
٪94	د (کابل، غزنی، کاپیسا، پروان، لوگر، دایکندي، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، کنډز، هرات، غور، پکتیکا، ارزگان، کندهار، هلمند، بادغیس، نیمروز و زابل)ولایتونه کی د آنګورو په بڼونو کی د چلیی سیستم جوړول	د آنګورو په (166) هکتاره بڼونو کی د چلیی سیستم نصبول

90%	په (دایکندی، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، نورستان، ننگرهار، کنړ، لغمان، هرات، غور، خوست، پکتیکا، ارزگان، کندهار، هلمند، فراه، بادغیس، نیمروز، زابل، کابل، پروان و لوگر) ولایتونوکی د ترویج کارمندانو او مخکینو بزگرانو ته (3394) دري زره دري سوه او څلور نوی د بنوالی بستی لکه وړه او غټه قیچی، اړه، د درمل شیندلو کیت، زینه، پلاستیکی توکری، کراچی اوبیل رانیول او ویش.	د بنوالی د(3394) بستو چمتو کول.
100%	د(کابل، بامیان، هرات، بغلان، بدخشان، تخار، غور، کندز، هلمند، ننگرهار، بلخ، کاپیسا، پکتیا، کندهار، پروان او کنړ)ولایتونو په 19 فارمونو کی د عملیاتی او تخنیکي فعالیتونو په پایله کی د(482) دڅیرنیزو تجروبو تطبیقول.	د څیرنیزو تجروبو د (482) سیټونو تطبیقول
75%	په ننگرهار، جوزجان، بغلان، لوگر، پروان، کابل، بلخ او هرات ولایت کی د(75)بابه د میوه لرونکو نیالگیو جوړول	(75) بابہ د میوه لرونکو نیالگیو قوری جوړول
100%	په کابل، بغلان، لوگر، پروان، ننگرهار، بلخ او هرات ولایتونو کی د یوی بسوی ځمکی په ساحه کی (1290)غریبو بنځولپاره د (1290) کورنیو باغچو جوړول.	د(1290) بابہ کورنیو باغچو جوړول
100%	په(هرات، سرپل، کندز، بلخ، ننگرهار، تخار، سمنگان، جوزجان، بغلان و هلمند) ولایتونو کی دیو جریب ځمکی په ساحه کی(500) د مالوچو د نمایشی قطعو جوړول.	د پنبی (500) نمایشی قطعو جوړول
100%	دهیواد په 34 ولایتونو کی د نیم جریب ځمکی په ساحه کی د(903) د زعفرانو د نمایشی قطعو جوړول.	د زعفرانو(903) نمایشی قطعو جوړول
100%	دکابل په ولایت کی (70) میرمنو ته د مرخیریو د تولید (70) بستی ویشل.	د(70)میرمنو لپاره د مرخیریو وسایل برابرول
75%	د هرات ولایت د زعفرانو د څیرنی انستیتوت تعمیرکارته (40 تر 100)سلنی پرمختگ ورکول.	د زعفرانو د څیرنی انستیتوت تعمیریشپیر او گتی اخیستنې ته سپارل
20%	د جوزجان ولایت یو باب شلتر جوړول.	د(1) باب شلتر جوړول

0%	په کابل، کاپیسا، لوگر، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل، بغلان، کندز، ننگرهار، کنړ، لغمان، هرات، خوست او کندهار) ولایتونو کی د کمپوست سری د(50) واحدونو جوړول.	د کمپوست سری د تولید(50) واحدونو جوړول
100%	په کابل، غزنی، بلخ، سرپل، فاریاب، هرات، کندهار، هلمند، فراه، زابل او لوگر) ولایتونو کی د(432) ممیزخونی چه هریوه یی 6 تر 8 ټنو آنګورو په ظرفیت جوړول.	د(432)بابه ممیزخونو بشپړول او گټی اخیستنی ته سپارل
100%	په کابل، غزنی، وردک، لوگر، بامیان، دایکنډی، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، کنډز، ننگرهار، کنړ، لغمان، هرات، پکتیکا، ارزگان، کندهار، هلمند، فراه، بادغیس، نیمروز او زابل) ولایتونو کی د پستی(1000)هکتاره نویو باغونو ته د پستی تخم ویشل.	د پستی(1000)هکتاره نویو بڼونو ته د تخم برابرول
100%	دغزنی، لوگر، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، کنډز، ننگرهار، کنړ، لغمان، هرات، خوست، پکتیکا، ارزگان، کندهار، هلمند، فراه، بادغیس او زابل ولایتونو کی دپستی په (285) هکتاره بڼونو کی د نیالګیو پیوندول.	دپستی(285) هکتاره بڼونو کی د پیوند تطبیق کول
100%	به ټول هیواد کی د نباتی آفتونو او نارغیو په وړاندی مبارزه	د نباتی آفتونو او ناروغیو پروړاندی مبارزه
0%	په میدان وردگو او بادغیس ولایتونو کی د نباتی ناروغیو او آفتونو د پیژندنی لپاره د د وه خونو په ظرفیت د لابراتوار جوړول	دنباتی ناروغیو د تشخیص(2) بابه لابراتوارونه جوړول
0%	دلوگر په ولایت کی دمجالدی د بیلابیلو توکو لپاره د(250) میتریک ټنو په ظرفیت یو باب گدام جوړول.	د (250) متریک ټنه گدام جوړول.
0%	به کندهار ولایت کی د بوتو د قرانطین لپاره یو باب فوموگیشن هاوس جوړول	د (1) باب فوموگیشن هاوس جوړول
100%	د هیواد په 34 ولایتونو کی په کوچنیو او لویو څارویو باندی د بروسلوز(3437000) درې ملیونه څلور سوه او اوه دیرش زره دوزه واکسین رانیول او تطبیقول.	دبروسلوز(3437000)دوزه واکسین تطبیقول
100%	د هیواد په 34 ولایتونو کی د کوچنیو شخوند وهونکو حیواناتو وزو او پسونو (PPR) باندی د طاعون (1932500) یو ملیون نهه	دطاعون مرض(1932500) دوزه واکسین تطبیقول

	سوه دوديرش زره او پنځه سوه دوزه واکسين پيرودل او پلي کول	
75%	د بلخ او بغلان ولايتونو کی دنسلی پسونو او وزو دوه بابه فارمونه جوړول.	د نسلی پسونو او وزو (2) بابه فارمونو جوړول
100%	په لوگر، خوست، کندهار او پکتیکا ولايتونو کی د 5 متریک تنه به ظرفیت د سايلج جوړولو (15) بابه کوچنیو سيلوگانو جوړول	د سايلج جوړولو (15) بابه کوچنیو سيلوگانو جوړول
0%	په بامیان، پنجشير، بلخ او ننگرهار ولايتونو کی د تودو او يخو ابوکبانو د (4) بابه توليدی فارمونو جوړول	د تودو او يخو ابوکبانو د (4) بابه فارمونو جوړول
88%	د کابل، کنړ، هلمند، تخار او بدخشان ولايتونه کی د مصنوعي القاح (6) بابه ستیشنونو جوړول او سمبالتیا	دمصنوعي القاح (6) بابه ستیشنونو جوړول او سمبالتیا
78%	دکاپيسا، میدان وردک، لغمان، پکتیا او غزنی ولايتونو کی دشیدو راتولو او سرولو (5) بابه مرکزونو جوړول همدارنگه د (5) حلقو ژورو څاگانو کیندل او سمبالتیا	دشیدو راتولو (5) بابه مرکزونو جوړول او سمبالتیا
55%	دکابل او کندز ولايتونو کی د (3) بابه یواطاقه کلینیک جوړول	د (3) بابه حیوانی کلینیکونو جوړول
100%	په کابل، هرات، لوگر، پروان، میدان وردک، کندهار، کندز، ننگرهار و بلخ ولايتونو کی په مختلفو حیواناتو باندی د FMD واکسين (100000) دوز تطبیقول	د FMD واکسين (100000) دوزه تطبیقول
100%	دهیواد په سطحه د کانگوتی (CCHF) د مخنیوی په موخه د کنو د کنترول برنامی په لاره اچول.	د کنو دکنترول په موخه دبرنامو په لاره اچول
100%	دبغلان، لوگر، پروان، کابل، ننگرهار، بلخ او هرات ولايتونو د وترنری ساحوی ډاکترانو لپاره د (100) عرادو موترسایکیلونو رانیول.	د (100) عرادو موترسایکیلونو رانیول
20%	د بغلان، لوگر، پروان، کابل، ننگرهار، بلخ او هرات ولایت مالدارو ته د وینو ریبولو (chopper machine) (300) پایي رانیول.	د وینو ریبولو (300) پایي ماشینونو اخیستل
100%	په بلخ، جوزجان، ننگرهار، کنړ او لغمان ولايتونو کی د (57) بابه د وترنری ساحوی کلینیکونو (VFUs) سره د روغتیایی ژمنوپه هدف د قرارداد لاسلیکول.	د ساحوی (VFUs) (57) بابه کلینیکونو سره قرارداد لاسلیکول
32%	په بغلان، لوگر، کابل، پکتیا، لغمان، خوست،	دهگیوچرگانو (4722) بابه

	فارمونو جوړول	پنجشیر، ننگرهار، هرات او پروان ولایتونو کی د هگیو د چرگانو (20،60 او 100) قطعی د (4722) څلورزره اوه سوه دوه ویشته میرمنوته د فارمونو جوړول.
%0	د (32500) مالدارو لپاره د مرستو بستۍ برابرول	په کابل، لوگر، بامیان، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل، بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، ننگرهار، کنړ، هرات، خوست، وردک، بادغیس، هلمند، زابل، کندهار، نیمروز، فراه، نورستان، پکتیکا او دایکندي ولایتونو کی د (12500) نارینه او (20000) بنځینه مالدارو ته د ملاتړیستی لکه ددرملوشیندولو، دغوجلی اصلاحی کیتونه او د مولاسس خبنتو رانیول او ویشل.
%0	د شیدو (270) سره غواگانو ویشل	په کابل، فاریاب او ارزگان ولایتونو کی د (270) کلیوالی بنځوته د (270) غواگانو اخیستل او ویش.
%100	دپتاتو او پیازو (90) بابه د صفری انرژۍ زیرمی جوړول	په لوگر، غزنی، کابل، فراه او بادغیس ولایتونو کی د صفری انرژۍ (90) بابه زیرمی جوړول.
%0	د سوداگریزو سرو خونو کارته له 12 نه تر 20 سلنی پرمختگ ورکول	دهیوا به (6) ولایتونو کابل، هرات، ننگرهار، کندز، کندهار او بلخ کی د (8) بابه سرو خونو چه هریوه یی (5000) میتریک تنه او تولتال (40000) میتریک تنه کیری د یوه کال دننه په نظرکینی نیول شوی او په پام کی ده ترڅو په دوه کلونو کی یی کارونه بشپړ او گتی اخیستنی ته چمتوشی.
%0	د (5) بابه وسپنیزو سیلوگانو اویو باب گدام جوړول	په کابل، بلخ، هرات، کندهار او بدخشان ولایتونو کی د (5) بابه وسپنیزی سیلوگانی او یو باب د استراتیژیکو زیرمو گدام چه تولتال وړتیایی (195000) میتریک تنه کیری چه له دی جملی یی دکابل، هرات او کندهار ولایتونو که د روان کال په بهیرکی 50٪ سلنه فزیکي کارپرمختگ وکړی او دپاتی سیلوگانو ځای او تعمیر به وټاکل شی.
%70	د (148800000) افغانیو پورونو ویشل	په کابل، پروان، بلخ، هرات او ننگرهار ولایتونو کی پر (4000) نارینه او بنځینو باندي د (148800000) یوسلواته څلوینست میلیونه او اته لکه افغانی کرنیزو پورونو ویشل.
	د کرنیزی سوداگری سکتور د ودی	

100%	په کابل، غزني، وردک، کاپيسا، پروان، لوگر، پنجشير، باميان، دايکندي، پکتيا، بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، فارياب، کندز، نورستان، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات، غور، خوست، پکتیکا، ارزگان، کندهار، هلمند، فراه، بادغيس، نيمروز او زابل ولايتونو کی دموسم مطابق (33500) دري ديرش زره پنځه سوه روزنيزی غونډی جوړول.	به ساحوی ښوونځيو کی د (33500) روزنيزو ناستو تر سره کول	په موخه دښتونو پياوړی کول (پالیسی، مقرر، کرهڼيزو صنعتونو، پورونو ته د لاسرسي لپاره اسانتياوو چمتو کولو) ملاتړ او پراختيا
100%	د هیواد په 34 ولايتونو کی د (21875) يوويشت زره اته سوه پنځه اويا بزگرانو او مالدارو ته د روزني پروگرامونو تنظيمول	د(21875)نفرو بزگرانو او مالدارو ته روزنيزی برنامی جوړول	
100%	دبغلان، لوگر، پروان، کابل، ننگرهار، بلخ او هرات بزگرانو او مالدارو ته د FLRC معلوماتی ورکشاپ تنظيمول	د FLRC معلوماتی ورکشاپ تنظيمول	
80%	دهرات، ننگرهار او بلخ ولايتونو کی د (4) بابه بزگرانو ته د تعليمی مرکزونو (FLRC) جوړيدل او سمبالتيا او د کرنيزوماشينو40 بستی (تيکتر، تريشراوليزل ليول) اخيستل.	د(4)بابه تعليمی مرکزونو يا (FLRC)جوړيدل او سمبالتت	
0%	د کابل، غزني، وردک، کاپيسا، پروان، لوگر، پنجشير، باميان، دايکندي، پکتيا، بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، فارياب، کندز، نورستان، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات، غور، خوست، پکتیکا، ارزگان، کندهار، هلمند، فراه، بادغيس، نيمروز او زابل ولايتونوکی بزگرانو ته د(80)خدمتی مرکزونو جوړول.	د بزگرانو لپاره د خدمتونو (80) مرکزونو جوړول	
100%	په کابل ولايت کی د دلبنياتو يومرکزچه په ورځ کی د(30000) ليتره شيدو د پروسس ظرفيت لری کارته له 5 تر100 سلنه پرمختگ ورکول.	د لښياتو پروسس مرکز جوړول او گټی اخيتنی ته سپارل.	
100%	په هلمند، کندهار، غزني، کابل او ننگرهار ولايتونو کی (500) غريبو ميرمنوته د(500) بستوچه هرسته (23)قلمه وسایل لری سره د سبو وچولو ماشينونو اخيستل او ویش.	دغذایی موادو د پروسس (23) قلمه وسایلو برابرول	
100%	په کابل ولايت کی(100) ميرمنو لپاره د لاسی صنايعو د (100) کڅوړو پيرودل او ویش.	د لاسی صنايعو د (100) بستو برابرول	

0%	په هرات ولايت كې د حيواني محصولاتو د پروسس (500) كڅوړو چمتو كول	په هرات ولايت كې د حيواني محصولاتو د پروسس (500) بستي لكه د شيدو جالي، د گازبالون، لس ليتزه او دوه ليتزه ديگونه، د غوړيو زيرمه، د غوړيو مشك، د مندارو څرخ او ملاقي اخیستل او ویش.
70%	دغذایی موادو او لښتاتو پروسس (3) بابه مركزونو جوړول.	به ننگرهار او جوزجان ولايتونو كې د غذايي موادو او لښتاتو د پروسس (3) بابه مركزونو جوړول.
75%	د بزگر ميله او د پسرلي اومنی موسم کرهڼيز نندارتون په لاره اچول	د کابل ولايت بادام باغ ساحه كې د (50) بابه نارينه او بشينه ټټي جوړول همدارنگه د (850) متر مربع ساحه كښي د سيوري جوړول او د بزگرانو د پسرلني او مني موسم کرهڼيز نندارتون په لاره اچول
100%	د بادام باغ فارم په مينځ كې د (3485) متره سرک او (3600) متر مربع د موټرو تم ځای قيركول	د کابل ولايت د بادام باغ فارم په مينځ كې د (3485) متره په اوږدو كې د سرک او 3600 متره مربع د موټرو تم ځای قيرشوی دی.
75%	دوزارت مربوط د (19) تقنينی سندونو، پالیسی او تفاهم نامی اصلاح او بيا کتنه	د کرهڼي، اوبو لگولو او مالداري وزارت (12) تقنينی سندونه، (4) دپالیسی سندونه او (3) تفاهم ليکونه اصلاح او بيا کتل.
0%	د نوری فايبر او افغان تيلي کام شبکو له لاری د (22) ولايتی ریاستونو نښلول	د هیواد (22) ولايتونو ننگرهار، هرات، بلخ، کندهار، پکتيا، کندز، بدخشان، بغلان، هلمند، کاپيسا، پروان، زابل، سمنگان، تخار، غزني، جوزجان، خوست، کنر، لغمان، لوگر، پکتیکا او وردک د نوری فايبر او افغان تيلي کام شبکو له لاری مرکز سره نښلول
100%	د VoIP توکو چمتو كول	د کرهڼي 7 ریاستونو تخار، بغلان، پنجشیر، پروان، بامیان، هلمند او غزني ته د VoIP توکو چمتو كول او نصبول.
100%	د معلوماتی تکنالوژی لپاره د (21) قلمه انتی ویروس برابرول	د کرهڼي، اوبو لگولو او مالداري وزارت د مرکزی شبکی د سرور روم او پاور روم لپاره د (21) قلمه انتی ویروس توکی رانیول او چمتو كول.
0%	د (28) ولايتونو د کرهڼی په ریاستونو كې د استندردو شبکو جوړول	د (غزني، وردک، کاپيسا، پروان، لوگر، پنجشیر، بامیان، دایکندی، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، نورستان، لغمان، غور، خوست، پکتیکا، ارزگان، کندهار، هلمند، فراه،

	بادغیس، نیمروز او زابل ولایتونو د کرهني په ریاستونو کی د (28) ستندرو شبکو جوړول، دکیلونو په لاره اچول، د آیواو رگ باکس نصبول		
100%	په دایکندي، پنجشیر، غور، فراه، هرات، بادغیس، کندز، بدخشان، ارزگان، کندهار، هلمند، لغمان، ننگرهار، کاپیسا، سرپل، فاریاب، جوزجان، سمنگان، پکتیکا، غزني، لوگر، میدان وردک او پروان ولایتونو کی د(1960000) یو میلیون او نه سوه شپته زره نیالگیو د تولید لپاره په (233) جریبه ځمکه په ساحه کی د قوری جوړول.	د (233) جریبه قوری جوړول او ساتنه	د (ځنگلونو مدیریت د سیمه ایزو ټولنو گډون، د مالچرونو او طبی بوټو ساحو مدیریت، د محلي ټولنو په گډون او د خوندي سیمو تنظیم) د طبی سرچینو سکتور او خوندي سیمو له لاري دوامداره ملاتړ او پراختیا
%100	د پنجشیر په ولایت کی د توتانو (20) جریبه، فراه ولایت کی د عنابو (70) جریبه او سمنگانو ولایت کی د بادامو (80) جریبه باغونو جوړول.	د توتانو، عنابو او بادام (170) جریبه باغونو جوړول	
%100	په هرات، بغلان، تخار، بدخشان، بلخ او سمنگان ولایتونو کی د پروژی د تطبیق لپاره د(2400) هکتاره ساحی تثبیتول دمالچرونو (28) او طبی بوټو (14) اتحادیو جوړول	د پروژی د تطبیق لپاره د(2400) هکتاره ساحی تثبیتول دمالچرونو (28) او طبی بوټو (14) اتحادیو جوړول	
%100	په هرات، بغلان، تخار، بلخ او سمنگان ولایتونو کی د مالچرونو او طبی بوټو اتحادیو د غړو ته د دایجی د شیری د ارزښت زیاتولو په مقصد د(4000) بستو برابرول او ویش.	دایجی د شیری د ارزښت زیاتولو په مقصد د(4000) بستو برابرول	
%100	په بادغیس، سمنگان، کاپیسا او نورستان ولایتونو په (500) هکتاره ځمکه کښی د باکیفیته جنغوزیو او پستی (484) کیلو گرامه تخم رانیول او ویش .	د جنغوزیو او پستی (484) کیلو گرامه تخم برابرول	
%100	په بدخشان ولایت کی د ویجاری شویو ځمکو د بیرته جوړولو په مقصد د زیری (400) پکیجونه همداشان د زیری او طبی بوټو د ارزښت لوړولو په خاطر (400) پکیجونه د اتحادیو غړو ته اخیستل او ویشل.	د زیری (800) پکیجونو برابرول	
%100	به نورستان ولایت کښی د جنغوزیو (100) هکتاره ځنگل جوړول.	د جنغوزیو (100) هکتاره ځنگل جوړول	

100٪	په لغمان ولايت كې به (444) هكتاره ځمكه كه د جنغوزيو او غوزانو د ځنگل جوړولو په موخه د (222000) دوسوه دوه ويشت زره نيالگيو توليدول.	د جنغوزيو او غوزانو (222000)	
15٪	د باميان ولايت د ذولفقار بند (500) متره كټاره او بند اميركي د 3*3 په اندازه د (8) سايبان جوړول	د (500) متره پلي تگ لارو او (8) بابه سايبان (سيوري) جوړول	
100٪	په كندوز، جوزجان، فارياب او بلخ كې (1264) هكتار خوځيدونكي ريگونو تثبیتول او د (5999) پنځه زره نهه سوه نهه نوي كيلوگرامه دگز، ساكيول، سالسولا، تارغ او د وچ اقليم خوښوونكي نباتاتو تخمونو كرل.	په (1264) هكتاره ساحه كې د خوځيدونكو ريگونو تثبیتول	
100٪	د كڼرپه ولايت كې (8) بابه داوبو كوچنې زيرمي (1*3*3) د (20000) نيالگيو د اوبه خورپه موخه او د خاوري د تخريب دمخنيوي او د اوبو د سرعت د كمولو په مقصد د (1000) متره مكعبه چيكيډيم جوړول.	په ځنگلي سيمو كې د (8) بابه د اوبو كوچنيو بندونو او (1000) متره مكعبه چكدم جوړول	
70٪	د هرات، فراه، غور، كندهار، بغلان او سمنگان ولايتونو كه د (24000) څلورويشت زره متره مكعبه چيكيډيم او په هغو سيمو كې چه ابريزي وجود لري د اوبو كوچنيو زيرمو جوړول.	په ځنگلي سيمو كې د (24000) متره چيكيډيم جوړول	
50٪	د هرات، فراه، غور، بغلان، كندهار او سمنگان ولايتونو كې د (160) بابه خاورينو بندونو جوړول.	به ځنگلي سيمو كې د (160) بابه خاورينو بندونو جوړول	
18٪	د نيالگيو د اوبه خورپه موخه د لمريزي بريښنا به مرسته د اوبو (3) شبكو جوړول او (3) حلقې ژورو ځاگانو كيندل او د واټر پمپ نصبول.	د شنه كمربند په سيمه كې داوبو لگولو (3) شبكي او (3) حلقو ژورو ځاگانو كيندل	
په منځني ډول د ټولټال فعاليتونو د پرمختگ فيصدي (69.78).	د ټولټال فعاليتونو شمير (91)		ټولټال

د بشپړ شوي فعاليتونو دلبندی او په 1399 مالي کال کې يې پایلې

شميره	دفعاليتونو دلبندی	بشپړ شوی فعاليتونه	نتيجه
2	د مصرف کونکو لپاره د غنمو او نورو غلو دانو د توليد زياتوالی، د مالدارۍ محصولاتو زياتول، د حبوباتو، بڼوالی او سبو توليد ډيرول او د نهادونو د پياوړتيا له لارې د زيان منونکو ډلو لپاره د خوړو خونديتوب او معيشت بڼه کولو برخه کې ملاتړ او پراختيا.	دهيواد په (34) ولايتونو کې د(8587) ميټريک تنو اصلاح شويو غنمو تخمونه رانيول شوي او د ویش پروسه يې بشپړه شوی ده	د اصلاح شويو کرنيزو غنمو ویش به هيواد کې د غنمو توليد ډير کړی.
		د هيواد په (34) ولايتونو کې د غنمو (1300) نمايشی قطعو کار بشپړ شوی دی.	د بزگرانو لپاره د نمايشی پلاټونو جوړول او د عصري ټيکنالوژيو معرفي کول او هڅول د زراعتي محصولاتو د ډيروالي لامل شوي.
		دهيواد په (8) ولايتونو کې د شولو (1820) نمايشی قطعو جوړولو کار بشپړ شوی دی.	د بزگرانو لپاره د نمايشی قطعو او عصری ټيکنالوژيو پيژندل د کرنيزو توليداتو د زياتوالی سبب شوی دی.
		د هيواد په (20) ولايتونو کې د سايبينو (300) نمايشی قطعو جوړولو کار بشپړ شوی دی	د بزگرانو لپاره د سايبينود نمايشين قطعو جوړول سبب شول ترڅو د بزگرانو کورنی د پرمختللی ټيکنالوژی سره آشنا او د سايبينو توليد زيات کړی
		د هيواد په 6 ولايتونو کې د سبو (1350) نمايشی قطعې بشپړی شوی دی	د بزگرانو لپاره د نمايشی قطعو جوړول سبب شول ترڅو د بزگرانو کورنی د پرمختللی ټيکنالوژی سره آشنا او خپل کرنيز محصولات زيات کړی
		په ننگرهار اولوگر ولايتونو کې د جوارو د (800) نمايشی قطعو جوړولو کار بشپړ شوی دی	د بزگرانو لپاره د جوارو نمايشی قطعو جوړول سبب شول ترڅو بزگران د ډير حاصل ورکونکی ورايتيو سره آشنا همدارنگه د حاصلاتو د زياتوالی سبب شوی دی.
		د کرنيزو تخمونو په (660000) جريبه ځمکه پلټنه او (4000) قطعې سرتيفکيت ویشلو لړی بشپړه شوی ده.	کرنيزه پلټنه سبب شوی ترڅو کرنيز تخمونه د کيفيت په لحاظ تضمين او اصلاح شی

شمیره	دفعالیتونو دلبندی	بشپړشوی فعالیتونه	نتیجه
		دهیواد په (24) ولایتونو کی(4771) هکتاره د میوو نوی بڼونه (195) هکتاره متراکم او نیمه متراکم بڼونه جوړ همدارنگه(2000)هکتاره زاړه باغونه بیا رغول شوی دی	احداث باغ های جدید سبب افزایش عواید دهاقین، رشد و توسعه باغداری و جلب سرمایه های خارجی گردیده همچنان زمینه اشتغال زایی را برای دهاقین فراهم نموده است.
		دننگرهار په ولایت کی په مجموعی ډول (412)جریبه ځمکی په ساحه باندی دچلیی په سیستم د سبوکرل پلان شوی وه چه له دی جملی د(UNDP) موسسی لخوایی(312)جریبه تنقیص شول په پاتی(100) جریبه ځمکه دسبو کرل بشپړ شوی دی.	د سبوکښت د چلیی په سیستم سبب شوی ترڅو سبوته د ناروغیو له خپریدو مخنیوی وشی همدارنگه دسبو په حاصلاتو که دپام وړ زیاتوالی راغلی .
		په(19)څیرنیزو فارمونو کی (482) سبته څیرنیزی تجربی شوی دی.	د څیرنیزو تجربو ترسره کول د نوو وراپتیانو د معرفي کولو لامل شوي کوم چي د هیواد له اقلیم او چاپیریال سره توافق لری.
		دهیواد په 7 ولایتونو کی د(1290) نفره غریبوکلیوالی میرمنو لپاره دسبو (1290) بابه کورنیو باغچو جوړولو کار بشپړ شوی دی.	د بنځینه کروندگرو لپاره د کورنیو باغچو جوړول د میرمنو اقتصاد لوړ کړی او په کورنیو کی یی د خوړو خوندیتوب چمتو کړی
		دهلمند، سمنگان، هرات، ننگرهار، اوتخارولایتونو کی د پنبی(500) نمایشی قطعو جوړولوله جملی نه کوم چه په 10 ولایتونو کی پلان شوی وی له دی ډلی یی (340) قطعی بشپړی شوی اوپاتی بودجه یی د زعفرانو نمایشی قطعو ته تعدیل شوی ده.	بزگرانو ته د پنبی د نمایشی قطعو جوړول سبب شول ترڅو دوی د عصرتیکنالوژی رواجولو سره آشنا او دخپلوتولیداتو کیفیت داخلی او بهرنی بازارونو ته تضمین کړی.
		دزعفرانو(903)نمایشی قطعوجوړول کوم چه په 34 ولایتونو کی پلان شوی وه له دی جملی یی 370 قطعی بشپړی شوی او د پاتی قطعو بودجه یی د	دزعفرانو د نمایشی قطعو جوړول سبب شو ترڅو زعفران رواج، دزعفرانو دتولید کیفیت تضمین شی همداشان د بزگرانو عایدات ورسره لوړشوی دی.

شمیره	دفعالیتونو دلبندي	بشپړشوی فعالیتونه	نتیجه
		زراعتی محصولاتو د مدیریت پروژې ته تعدیل شوی دی.	
		د کابل ولایت (70) میرمنوته د مرخیریو د کښت (70) بستو ویشل بشپړشوی دی	د بنځینه بزگرانو ملاتړ د کورنیو اقتصاد پیاوړی کړی دی
		د ټولټال (432) ممیزخونی کوم چه پلان کی شاملی وی له دی جملی (192) ممیزخونی بشپړی شوی او دپاتی (240) ممیزخونو بودجه د زراعتی محصولاتو د مدیریت پروژې ته تعدیل شوی دی	د ممیزخونو جوړول د ممیزو په کیفیت، دانگورو په تولید کی د ضایعاتو کموالی او د صادراتو د پیاوړی سبب شوی دی.
		دهیواد په (28) ولایتونو کښی د پستی نوی بنونو لپاره د (1000) کیلوگرامه تخم ویش لړی بشپړه شوی ده.	د پستی د تخم ویشل سبب شول ترڅوپه وچو سیمو کی د پستی بڼونه رواج شی
		د پلان له مخی د پستی په (285) هکتاره بنونوله جملی څخه په (240) هکتاره کی د نیالگیو پیوندول بشپړ شوی او پاتی بودجه یی د زراعتی محصولاتو د مدیریت پروژې ته تعدیل شوی ده.	د پستی پیوند کول د مطلوب ډول ترلاسه کول او د بنځینه او نارینه ډولونو ترمنځ د تناسب ساتلی دی.
		دهیواد په 34 ولایتونو کی د بوټود ناروگیو او آفتونو سره مبارزه شوی ده	د ناروگیو او آفتونو سره مبارزه د زراعتی محصولاتو کیفیت ښه والی او د حاصلاتو د زیاتوالی سبب شوی ده.
		دهیواد په 34 ولایتونو کښی د بروسلوز (3437000) دوزه واکسین تطبیق او بشپړشوی دی.	د بروسلوز واکسین تطبیق د حیواناتو په مړینه کی د کموالی سبب شوی دی.
		دهیواد په 34 ولایتونو کی د طاعون مرض (1932500) دوزه واکسین په کوچینیو شخوند و هونکو حیواناتو	په حیواناتو باندی د واکسین تطبیق د حیواناتو په مړینه کی د کموالی سبب شوی.

شمیره	دفعالیتونو دلبندی	بشپړشوی فعالیتونه	نتیجه
		(پسونو او وزو) تطبیق شوی دی	
		په خوست، کندهار، لوگر او پکتیا ولایتونو کی ټولټال 15 بابه د سایلیج کوچنیو سیلوگانو له جملی چه پلان کی شاملی وی د بودجی د کمبود په وجه بی 3 دانی حذف شوی پاتی 12 بی بشپړی شوی دی	دسایلیج سیلو گانو جوړول سبب کیری ترڅو د ضرورت په وخت کبئی له ساتل شویو وبنو گټه پورته شی.
		د هیواد په 9 ولایتونو کی د(FMD) (100000) دوزه واکسین د رانیولو او تطبیق پروسه په مختلفو حیواناتو بشپړه شوی ده.	د واکسین تطبیق سبب شو ترڅو د حیواناتو مرینه 35 سلنه را کمه کړی همدارنگه د هغو مرضونوله خپریدلو کوم چه د حیواناتو او انسانانو ترمنځ شریک دی مخنیوی شوی دی.
		د کانگو(CCHF) تبی د مخنیوی په خاطر د کنو د کنترول برنامه به ټول هیواد کی بشپړه شوی ده.	د کنو د کنترول کمپیان په لاره اچول سبب شو ترڅو په انسانانو کی د زونوز او کانگوتبی اخته کیدل کم کړی.
		د هیواد به 7 ولایتونو کی د وترنری د ساحوی ډاکترانو لپاره د(100)عراډو موټرسایکیلونو اخیستلو پروسه بشپړه شوی ده	د موټرسایکلونو رانیول او ویش د ساحوی وترنرانو په کارکی آسانتیا را مینځ ته کړی ده.
		د بلخ، جوزجان، ننگرهار، کنر او لغمان ولایتونو کبئی د(57)بابه د وترنری ساحوی کلینیکونو یا (VFUs) سره د قرارداد پروسه بشپړه شوی ده.	د ساحوی وترنری کلینیکونو سره تړونونو د هغو ناروغيو معلومات ټولولو چه د خپرولو وړ دی د څارویو د ناروغيو نړیوال سازمان (OIE) ته د هغو سپارلو کی مرسته کړی.
		د پټاتو او پیازو(90) بابه کوچنی صفری انرژي 6 بابه ډیرمو جوړولو کار په ولایتونو کی بشپړشوی دی.	د صفر انرژي سړی خونو تاسیس د زراعتي محصولاتو ذخیره کولو او د حاصلاتو راټولو په وخت کی د اسانتیاو لامل شوی.
3		دبزرگانو لپاره دمزرعی بنوونځی (33500) تعلیمی ناستی ترسره شوی	روزنیزو برنامه د کرنی او مالداری په برخو کی د کروندگرو

شمیره	دفعالیتونو دلبندی	بشپړشوی فعالیتونه	نتیجه
		دی	ورتيایوی لوړ کړی دی.
	د کرهڼیزو سوداګریو ملاتړ او پراختیا (پالیسي ګانې ، مقرري ، د زراعتي صنايعو، پورونو ته لاس رسي لپاره اسانتياوي چمتو کول او د کرنې سکتور پراختیا لپاره موخو ته وده ورکول)	(21875) یو ویشته زره اته سوه پنځه اويا بزګرانو اومالدارو لپاره تعليمی برنامې ترسره شوی دی.	روزنيزو برنامو د کرنې او مالدارۍ ، د ناروغيو کنټرول، د کښت مرض او آفتونو او د ساحوی پلټونو په برخو کې د کروندګرو وړتیا لوړه کړی ده.
		دبزرګرانو لپاره د(FLRC) تعليمی برنامې کوم چې په 7 ولایتونو کښی پلان شوی وی په ننګرهار او پروان ولایت کې دریدلی اوپاتی یی ترسره شوی دی.	د کروندګرو او مالدارو لپاره د روزنيزو برنامو په لاره اچول سبب شوی ترڅو بزګران اومالدار د عصري ټیکنالوژيو سره بلد او همدارنګه د کرنې او مالدارۍ په برخو کې د دوی د وړتیا کچې لوړولو لامل شی .
		په کابل ولایت کې دلبنیاتو د پروسس مرکز چې به ورځ کې د(30000) دیرش سره لیټرو شیدو د پروسس کولو ظرفیت لری کاربشپړشوی دی.	د لښیاتو د پروسس فابریکې رامینځته کول د شیدو تولیدونکو کوپراتیفونو ملاتړ ، په کلیو کې د شیدو تولید ډیروالی او کورني تولید د ډیروالی لامل شوی.
		د 5 ولایتونو لپاره د غذایی موادو د پروسیس او سبو وچولو(23) قلمه وسایلو اخیستل او ویش بشپړشوی دی.	د خوراکي توکو د پروسس وسایلو چمتو کول په هیواد کې د ښځینه کروندګرو د اقتصاد پیاوړتیا سبب شوی دی.
		د (100) میرمنو لپاره د لاسي صنايعو د (100) کڅوړو د پیرلو او ویش پروسه بشپړه شوی ده.	د میرمنو لاسي صنايعو او تجهیزاتو ته لاسرسی د کرنې په برخه کې دوی هڅولي او دوی ته ډیرې اسانتیاوې برابرې شوی دی.
		د بادام باغ فارم مینځ کې د(3485)په اوږدوالی دسرک او(3600)مترمربع د موټرو تم حای قیرکولو کاربشپړشوی دی.	په فارم کې دننه د سړکونو قیر کول د کرهڼیزو ماشینونو تلل راتلل اسانه کړي دي
		په 8 ولایتونو کې د(VOIP)تجهيزاتو د نصبولو پروسه بشپړه شوی ده.	د معلوماتي ټیکنالوژۍ سیستم پراختیا د ورځني کارونو او ټولو کارمندانو لپاره په وخت سره لاسرسي اسانه کړی.

شمیره	دفعالیتونو دلبندی	بشپړشوی فعالیتونه	نتیجه
		د کرنې وزارت په مرکزي شبکه کې د بریښنا خونې سرور تجهیزات کولو لپاره د انټي ویروس اونورو (21) توکو پیروډلو پروسه بشپړه شوي.	د معلوماتي ټیکنالوژۍ سیستم پراختیا ټولو کارمندانو ته د ورځني او په وخت اجراتو پلي کول اسانه کړي دي.
4	د طبیعي سرچینو سکتور او خوندي سیموساتنی له لارې دوامداره ملاتړ او پرمختګ د (ځنګلونو مدیریت د محلي ټولنو په همکارۍ، د شنو ځمکو مدیریت او د درملی بوټو ساحي مدیریت او د خوندي سیمو تنظیم کول) دمحلې ټولنو په مرسته	په 24 ولایتونو کې د(1960000) یو میلیونو او شپيته زره نیالګیو د تولید په موخه په(233)جریبه ځمکه کې د قوری جوړولو کاربشپړشوی دی.	د بی میوی لرونکو نیالګیو تولید د زرغونوسیمو، د هوا د ککړتیا کمولو، د چاپیریال ښه والي او د نیالګیو اینودلو کلتور پیاوړي کولو لامل شوی.
		په پنجشیر ولایت کې د (20) جریبه ټوټو، په فراه ولایت کې(70) جریبه د عنابو او جوزجان ولایت کې(80) جریبه د بادامو بڼونو جوړولو کاربشپړ شوي دي	د باغونو جوړول د کلیوالي ټولنو د معیشت، اقتصادي ودې او تروپنشن لاندی سیمو کې د چاپیریال د ښه والی سبب شوی دی.
		دهیواد په 6 ولایتونو کې د مالچر(28) اتحادی او د درملی نباتاتو(14) اتحادی او د پروژې د پلي کولو لپاره(2400) هکتاره سیمو د تثبیت او جوړولو کار بشپړشوی دی.	د مالچرونو جوړول اوساتنه د وښوتولید، د نباتی فرش وده، د خاوری ساتنه، د دښتو پراختیا کمولو، د مالدارۍ پرمختګ، د کلیوالی ټولنی د معشیت وده، د طبی نباتاتو له منځه تللو له ګواښ نه مخنیوی او د طبی نباتاتو د تولیدونکو د ودی سبب شوی دی.
		په لغمان ولایت کې د (444) هکتاره ځمکي د بیارغونې په موخه د چهارمغز او جلعوزیو(222000) د دوه سوه دوه ویشت زرو نیالګیو د تولید کار بشپړ شوی دی.	د غوزانو او جلعوزیو باغونو جوړول د غوزانو او جلعوزیو باغونو د پراختیا لامل شوی، بزگران یی هڅولي ترڅو یی کښت رواج کړي همدارنگه د خاوری د تخریب څخه مخنیوی شی دی.
		د(500000)پنځه سوه زره هکتاره د پستی،جلعوزیو او غوزانو د بڼونو لپاره د(484)کیلوگرامه تخم درانیولو او کرلو پروسه بشپړه شوی ده.	د پستی د باغونو جوړول د پستی او جلعوزیوباغونو د کښت رواج او پراختیا لامل شوی اوهمدارنگه د خاوری تخریب مخنیوی شوی دی.

شمیره	دفعالیتونو دلبندي	بشپړشوی فعالیتونه	نتیجه
		په بدخشان ولایت کی دزیری(400) پکیجونو دتخریب شوو ساحو لپاره همدارنگه (400) دزیری د ارزښت لوړولو پکیجونه د مالچرونو او طبی بوټو د اتحادیو غړوته د ویشلو پروسه بشپړه شوی ده.	دزیری دطبعی سیمو پراختیا او د پوښښ لاندی ساحو کی د ترویج او په پایله کی د کورنیو د اقتصادی پرمختگ سبب شوی
		د نورستان ولایت د جنغوزیو (100) هکتاره ځنغل جوړولو کاربشپړشوی دی.	د جلغوزیو د باغونو جوړول د جلغوزیو سیمو د پراختیا لامل شوی، بزگران یی هڅولی ترڅو نوموړی کښت رواج کری ورسره د خاوری تخریب مخه نیول شوی ده.
		دهیواد په 5 ولایتونو کی د مالچرونو او طبی نباتاتو په اتحادیو باندی د پکیجونو ویش اینجی دارزښت لوړولو (4000) بستو د ویش پروسه بشپړه شوی ده.	د مالچرونو او طبی نباتاتو په اتحادیو باندی د پکیجونو ویش بزگران هڅولی ترڅو د نوموړی نباتاتو کښت رواج او د ټولنود اقتصادی پرمختگ سبب شوی اود خاوری ساتنه شویده.
		دکنډز، جوزجان، فاریاب اوبلخ ولایت کی په(1264) هکتاره سیمه کی د خوځیدونکو ریگونو تثبیت او د گز، ساکساول، سالسولا، تارغ او وچ موسم خوبونکو نباتاتو(5999)کیلوگرامه تخم ویش او کښت پروسه بشپړه شوی ده	د خوځیدونکو ریگونو تثبیتول او مقاومونباتاتو تخمونو کرل دشنی ساحی پراخیدل، دچاپیریال ښه والی، د خاوری دتخریب مخنیوی او د هوا دتغیر دکموالی سبب شوی دی.
		دکنډز ولایت کی د(20000) نیالگیود اوبو خورلپاره د 8 بابه د اوبو کوچینو زیرمو او(1000) متره مکعبه چیکدیم جوړولو کاربشپړشوی دی	داوبو زیرمی او چیکدیم جوړول داوبو دضایع کیدلو او د خاوری د تخریب د مخنیوی سبب شوی

شمیره	د فعالیتونود راپورڅرنگوالی اوڅیرنه	د پرمختگ سلنه	له پلان سره سم د فعالیتونو د نه بشپړیدو دلیلونه
1	دهیوادپه 24 ولایتونو کی د اوبولگولو ټولټال (121) شبکی په پلان کی شاملی وی چه له دی جملی یی په 17 ولایتونو کی د 47 شبکوکاربشپړشوی، 21 شبکو کار 70 سلنه پرمختگ کړی، او داوبو لگولو 33 پروژي په تدارکاتو کی قرارلری او پاتی به یی په 1400 کال کبسی تطبیق شی.	89%	په لومړي او دوهمه ربعه سره هوا ، د کورونو ویرس راوتل د پلي کیدو پروسه ورو کوي ، د تدارکاتو پروسه کی ځنډ او د ټولنیزو او امنیتي ستونزو له امله، قراردادي شرکتونه نشي کولی په وخت سره د شبکي جوړول کال پیل کړي .د مثال په توگه په غور ولایت کی د سیاه سنگ اوبو لگولو حوض جوړول په سیمه کی د امنیت نشتون له امله نه و پیل شوي.
2	له ټولټال(435)دوهمه اودریمه درجه فرعی کانالونو چه پلان کی شامل وه له دی جملی 135 کاناله بشپړشوی، د 156 کانالونو کار په 48 سلنه پرمختگ کړی او دپاتی 154 کانالونو جوړولو تدارکاتی پروسه جریان لری.	85%	په لومړي او دوهمه ربعه سره هوا ، د کورونو ویرس راوتل د پلي کیدو پروسه ورو کوي ، د تدارکاتو پروسه کی ځنډ د فعالیتونو د تطبیق کار ورو کوی.
3	له ټولټال(121)آبریزو چه پلان کی شاملی وی د(100)آبریزو پیسی د زراعتی محصولاتو د مدیریت پروژي ته تعدیل شوی د 18 بابه آبریزو کار په 3 ولایتونو کی بشپړشوی او د پاتی 3 آبریزو تدارکاتی پروسه جریان لری.	93%	د بودیجی د تعدیل له امله ، دا فعالیت د پلان سره سم ندي پلي شوي .همدا شان د کورنا وایرس خپریدو هم د کال په پیل کی د فعالیتونو پلي کولو سرعت ورو کړی.
4	له ټولټال(1790)متره استنادی دیوال چه پلان کی شامل وه دننگرهار ولایت دبهسود ولسوالی د سراچی پله په سیمه کی 200 متره دیوال چه اقتصادی ارزښت یی نه درلود حذف شوی پاتی 1590 متره استنادی دیوال کار په ننگرهار او جوزجان ولایت کی جریان لری.	96%	د کرونا ویرس خپریدل ددی فعالیت تطبیق کول له ځنډ سره مخ کړی دی.

<p>د کرونا ویرس د خپریدلو سره د 1399 کال به پلان کی د (HVC DSP) پروژې لخوا تغیرات راغلی دی.</p>	<p>90%</p>	<p>په جوزجان ولایت کی د ټولټال (17) بابه داوبو زیرمی په پلان کی شاملی وی چه له دی جملی نه بی د 2 بابه زیرمو کارجریان لری او د پاتی 15 زیرمو کار د آسیا دپراختیایی بانک له لوری بل کال ته انتقال شوی دی.</p>	<p>5</p>
<p>د کرونا ویرس د خپریدلو دسرحدونو د ټرلو په پار د هندوستان هیواد د مرستی غنمو به لیرد کی ځنډ راغی.</p>	<p>76%</p>	<p>د هندوستان هیواد د (75000) متریک ټنه غنمو د لیرد له جملی څخه (58000) متریک ټنه انتقال شوی د یادولو ورده چه د بودجی د نشتوالی په سبب د (7500) متریک ټنو غنمو رانیول د مالی محترم وزارت له خوا لغوه شوی دی.</p>	<p>6</p>
<p>د مالی وزارت په نه موافقه او د کرونا ویرس خپریدلو له امله ددی پلان تطبیق له ځنډ سره مخامخ کړ.</p>	<p>10%</p>	<p>په زابل ولایت کی دیو باب گدام چه (3000) متریک ټنه ظرفیت لری تدارکاتی پروسه بی بشپړه شوی او د بودجی د کمښت په نسبت د فراه ولایت د یو باب گدام چه 5000 متریک ټنه ظرفیت لری د مالی وزارت موافقه ونه کړه.</p>	<p>7</p>
<p>د بودجی د نشتون او کرونا ویرس د خپریدلو له وجی دا فعالیت د کال په سرکښی له ځنډ سره مخ شو.</p>	<p>85%</p>	<p>له ټولټال (210) عصری کوچینی او لویو شنو خونوله جملی څخه په 4 ولایتونو کی د 160 شنو خونو کار 90 سلنه پرمختگ کړی، دیادولو وړ ده چه د پاتی 50 شنو خونو جوړولو کار د بودجی د کمښت په لحاظ د مالی محترم وزارت له خوا لغوه شوه.</p>	<p>8</p>
<p>د بودجی د کمښت او کرونا ویرس د خپریدلو له وجی دا فعالیت د کال په سرکښی له ځنډ سره مخ شو.</p>	<p>94%</p>	<p>د چلی په سیستم د ټولټال (166) هکتار بنونه چه پلان کی شامل وه، له دی جملی د 16 هکتاره بنونه د بودجی د کمښت په وجه د نریوال بانک له خو لغوه شوی د نورو 39 هکتاره بنونو کار بشپړ شوی او دپاتی بنونو کار 80 سلنه په پرمختگ جریان لری.</p>	<p>9</p>

د کرونا ویرس د خپریدلو له وجی دا فعالیت د کال په سرکښی له ځنډ سره مخ شو.	90%	دبڼوالی (173) بستو ویش بشپړشوی او د پاتی بستو د ویشلو لړی جریان لری.	10
د کرونا ویرس د خپریدلو له وجی دا فعالیت د کال په سرکښی له ځنډ سره مخ شو.	75%	دبلخ، لوگر او بغلان په ولایتونو کی دمپوه لرونکونیا لگیو(75)بابه قوریی چه پلان کی شاملی وی (21)بابه یی بشپړی شوی او دپاتی قوریو د جوړولو کار جریان لری.	11
د کافی بودجی نشتون له امله په روان کال کی یاده پروژه بشپړه نه شوه پاتی کارونه به یی په 1400 کال کی پشپړشی.	75%	د هرات ولایت د زعفرانو د انسټیټیوت کار جریان لری.	12
په لمړی سرکی په شرایطو برابر شرکت ونه موندل شو په همدی لحاظ دوهم ځل اعلان ته وسپارل شوه.	20%	په جوزجان ولایت کی د یو باب شلتر کار جریان لری.	13
د کرونا ویرس د خپریدلو له وجی دا فعالیت د کال په سرکښی له ځنډ سره مخ شو.	75%	په بلخ او بغلان ولایت که د نسلی پسونو او وزو دوه بابو فارمونو کار جریان لری.	14
د کرونا ویرس د خپریدلو له وجی دا فعالیت د کال په سرکښی له ځنډ سره مخ شو.	88%	په بدخشان ولایت کی د یو باب سټیشن کار بشپړ شوی او دپاتی سټیشنونو دجوړول کار په 5 ولایتونو کښی جریان لری.	15
د کرونا ویرس د خپریدلو له وجی دا فعالیت د کال په سرکښی له ځنډ سره مخ شو..	78%	دهیواد په 5 ولایتونو کښی د 5 بابو دشیډو راتولو او سرولو او 5 حلقی څاگانو کیندلو کار جریان لری.	16
د کرونا ویرس د خپریدلو له وجی دا فعالیت د کال په سرکښی له ځنډ سره مخ شو.	55%	د(2)بابه حیوانی کلینکونو کار 55 سلنه پرمختک کړی او دکابل ولایت د څاکچارو لسوالی یو باب کلینک جوړولو کار 1400 کال ته انتقال شوی دی.	17

د کرونا ویرس د خپریدلو له وجی دا فعالیت د کال په سرکښی له ځنډ سره مخ شو.	20%	د وښورییلو(300)پای ماشینونو رانیولو او ویش پروسه په 7 ولایتونو کښی بشپړه شوی او پاتی ولایتونو ته به په 1400 کال کښی بشپړه شی.	18
د کرونا ویرس د خپریدلو له وجی دا فعالیت د کال په سرکښی له ځنډ سره مخ شو.	32%	د چرگانو له ټولټال(4722)فارمونو چه پلان کی شامل وه له دی جملی په خوست، پنجشیر، لغمان، پکتیا او کابل ولایت کی (720)فارمونه بشپړشوی او د پاتی فارمونو کاربه په 1400 کال کښی بشپړشی.	19
دا چې د کرنی او مالداری پورونو ویش د بزگرانو او مالدارو له غوښتنی سره سم ترسره کیږی ، د کروندگرو او مالدارو د غوښتنی نشتوالی له امله پورونه په بشپړ ډول ندي توزیع شوي	70%	له ټولو(10416000)افغانیو پورونو څخه (2800)بزگرانو ته پور ورکړشوی دی.	20
د مرستندویه اداری لخوا د پلان د بدلونونو او د کورونو وایرس د راڅرگندېدو له امله دا فعالیت د پلان سره سم پلی نه شو.	80%	د بزگرانو د روزنی(4)بابه مرکز (FLRC) جوړولو او دتجهیز کول او(4) د ماشینری بستی چه پلان کی شامل ول. له دی جملی د روزنی د (2)بابه مرکز د جوړولو او تجهیز کار روان دی دیادولو ورده چه په هرات او ننگرهارولایتونو کی د(2) بابه روزنیزو مرکزنو او(2) د ماشین الاتود بستو رانیولو پروسه د دونرله خوا لغوه او1400 کال ته نقل شوی ده.	21
د کرونا ویرس د خپریدلو له وجی دا فعالیت د کال په سرکښی له ځنډ سره مخ شو.	70%	په جوزجان ولایت کی د لبنیاتو د پروسس یو باب مرکزبشپړشوی او د پاتی 2 بابه مرکزونو کارجریان لری.	22
د کرونا ویرس د خپریدلو له وجی دا فعالیت د کال په سرکښی له ځنډ سره مخ شو.	75%	د کابل ولایت په بادام باغ فارم کی د(50)بابه تشنابونو او د(850)متره مربع سیوری جوړولو کارجریان لری د یادولو ورده چه د کورنا ویرس د خپریدل له امله د بزگرمیله او دپسرلنی او منی موسم	23

		ندارتونونه په لاره وانه چول شول.	
د کرونا ویرس خپریدل او قرنطین د اسناد د بیا کتنی او اصلاح برخه کی ځنډ سره مخ شو.	75%	<p>د تقنینی سندونو د اصلاح او بیا کتنی په منظور لاندی فعالیتونه ترسره شوی دی:</p> <p>الف) نافذ شوی سندونه:</p> <p>1- د کرنیزو تخمود شرکتونو د ثبت او ارزونی کرنلاره.</p> <p>2- د میوی نیالکیو د تصدیق کرنلاره</p> <p>3- د کرنیزو محصولاتو د تولید ، پروسس او بازارموندنی په برخه کی د کرنی او سوداگری وزارت ترمنځ د تفاهم یادداشت</p> <p>4- د بادام باغ کرهنیز نندارتون ساحه کرایه کولو لپاره د کرنی وزارت او تیلینت شرکت ترمنځ هوکړه</p> <p>5- د بادام باغ نندارتون طرز العمل وروستی کول</p> <p>ب) وروستی او لاسلیک شوی سندونه:</p> <p>1- دبریبینایی حاضری کرنلاره.</p> <p>2- د کرنی وزارت او آغا خان بنسټ ترمنځ هوکړه لیک</p> <p>3- د تیلی نباتاتو د تصدی قانون او د ویرایتیانو د ساتلو کرنلاره.</p> <p>ج) په سندونه د حقوقی نظر څرگندول:</p> <p>1- د مرسته شویو خوراکی غنمو د اخیستلو کرنلاره.</p> <p>2- د خصوصی سگتور د پانگی اچونی قانون.</p> <p>د پاتی سندونو بیا کتنه به په 1400 کال</p>	24

		کی وشی.
د کورنا ویرس خپریدل د کال په سرکی اود قرارداد په اوله مرحله کی په شرایطو د برابر و شرکتونو د نه پیدا کیدو په سبب دا پروژه د پلان سره سم تطبیق نه شوه.	15%	د بامیانو ولایت د ذوالفقار بند په (500) مترپلی لارو د کتارو او د بند امیر د (8) بابه 3*3 سایبان کارجریان لری
د کورنا ویرس خپریدل د کال په سرکی او په هرات، بغلان او فراه ولایت کی د امنیت د نشتون له امله دا فعالیت د پلان سره سم تطبیق نه شو.	70%	په غو، سمنگانو او کندهار ولایت کی د (14974) متره مکعبه چیکدیم او د ابریزو په سیمه کی د اوبو د کوچینیو زیرمو جوړولو کار بشپړ شوی د (9026) متر مکعبه چیکدیم جوړول کار په هرات، بغلان او فراه ولایت که د امنیت د نشتون له امله وځنډید.
د کورنا ویرس خپریدل د کال په سرکی او په هرات، بغلان او فراه ولایت کی د امنیت د نشتون له امله دا فعالیت د پلان سره سم تطبیق نه شو.	50%	په کندهار، غور او سمنگانو ولایت کی د اوبو گرځولو (80) خاورین سربندونو کار بشپړ شوی او په هرات، بغلان او فراه ولایت کی د پاتی (80) خاورینو بندونو کار د امنیت د نشتون له امله ترسره نه شو.
د کورنا ویرس خپریدل، بودجوی او اجتماعی مشکلات سبب شو ترڅه فعالیتونه له ځنډ سره مخامخ شو.	18%	د کابل ولایت د شنه کمربند ساحه کی د اوبو لگولو یو باب شبکه دلمریزی انرژي په مرسته 50 سلنه پرمختگ شوی دیادولو ورده چه د بودجی د کمښت په وجه د 2 شبکو او د 3 ژورو څاگانو کار دمالیی محترم وزارت له خوا لغوه شو.

ج: هغه فعالیتونه چه نه دی شروع شوی.

شمیره	د فعالیت نوم	د نه شروع کیدلو دلیلونه
1	د لوگر، پکتیکا، خوست، غزنی، وردک، بامیان، پکتیا او کابل ولایتونو کی په (8) هکتاره میوه لرونکو بڼونو کی د څاڅکو اوبو خورسیستم نصبول.	د بودجی ستونزو او په تطبیقی پلان کی د بدلونونو له امله، دا فعالیت نه و پیل شوی.

2	د کابل پکتیا، بلخ، سرپل، سمنگان، تخار، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات، غور، خوست، پکتیکا، ارزگان، کندهار، بادغیس او زابل ولایتونو کی د(120)بابه د بارانی اوبو د زیرمه کول لپاره خاورینو ډنډنو جوړول.	د دی فعالیت بودجه د زراعتی محصولات د مدیریت پروژی ته تعدیل شوه.
3	په کابل، دایکندي، پکتیا، بلخ، سرپل، سمنگان، بدخشان، تخار، فاریاب، ننگرهار، کنر، لغمان، غور، خوست، پکتیکا، ارزگان، بادغیس او زابل ولایتونو کی (200) بابه کوچنی کنترولی چیکدمونو جوړول.	د دی فعالیت بودجه د زراعتی محصولات د مدیریت پروژی ته تعدیل شوه.
4	په کابل، غزنی، لوگر، پکتیا، بلخ، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، کندز، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات، غور، خوست، قندهار او زابل ولایتونو کی د میوه لرونکو بڼونو لپاره د (100) پایو سولری واټرپمپونو اخیستل او ویش.	د دی فعالیت بودجه د زراعتی محصولات د مدیریت پروژی ته تعدیل شوه.
5	په لوگر، پکتیکا، خوست، غزنی، لغمان، کنر، وردک، بامیان، پکتیا، کابل او ننگرهار ولایتونو کی د(22)هکتاره دچلیی په سیستم د میوی بڼونو جوړول.	دا فعالیت په پلان کی د بدلون له امله شروع نه شو.
6	په کابل، کاپیسا، لوگر، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل، بغلان، کندز، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات، خوست او کندهارولایتونو کی د کمپوست سری د تولید(50) واحدونو جوړول.	د دی فعالیت بودجه د زراعتی محصولات د مدیریت پروژی ته تعدیل شوه.
7	په میدان وردگو اوبادغیس ولایت که دنباتی مرضونو او آفاتو د تشخیص (2) بابه 2 اطاقه لابراتوار تعمیرجوړول.	د آفتونو او ناروغیو د خپریدو له امله ، ددی فعالیت د نباتاتو آفتونو او ناروغیو سره د مبارزې لپاره وکارول شوي.
8	په لوگرولایت که د(250)متریک ټنو په ظرفیت دمجادلوی مختلفو توکو د زیرمه کولوپه پار د یو باب گدام جوړول.	د آفتونو او ناروغیو د خپریدو له امله ، ددی فعالیت د نباتاتو آفتونو او ناروغیو سره د مبارزې لپاره وکارول شوي.
9	په کندهارولایت کی د نباتی قرنطین یوواب فوموگیشین هاوس جوړول.	د ډیزاین او برآورد د نه تکمیل کیدوله امله ، د دی فعالیت تطبیق کول ندي پیل شوي.
10	په بامیان، پنجشیر، بلخ او ننگرهار ولایتونو کی دگرمو او سرو اوبو کبانو د(4)بابه تکثیری فارمونو روزنی فارمونو رامینځته کولو لپاره	د گرمو اوبو او سرو اوبو کبانو د نسل روزنی فارمونو رامینځته کولو لپاره

<p>ټاکل شوی پیسې د بگرامیو د چرگانو فارم ته د جمهوری ریاست نمبر (772) 1398/5/19 لارښود مطابق د قراردادي شرکت حساب ته انتقال شوي.</p>	<p>جوړول.</p>	
<p>د دی فعالیت بودجه د زراعتی محصولات دمدیریت پروژې ته تعدیل شوه.</p>	<p>په کابل، لوگر، بامیان، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل، بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، ننگرهار، کنړ، هرات، خوست، وردک، بادغیس، هلمند، زابل، کندهار، نیمروز، فراه، نورستان، پکتیکا او دایکندی ولایتونوکی د (12500) نارینه او (20000) ښځینه مالدارو ته د ملاتړبستی لکه د درملو، دغوجلی اصلاح کیتونه او د مولاسس خښتو رانیول او ویشل.</p>	<p>11</p>
<p>د پیروډلو تړون دوه ځله اعلان شو، مگر ور شرکت یې ونه موندل شو</p>	<p>په کابل، فاریاب او ارزگان ولایتونو کی د(270) کلیوالی ښځوته د(270) غواگانو اخیستل او ویش.</p>	<p>12</p>
<p>د دی پروژې دیزاین بشپړ شوی، مگر د مالیې وزارت د لور لگښت له امله، د دی فعالیت لپاره بودیجه دي وزارت ته نده چمتو کړی.</p>	<p>دهیوا به (6) ولایتونوکابل، هرات، ننگرهار، کندز، کندهار او بلخ کی د(8)بابه سرو خونو چه هریوه یی (5000)میتریک ټنه اوټولټال (40000)میتریک ټنه کییری دیوه کال دننه په نظرکښی نیول شوی او په پام کی ده ترڅو په دوه کلونو کی یی کارونه بشپړ او گټی اخیستنی ته چمتوشی</p>	<p>13</p>
<p>د تخنیکي ستونزو او د ور شرکتونو نشتوالي له امله په کندهار، هرات او کابل ولایتونو کی د سیلونو جوړولو کار بشپړ نه شو، همدارنگه د جمهوری ریاست عالی مقام د لارښونی سره سم د (SGRP) پروژه هم بنده شوي وه.</p>	<p>په کابل، بلخ، هرات، کندهار او بدخشان ولایتونو کی د(5)بابه وسپنیزی سیلوگانی او یو باب د استراتیژیکیو زیرمو گدام چه ټولټال وړتیا یی (195000) میتریک ټنه کییری چه له دی جملی یی دکابل، هرات او کندهارولایتونو که د روان کال په بهیرکی 50٪ سلنه فزیکي کارپرمختگ وکړی او دپاتی سیلوگانو ځای او تعمیربه وټاکل شی.</p>	<p>14</p>
<p>د دی فعالیت بودجه د زراعتی محصولات دمدیریت پروژې ته تعدیل شوه.</p>	<p>په کابل، غزنی، وردک، کاپیسا، پروان، لوگر، پنجشیر، بامیان، دایکندی، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، نورستان، ننگرهار، کنړ، لغمان، هرات، غور، خوست، پکتیکا، ارزگان، کندهار، هلمند، فراه، بادغیس، نیمروز او زابل ولایتونو کی د(80)بابه بزگرانو لپاره د خدمتونو مرکزونو جوړول.</p>	<p>15</p>

<p>د بودجی د نشتون له امله د مالی محترم وزارت له خوا رد شوه.</p>	<p>په هرات ولایت کی د حیوانی محصولاتو د پروسس (500) بستې لکه دشیډو جالی، دگازبالون، لس لیتره او دوه لیتره دیگونه، دغوریو زیرمه، دغوریو مشک، د منډارو څرخ او ملاقی اخیستل او ویش.</p>	<p>16</p>
<p>نظر به مکتوب شماره (16266) مورخ 1398/9/24 آمریت نو آوری ریاست پلان و دسترسی اجتماعی اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان (اداره اتر) وزارت زراعت نمی تواند پروسه تدارکاتی را الی منظور شدن پروپوزل از بورد اداره اتر اغاز نماید.</p>	<p>وصل (22) ریاست های زراعت در ولایات (ننگرهار، هرات، بلخ، کندهار، پکتیا، کندز، بدخشان، بغلان، هلمند، کاپیسا، پروان، زابل، سمنگان، تخار، غزنی، جوزجان، خوست، کنر، لغمان، لوگر، پکتیکا و وردک) به شبکه فایبر نوری افغان تیلی کام.</p>	<p>17</p>
<p>د افغانستان د مخابراتی خدمتونو تنظیمی ادارې (پلان) او ټولنیزو لاسرسی د نوبت څانگې (اترا دفتر) د(16266) 1398/9/24 نیتې گڼه لیک له مخې ، د کرنې وزارت نه شي کولی د تدارکاتو پروسه تر هغه وخته پیل کړي تر څو د اتر ادارې لخوا یی پروپوزل منظوره شی.</p>	<p>دهیواد(22) ولایتونو ننگرهار، هرات، بلخ، کندهار، پکتیا، کندز، بدخشان، بغلان، هلمند، کاپیسا، پروان، زابل، سمنگان، تخار، غزنی، جوزجان، خوست، کنر، لغمان، لوگر، پکتیکا او وردک د نوری فایبر او افغان تیلی کام شبکو له لاری مرکز سره نښلول</p>	<p>18</p>

لوی ستونزی او وړاندیزونه

وړاندیزونه	لوی ستونزی
<p>که کافي بودیجه شتون ولري ، د کرنې ، اوبولگولو او مالدارۍ وزارت هوډ لري چې خپل ستراتیژیک پلانونه په ښه توگه پلي کړي.</p>	<p>د پراختیایي بودیجې نشتوالی په هیواد کې د کرهڼې او مالدارۍ ستراتیژیکې برنامو پلي کول کم کړي.</p>
<p>د کورونا ویرس د خطرونو کمیدو سره به پراختیایي پروژې په نورمال ډول پلي شي.</p>	<p>د کال په پیل کې په هیواد کې د کورونا ویروس خپریدو د پراختیایي پروژو پلي کول ورو کړل.</p>

شماره	له پلان څخه بهر د بشپړ شوی فعالیت سرلیک	پایلی	په پلان کی د نه شاملیدو دلیلونه
1	په کابل، پروان، کاپیسا، کندهار، زابل، هلمند، نیمروز، پکتیا، پکتیکا، غزنی، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، کندز، هرات، بادغیس او فراه ولایتونو کی د(3917) بابه ممیز خونو جوړولو کار چه هریوه بی(16) میتریک ټنو په ظرفیت د (97) سلنی په پرمختگ جریان لری.	د ممیزو خونو جوړول د ممیزو کیفیت لوړوي، د انګورو د تولید ضایعات کموی او د صادراتو د ډیریدلو سبب کیږی.	د کرونا ویرس دخپریدلو له وجی د زراعتی محصولاتو پیشنهادی طرحه ترتیب او د اقتصادی عالی شورا دریمی جلسی ته په 26/1/1399 نیټه وړاندی شوه چه دشورا له خوا تصویب او فعلا دتطبیق په حال کی ده.
2	په پروان، کاپیسا، پنجشیر، دایکندی، ارزگان، نیمروز، پکتیا، لوگر، خوست، پکتیکا، غزنی، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، سمنگان، کندز، بغلان، تخار، بدخشان، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات، بادغیس او فراه ولایتونو کی د(3167)بابه د 5 ټنو په ظرفیت د پیازو زیرمو د جوړولو کار د 96 سلنی په پرمختگ جریان لری.	د کرهڼیزو محصولاتو دراتولو او ترهغه ورسته ذخیره کول به د بازار پرمختگ لامل شي او د محصولاتو د ارزښت لوړولو سبب کیږی.	د کرونا ویرس دخپریدلو له وجی د زراعتی محصولاتو پیشنهادی طرحه ترتیب او د اقتصادی عالی شورا دریمی جلسی ته په 26/1/1399 نیټه وړاندی شوه چه دشورا له خوا تصویب او فعلا دتطبیق په حال کی ده.
3	په پروان، کاپیسا، پنجشیر، وردک، بامیان، دایکندی، کندهار، ارزگان، پکتیا، لوگر، خوست، پکتیکا، غزنی، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، سمنگان، بغلان، تخار، بدخشان، ننگرهار، کنر، نورستان، هرات، بادغیس او غور ولایتونو که د(2364) بابه دپټاتوزیرمی چه هره یوه بی(10)میتریکه ټنو په ظرفیت جوړولو کار د 97 سلنی په	د کرهڼیزو محصولاتو دراتولو او تر هغه ورسته ذخیره کول به د بازار پرمختگ لامل شي او د محصولاتو د ارزښت لوړولو سبب کیږی.	د کرونا ویرس دخپریدلو له وجی د زراعتی محصولاتو پیشنهادی طرحه ترتیب او د اقتصادی عالی شورا دریمی جلسی ته په 26/1/1399 نیټه وړاندی شوه چه دشورا له خوا تصویب او فعلا دتطبیق په حال کی ده.

		پرمختگ جریان لری.	
د کرونا ویرس دخپریدلو له وجی د زراعتی محصولاتو پیشنهادی طرحه ترتیب او د اقتصادی عالی شورا دریمی جلسی ته په 26 /1/ 1399 نیټه وړاندی شوه چه دشورا له خوا تصویب او فعلا دتطبیق په حال کی ده.	د کرهڼیزو محصولاتو دراتولو او تر هغه ورسته ذخیره کول به د بازار پرمختگ لامل شي او د محصولاتو د ارزښت لوړولو سبب کیږی.	په کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر، وردک، بامیان، دایکندی، کندهار، زابل، ارزگان، پکتیا، پکتیکا، غزنی، سرپل، بلخ، جوزجان، سمنگان، کندز، بغلان، تخار، بدخشان، بادغیس او غورولایتونو کی د(475)بابه سروخونو چه هر یوه پی(25)میتریک تنو په ظرفیت جوړولو کار د 91 سلنی په پرمختگ جریان لری.	4
د کرونا ویرس دخپریدلو له وجی د زراعتی محصولاتو پیشنهادی طرحه ترتیب او د اقتصادی عالی شورا دریمی جلسی ته په 26 /1/ 1399 نیټه وړاندی شوه چه دشورا له خوا تصویب او فعلا دتطبیق په حال کی ده.	د سبو وچولو ماشینونه د کرنیزو محصولات ضایعات را کموی او د پروسس مرحله چټکه او په لنډ وخت کی سرته رسوی.	د کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر، کندهار، هلمند، ارزگان، پکتیا، لوگر، خوست، پکتیکا، غزنی، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، سمنگان، کندز، بغلان، بدخشان، ننگرهار، کنر، لغمان، بادغیس او فراه ولایتونو کی د (1113) پایو د سبو وچولو ماشینونو دنصبولوکار جریان لری.	5
د نړیوال بانک سره د ژمنی له امله، دا اضافی فعالیت د دې وزارت د 1399 پلان څخه پلي شوی.	د غنمو اصلاح شوی کرنیز تخمونو ویش د غنمو د تولید د زیاتوالی سبب شوی دی.	د هیواد په 34 ولایتونو کی (2732) میتریک تنه د غنمو اصلاح شوی کرنیز تخمونه ویشل شوی دی.	6
دا فعالیت د بنوالو د علاقې له امله د وزارت د پلان څخه اضافه تطبیق شوی دی.	د نوي باغونو جوړول د کروندگرو عاید او د بنوالی ته وده او پرمختگ ور کړی او کروندگرو ته یې د کار زمینه هم برابره کړې ده.	د هیواد په 34 ولایتونو کی د(2000) هکتاره نوی میوه لرونکو باغونو جوړول او د(40) هکتاره زرو باغونو بیارغاونه.	7
دا فعالیت د بزرگرانو د علاقمندی او په هیواد کی د	د سرو خونو جوړیدل د کرنیزو محصولاتو	په لوگر، غزنی، کابل، میدان وردک، پکتیا او لوگر ولایتونو	8

کرونای ویروس د خپریدلو په نسبت له پلان څخه اضافه تطبیق شوی دی.	دساتلو او راټولو په وخت کې داسانتیاو سبب شوی دی	کی دپیازو د صفری انرژۍ (593) بابه زیرمی جوړول.
--	---	--

د 1400 مالی کال لوی او پلان شوی برنامی

شمیره	د برنامو او فعالیتونو سرلیک چې د 1400 مالی کال لپاره پلان شوي
1	
2	
3	
4	
5	
6	

لمری شمیره ضمیمه(1): د 1399 مالی کال عواید په (افغانی)

شمیره	د عواید د کد تفصیل	دمرکز عملی شوی عواید	د مرکز پلان او وړاندوینه	د ډیروالی سلنه/د کموالی سلنه	
				ډیروالی	کموالی
1	د دولتي ځمکو کرایه	4,106,152	98,888	0%	98%
2	د تخنیکي تجهیزاتو او وسایلو کرایه	545,164	610,410	12%	0%
3	د قیمتي سندونو بیعی	946,558	724,400	0%	23%
4	د لبنیاتو د پلور عاید	7,553,206	3,756,150	0%	50%
5	د کرهڼیزو محصولاتو خرڅلاو	28,235,839	36,452,338	29%	0%
6	جریمی	4,447,839	7,278,711	64%	0%
7	متفرقه عواید	44,537,047	9,870,045	0%	78%
8	د معاشونو او لگښتونو اجرا کول	148,949	149,184	0%	0%
9	د دولتي ادارو یوځلي عمده عواید	-	387,689,847	100%	0%
	ټولټال عواید په افغانی	90,520,754	446,629,973	493%	0%

دکرهڼی، اوبو لگولو او مالدارۍ وزارت د 34 ولایتونو پلان او عواید

د ډیروالی سلنه/د کموالی سلنه		د ولایاتو عملی شوی عواید	د ولایتونو پلان او وړاندوینه	د عواید د کود تفصیل
کموالی	ډیروالی			
	27%	78,269,930	61,720,445	د (کرنیزو ځمکو کرایه ، د دولتي ځمکو کرایه ، د تجهیزاتو او تخنیکي وسایلو کرایه ، د قیمتي اسنادو (روغتیایي سرټیفیکیت) ، د لبنیاتو پلور، د کرنیزو محصولاتو پلور، جریمې ، د قانوني شرکتونو لپاره جریمې او منفرده عاید) د ولایتونو د غیر مالیه عایداتو کی شامل دی. د یادولو ده چې د تخمونو څخه یوځلی عاید ، چې پلان او د عاید وړاندوینه پکې نه وي ، د عملی شویو عوایدو په رقم کی شامل دی.
	27%	78,269,930	61,720,445	ټولټال
	345%	78,269,930	61,720,445	د مرکز او ولایاتو مجموعه

دوهمه شمیره ضمیمه (2) د 1399 مالی کال عادی او پراختیایی بودجه

بودجه په میلیون افغانی

بودجه په میلیون افغانی					
د 1399 مالی کال ټولټال منظور شوی بودجه	1+2	عادی بودجه	1	پراختیایی بودجه	2
په رقم	15,362,581,900	1,281,085,076		14,081,496,824	
په کلیمو	پنځلس ملیارده دری سوه دوه شپيته میلیونه پنځه سوه یو اتیا زره او نهه سوه افغانی.	یو ملیارده دوه سو یو اتیا میلیونه پنځه اتیا زره او شپږ او یا افغانی.		څوارلس ملیارده یو اتیا میلیونه څلوسوه شپږنوی زره اته سوه او څلورویشت افغانی.	
د مالی کال د بودجی مصرف په مبلغ او سلنی په اساس					
د بودجی مصرف	د عادی بودجی مصرف		د پراختیایی بودجی مصرف		
	په مبلغ	په سلنی	په مبلغ	په سلنی	
په رقم	1,249,374,129	97.5 %	10,932,992,897	77.6 %	
په کلیمو	یو ملیارد دوسوه نه څلویښت میلیونه دری سوه څلور څلور او یا زره یو سلو نهه ویشت افغانی	اوه نوی اعشاریه پنځه سلنه	لس ملیارده نه سوه دوه دیرش میلیونه نه سوه دوه نوی زره اته سوه اوه نوی افغانی	اوه او یا اعشاریه شپږ سلنه	

دریمه شمیره ضمیمه (3) : د وزارت تشکیل/اداره

کتنی	دمختلطو شرکتونو تعداد	د تصدیو تعداد	د خارجی نماینده گیو تعداد	د ولایتی نماینده گیو تعداد	د مشاورینو تعداد	د مرکزی ریاستونو د 1 او 2 بستونو تعداد	د معنیتونه تعداد	
	.	2	0	34	3	لمری بست 5 دوهم بست 70	3	د 1398 کال تشکیل
	.	2	0	34	1	لمری بست 5 دوهم بست 67	3	د 1399 کال تشکیل

د مرکزی کارمندانو برخه

کارکنان نمایندگی های خارجی		مجموع		ولایتی کارمندان						مجموع		مرکزی کارمندان						مجموع		بامیان	
		مامور	اجیر	نظامی		اجیر		مامور		نظامی		اجیر		مامور / استاد				زن	مرد	زن	مرد
						1812		3297		1731		723		1008							
						نارینه		نارینه		نارینه		نارینه		نارینه							
				51		22		88		31		68		7							
				09		90		09		17		5		13							
				51		17		32		17		65		87							

د ولایتی کارمندانو برخه:

تعداد کارکنان						موقعیت	مجموع	د کارمندانو تعداد						موقعیت	مجموع	د کارمندانو تعداد					
نظامیان		اجیر		مامور				نظامیان		اجیر		مامور				نظامیان		اجیر		مامور	
بن	نارینه	بن	نارینه	بن	نارینه			بن	نارینه	بن	نارینه	بن	نارینه			بن	نارینه	بن	نارینه	بن	نارینه
			33		74	میدان وردک	102			1	46	2	53	بامیان	180			0	32	5	143
			33		74	پکتیا	262			1	13	1	128	تخار	333			2	87	13	231
			15	1	63	پنجشیر	147			0	57	6	84	جوزجان	114			1	42	2	69

	1	25	5	53	سرپل	143			0	54	2	87	کاپیسا	301			0	109	9	183
	2	110	2	68	بادغیس	50			0	8	0	42	پکتیکا	341				117	1	223
	.	13	.	44	ارزگان	122			0	37	0	85	خوست	221				85	2	134
	.	14	.	31	زابل	149			0	49	0	100	کنر	232			1	97	2	132
	.	14	3	46	دایکندي	84			3	27	1	53	نیمروز	223				69	6	148
	.	48	7	104	فاریاب	226			6	101	3	116	هلمند	95				29		66
	1	10	.	46	نورستان	102			1	38	1	62	فراه	107				31	1	75
						126			1	48	2	76	سمنگان	228			1	89	6	132
						130			1	43	2	84	غور	126				49	2	75

دټولو ولاياتو مجموعه

تولټال		نظامی		اجیر		مامور	
108	ښځی	زن	مرد	ښځی	سری	ښځی	ی
4856	سری			21	1672	87	31